

### Predbežný časový a vykonávací plán realizácie diela

MVE Nitrianske Rudno				
	Míľnik	Začatie prác od nadobudnutia platnosti zmluvy*	Trvanie*	Poznámka
1.	Stavebné povolenie/ohlásenie drobnej stavby	10 týždňov	8 týždňov	
2.	Odobudanie staveniska	18 týždňov	1 týždeň	
3.	Demontáž existujúcej technológie	19 týždňov	1 týždeň	
4.	Montáž T1 a T2	20 týždňov	8 týždňov	
5.	Vykonanie FS, KV, KK, protokolárne odovzdanie	28 týždňov	4 týždne	
6.	Rozhodnutie ÚRSO	32 týždňov	12 týždňov	
Celkový čas trvania rekonštrukcie od odovzdania staveniska po protokolárne odovzdanie MVE*			13 týždňov	

**T** - Turbína

**FS** - Funkčné skúšky

**KV** - Komplexné vyskúšanie

**KK** - kolaudačné konanie (v prípade vydania stav. povolenia)

**ÚRSO** - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

\* - uvádzať v týždňoch

V Kráľovej nad Váhom

Dňa: 28.1.2014

Ing. Vladimír Máčik

Predseda predstavenstva

Ing. Michal Gajdošík

Podpredseda predstavenstva