

Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	april 2022	máj 2022	jún 2022	júl 2022	august 2022	september 2022	október 2022	november 2022	decem
					23 28 2 7 12 17 22 27	2 7 12 17 22 27	1 6 11 16 21 26	1 6 11 16 21 26	31 5 10 15 20 25 30	4 9 14 19 24 29	4 9 14 19 24 29	3 8 13 18 23 28	3
1	„Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Duálnej akadémie“	240 dni	Po 4.4.22	Ut 29.11.22									
2	Stavebný objekt SO 01 - 1.NP	85 dni	Po 4.4.22	Po 27.6.22									
3	Dodávka materiálu	20 dni	Po 4.4.22	So 23.4.22									
4	Demontážne práce	20 dni	Ne 24.4.22	Pi 13.5.22									
5	Nové práce	35 dni	So 14.5.22	Pi 17.6.22									
6	Inštalácia pitnej, úžitkovej a splaškovej vody	10 dni	So 18.6.22	Po 27.6.22									
7	Inštalácia nových okien	10 dni	So 18.6.22	Po 27.6.22									
8	Inštalácia izolácií budovy	10 dni	So 18.6.22	Po 27.6.22									
9	Inštalácia izolácií strechy	10 dni	So 18.6.22	Po 27.6.22									
10	Stavebný objekt SO 01 - 2.NP	40 dni	So 18.6.22	Str 27.7.22									
11	Dodávka materiálu	20 dni	Ut 28.6.22	Ne 17.7.22									
12	Demontážne práce	20 dni	Ut 28.6.22	Ne 17.7.22									
13	Nové práce	35 dni	So 18.6.22	Pi 22.7.22									
14	Inštalácia pitnej, úžitkovej a splaškovej vody	10 dni	Po 18.7.22	Str 27.7.22									
15	Inštalácia nových okien	10 dni	Po 18.7.22	Str 27.7.22									
16	Inštalácia izolácií budovy	10 dni	Po 18.7.22	Str 27.7.22									
17	Inštalácia izolácií strechy	10 dni	Po 18.7.22	Str 27.7.22									
18	Stavebný objekt SO 02 - 1.NP	50 dni	Po 18.7.22	Po 5.9.22									
19	Dodávka materiálu	20 dni	Po 18.7.22	So 6.8.22									
20	Demontážne práce	15 dni	Po 18.7.22	Po 1.8.22									
21	Nové práce	35 dni	Ut 2.8.22	Po 5.9.22									
22	Inštalácia pitnej, úžitkovej a splaškovej vody	10 dni	Ut 2.8.22	Št 11.8.22									
23	Inštalácia nových okien	10 dni	Ut 2.8.22	Št 11.8.22									
24	Inštalácia izolácií budovy	10 dni	Ut 2.8.22	Št 11.8.22									
25	Inštalácia izolácií strechy	10 dni	Ut 2.8.22	Št 11.8.22									
26	Stavebný objekt SO 02 - 2.NP	60 dni	Pi 12.8.22	Po 10.10.22									
27	Dodávka materiálu	20 dni	Pi 12.8.22	Str 31.8.22									
28	Demontážne práce	15 dni	Pi 12.8.22	Pi 26.8.22									
29	Nové práce	35 dni	Ut 6.9.22	Po 10.10.22									
30	Inštalácia pitnej, úžitkovej a splaškovej vody	10 dni	Ut 6.9.22	Št 15.9.22									
31	Inštalácia nových okien	10 dni	Ut 6.9.22	Št 15.9.22									
32	Inštalácia izolácií budovy	10 dni	Ut 6.9.22	Št 15.9.22									
33	Inštalácia izolácií strechy	10 dni	Ut 6.9.22	Št 15.9.22									
34	Stavebný objekt SO 03 : VN	30 dni	So 27.8.22	Ne 25.9.22									
35	Dodávka materiálu	15 dni	Ne 28.8.22	Ne 11.9.22									
36	Demontážne práce kabeláže a TS	20 dni	So 27.8.22	Št 15.9.22									
37	Inštalácia novej kabeláže a TS	30 dni	So 27.8.22	Ne 25.9.22									
38	Stavebný objekt SO 04, SO5 : Dažďová a splašková voda	29 dni	Po 12.9.22	Po 10.10.22									
39	Dodávka materiálu	22 dni	Po 12.9.22	Po 3.10.22									
40	Demontážne práce	5 dni	Pi 16.9.22	Ut 20.9.22									
41	Nové práce	20 dni	Str 21.9.22	Po 10.10.22									
42	Stavebný objekt SO 06 : Hydrant	40 dni	Ut 4.10.22	So 12.11.22									
43	Dodávka materiálu	10 dni	Ut 4.10.22	Št 13.10.22									
44	Demontážne práce	10 dni	Pi 14.10.22	Ne 23.10.22									
45	Nové práce	20 dni	Po 24.10.22	So 12.11.22									
46	Stavebný objekt SO 07 : Spevnené plochy	47 dni	Pi 14.10.22	Ut 29.11.22									
47	Dodávka materiálu	10 dni	Pi 14.10.22	Ne 23.10.22									
48	Demontážne práce	7 dni	Po 24.10.22	Ne 30.10.22									
49	Nové práce	30 dni	Po 31.10.22	Ut 29.11.22									