

Identifik	Číslo objektu	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	27 okt '14			8 dec '14		19 jan '15		2 mar '15		13 apr '15		25 máj '15		6 júl '15		17 aug '15		28 sep '15		9 nov '15		21		
						21	8	26	14	1	19	6	24	14	1	19	7	25	12	30	18	5	23	10	28	16		3	21
1		Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján	304 dni	Po 16.2.15	Str 16.12.15																								
2		Odvzdanie staveniska	0 dni	Po 16.2.15	Po 16.2.15																								
3		1. etapa POD (výkres č. 2)	44 dni	Po 16.2.15	Ut 31.3.15																								
4		2. etapa POD (výkres č. 3)	15 dni	Str 1.4.15	Str 15.4.15																								
5		3. etapa POD (výkres č. 4)	100 dni	Št 16.4.15	Pi 24.7.15																								
6		4. etapa POD (výkres č. 5)	30 dni	So 25.7.15	Ne 23.8.15																								
7		5. etapa POD (výkres č. 6)	30 dni	Po 24.8.15	Ut 22.9.15																								
8		6. etapa POD (výkres č. 7)	85 dni	Str 23.9.15	Str 16.12.15																								
9	021-00	Demolácia oplotenia	8 dni	Po 16.2.15	Po 23.2.15																								
10	031-00	Vegetačné úpravy zeleného mosta	45 dni	Ne 1.11.15	Ut 15.12.15																								
11	041-00	Spätná rekultivácia	15 dni	Str 2.12.15	Str 16.12.15																								
12	101-00	Úprava diaľnice D2	302 dni	Ut 17.2.15	Ut 15.12.15																								
13		Odstránenie krajných zvodidiel	2 dni	Ut 17.2.15	Str 18.2.15																								
14		Demontáž stredových zvodidiel	3 dni	Št 16.4.15	So 18.4.15																								
15		Zhotovenie bábelovodu	15 dni	Po 24.8.15	Po 7.9.15																								
16		Úprava diaľnice v SDP vrátane osadenia zvodidiel	21 dni	Po 31.8.15	Ne 20.9.15																								
17		Úprava diaľnice D2 - ľavá strana	50 dni	Ut 7.7.15	Ut 15.12.15																								
18		Úprava diaľnice D2 - pravá strana	50 dni	Str 5.8.15	Ut 15.12.15																								
19	201-00	Zelený most na diaľnici D2 v km 13,675	303 dni	Po 16.2.15	Ut 15.12.15																								
20		Výrub stromov na lesnom pozemku a na cestnom pozemku, odhumusovanie, stiahnutie lesnej hrabanky	13 dni	Po 16.2.15	So 28.2.15																								
21		Zhotovenie spevnených plôch okolo stavebných jám	15 dni	Št 19.2.15	Št 5.3.15																								
22		Odtŕáranie spevnených plôch okolo stavebných jám	15 dni	Ut 1.12.15	Ut 15.12.15																								
23		Zakladanie a spodná stavba	207 dni	Po 2.3.15	Št 24.9.15																								
24		Opora ľavá	162 dni	Po 2.3.15	Po 10.8.15																								
25		Výkopy	23 dni	Po 2.3.15	Ut 24.3.15																								
26		Skúšobné pilóty (zhotovenie a zaťažovacie skúšky)	33 dni	Str 4.3.15	Ne 5.4.15																								
27		Pilóty	43 dni	Pi 17.4.15	Pi 29.5.15																								
28		Základy	29 dni	So 30.5.15	So 27.6.15																								
29		Dobetónovanie základov	10 dni	So 20.6.15	Po 29.6.15																								
30		Zásyp základovej jamy	4 dni	Pi 7.8.15	Po 10.8.15																								
31		Podpera	117 dni	Št 16.4.15	Po 10.8.15																								
32		Štetovnicové steny	8 dni	Št 16.4.15	Št 23.4.15																								
33		Pilóty	15 dni	Pi 24.4.15	Pi 8.5.15																								
34		Výkopy	8 dni	So 9.5.15	So 16.5.15																								
35		Základy	11 dni	Ne 17.5.15	Str 27.5.15																								
36		Dobetónovanie základov	16 dni	Po 15.6.15	Ut 30.6.15																								
37		Zásyp základovej jamy	4 dni	Pi 7.8.15	Po 10.8.15																								
38		Opora pravá	207 dni	Po 2.3.15	Št 24.9.15																								
39		Výkopy	23 dni	Po 2.3.15	Ut 24.3.15																								
40		Skúšobné pilóty (zhotovenie a zaťažovacie skúšky)	33 dni	Str 4.3.15	Ne 5.4.15																								
41		Pilóty	43 dni	Pi 17.4.15	Pi 29.5.15																								
42		Základy	29 dni	So 30.5.15	So 27.6.15																								
43		Dobetónovanie základov	10 dni	Ut 8.9.15	Št 17.9.15																								

