

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov

Podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z.z.

Stavebník – obstarávateľ		Číslo zápisu zo dňa:	
Obec Brusno Ondrej nad Hronom 360 976 62 Brusno		12-2/2015 zo dňa 17.12.2015	
Dátum začatia preberacieho konania: 17.12.2015		Stavba: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Brusno	
Opis V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Brusno bolo vymenených 67 ks pôvodných svietidiel a doplnilo sa 36 ks svietidiel, nainštalovalo sa spolu 103 ks svietidiel, na stožiare bolo namontovaných 78 ks oceľových výložníkov a 14 ks hliníkových konzol. a zrekonštruovalo sa vzdušné elektrické vedenie .			
Zhotoviteľ: Marian Zwinger – Elektro-Bak Jégeho 17 821 08 Bratislava			
Stavebník Obec Brusno Viera Krakovská			
Zmluva podľa obchodného zákonníka: Zmluva o dielo zo dňa 23.11.2015			
Dátum začatia prác podľa zmluvy: Doručením písomnej objednávky na uskutočnenie diela	Dátum skutočného začatia prác 27.11. 2015	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy: do 30 dní od doručenia objednávky, t.j. do 27.12.2015	

Zvýšenie, príp. zníženie ceny z dôvodu: --- cena sa nezmenila ---	
Realizačná cena -	68 128,58 EUR bez DPH
	13 625,72 EUR 20% DPH
SPOLU	81 754,30 EUR vr. DPH
Cena podľa zmluvy ZoD	81.754,30 EUR s DPH
Realizačná cena prebratia diela	81.754,30 EUR s DPH
Pri zvýšení realizačnej ceny o viac ako 10% oproti zmluve uviesť podrobne celkový vývoj ceny:	
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce:	
- lehota na realizáciu diela bola dodržaná -	

Odchýlky od dokumentácie overené stavebným úradom a ich dôvody: Neboli zistené odchýlky od dokumentácie		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami: Práce sú zhotovené v požadovanej kvalite a v súlade s normami.		
Súpis zistených vád a nedorobkov neboli		
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov: V zmysle Zmluvy o dielo – č. VI. Zmluvné záruky		
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky: V zmysle Zmluvy o dielo – č. VI. Zmluvné záruky		
Dodatočné požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia: V zmysle Zmluvy o dielo – č. IV. Zmluvná cena		
Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku verejnej práce: V zmysle Zmluvy o dielo – č. XI. Poistenie a ochrana zdravia pri práci		
Ďalšie dohodnuté podmienky: neboli		
Údaje o prevzatí dokumentácie		
Doklady vydané v priebehu výstavby: stavebný denník, fotodokumentácia z realizácie prác		
Archívne údaje o dokumentácii: Dokumentácia je uložená u objednávateľa na Obecnom úrade obce Brusno, užívateľ ju archivuje po dobu 10 rokov.		
Úroky z omeškania -	Ku dňu začatia preberania neboli vystavené faktúry.	Faktúru vystaví zhotoviteľ do: 10 dní.
Záručná lehota (konečný dátum): <u>práce a stavebná časť:</u> 60 mesiacov od ukončenia preberacieho konania = t.j. do 17.12.2020 <u>záruka na dodané výrobky:</u> minimálne 24 mesiacov od ukončenia preberacieho konania = t.j. do 17.12.2017		
Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu: ---		
Vyjadrenie účastníkov: Dielo je prevedené v plnom rozsahu Zmluvy o dielo s obcou Brusno zo dňa 23.11.2015 a podľa ponukového rozpočtu. Zhotoviteľ – Marian Zwinger – Elektro-Bak, Jégeho 17, 821 08 Bratislava dnešným dňom dielo odovzdáva objednávateľovi – obci Brusno, ktorá ho preberá do vlastníctva.		
Dátum skončenia preberacieho konania: 17.12.2015		

Názov	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis, pečiatka
Marian Zwinger – Elektro-Bak	Marian Zwinger	zhotoviteľ - živnostník	
Zástupca stavebníka Obec Brusno	Viera Krakovská	starostka obce	
Rozdeľovník 2 x obstarávateľ – Obec Brusno 1 x zhotoviteľ – Marian Zwinger – Elektro-Bak			