

odvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia stavby

nie sú

Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody

- \* CCTV kamerový systém, úprava trás, zmena vodiča z koaxiálu na FTP, nerealizované 24 V rozvody, zmena napájania IP kamier
- \* umiestnenie zásuviek 240 V a RJ 45- počítačovej siete 50 cm od podlahy v kastlíku na vnútornej strane stolov v počte 5 ks
- \* zmena umiestnenia budúceho Racku CCTV kamerový systém v miestnosti SBS ( umiestnenie v blízkosti existujúceho Racku )
- \* doplnenie izolácií vzduchových potrubí VZT v krove na chodbe, zmena dimenzie výfukového potrubia, zmena tlmiča hluku
- \* doplnenie odvodu kondenzu z VZT jednotky Atrea Duplex, doplnenie ELI prívod k jednotke na 400 V
- \* doplnenie armatúr pri výrobníku chladu CIAT

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami

realizácia diela bez závad vo vyhovujúcej kvalite

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí

- \* realizácia LED svetidla PHILIPS vo vybavovacej hale v 30. týždni z dôvodu trojmesačnej lehoty na dodávku
- \* realizácia východzej odbornej prehliadky ELI po namontovaní zásuviek na interiérové prepážky vrátane správ p. Horbal
- \* meracie protokoly počítačovej siete dtto
- \* dodávka 5 ks ovládačov ku fan coilom vo vybavovacej hale

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd

do 14.8.2015

Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd

kontakt Ing. Nagy 0910864182