

Preberajúca organizácia - názov a sídlo (pečiatka): Obec Žakovce Obecný úrad č. 55 059 73 Žakovce	ZAPIS O ODOVZDANI A PREVZATI budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)		Číslo zápisu: 2017/1-VO
Dátum začatia preberacieho konania: 8.11.2017	Názov budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti): Obec Žakovce – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Žakovce - 2. etapa		
Popis: Vid' str. č. 2, 3, 4			
Zodpovedný stavbyvedúci: Ing. Jozef Machaj Ing. Peter Drozd	Zhotoviteľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník: Pema com, s.r.o. A.Sládkoviča 1797/12 026 01 Dolný Kubín		
Generálny projektant: Ing. Peter Mihók ELEKTRO-PROJEKT Starý trh 24 060 01 Kežmarok	Projektanti ucelených častí:		
Technický dozor investora: INPRO Poprad, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad - Ing. Peter Bendík			
Číslo a názov stavby:			
Obec Žakovce – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Žakovce - 2. etapa			
Povolenie stavby:			
č.j.: SÚ 4926/2016-Pk	zo dňa: 8.11.2016	vydal: Obec Huncovce	
Zmluva o dielo			
zo dňa: 1.8.2017			
včítane ...0.. Dodatkov			
Dátum začatia prác podľa zmluvy o dielo: do 5 pracovných dní po odovzdaní staveniska	Dátum skutočného začatia prác: 2.8.2017 Dátum dokončenia prác podľa zmluvy o dielo: do 4 mesiacov po odovzdaní staveniska		

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia dodávky:

lehoty boli dodržané

Odchýlky od schválenia projektu a ich dôvody:

- realizácia osvetlenia areálu futbalového štadióna (vetva K) - navyč 5ks stožiarov 7m, sviedidlá 40 W
- realizácia osvetlenia chodníka okolo OcÚ a KD (vetva E) - navyč 3ks stožiarov 4m, sviedidlá 38 W
- realizácia osvetlenia v areáli IKV (vetva G) - navyč 4 ks stožiarov 5m, svietidlá 25 W
- realizácia osvetlenia MK (vetva A) - navyč 1ks stožiar 5m, svietidlo 25 W
- realizácia osvetlenia kostola (vetva D) - navyč 1 ks stožiar 4m, svietidlo 38 W

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami:

v požadovanej kvalite.

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdávaní a prevzatí:

neboli zistené

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd:

nie je potrebná

Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd:

nie je potrebná.

Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia: - realizácia osvetlenia areálu futbalového štadióna (vetva K) - naviac 5ks stožiarov 7m, svietidlá 40 W - realizácia osvetlenia chodníka okolo OcÚ a KD (vetva E) - naviac 3ks stožiarov 4m, svietidlá 38 W - realizácia osvetlenia v areáli IKV (vetva G) - naviac 4 ks stožiarov 5m, svietidlá 25 W - realizácia osvetlenia MK (vetva A) - naviac 1ks stožiar 5m, svietidlo 25 W - realizácia osvetlenia kostola (vetva D) - naviac 1 ks stožiar 4m, svietidlo 38 W	
Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu: nie je potrebná	
Termín úplného vyprázdenia staveniska: stavenisko bolo už vyprázdené	
Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov: neboli dohodnuté	
Údaje o prevzatí dokumentácie	
Projektová dokumentácia a dokumentácia geodetických práv upravená podľa skutočného stavu prevedenia: odovzdaná objednávateľovi	
Písomné doklady vydané v priebehu realizácie výstavby:	
Archívne údaje o projektovej dokumentácii: u zhotoviteľa zostáva 1x PD	
Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov:	EUR bez DPH 136 543,35
	EUR vrátane DPH 163 852,02
Dôvody pre zľavu z ceny a jej čiastka: nerealizovaná 1ks šachta	EUR bez DPH 0,00
	EUR vrátane DPH 0,00
Cena po odpočítaní zľavy:	EUR bez DPH 134 931,87
	EUR vrátane DPH 161 918,24

Pozastavená čiasťka:	Ku dňu začatia preberacieho konania boli vystave- né splátkové listy na čiastku EUR s DPH spolu:	Konečnú faktúru na dodávku vystaví zhotoviteľ do:
nebola	161 918,24	---
Záručná lehota (konečný dátum): 60 mesiacov, t.j. do 8.11.2022		
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto zápisu: atesty a certifikáty o použitých materiáloch stavebný denník vychodiskové revízie projekt skutočného vyhotovenia		
Vyjadrenia účastníkov konania: ---		
Dátum skončenia preberacieho konania: 8.11.2017		
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia odberateľa preberajú predmetnú dodávku podľa ustanovení Obchodného zákonníka, platných predpisov na dodávku stavebných prác a dohodnutých zmluvných podmienok.		
Zástupcovia zhotoviteľa	Titul, meno, priezvisko, Ing. Peter Drozd	funkcia konateľ
Zástupcovia preberajúcej organizácie	Mgr. Katarína Krullová	starostka obce
Zástupcovia budúceho užívateľa	Mgr. Katarína Krullová	starostka obce
Ostatní účastníci konania	Ing. Peter Bendík	TDI - st. dozor
Rozdeľovník: ▪ zhotoviteľ - 1x, ▪ stavebník - 3x, ▪ TDI - 1x, ▪		

