

PREBERACÍ PROTOKOL O PREVZATÍ A ODOVZDANÍ DIELA

vyhotovený na základe

Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 6.10.2014 a dodatku č. 1 zo dňa 7.10.2014

„Oprava havarijného stavu elektroinštalácie v budove Základnej školy Hliník nad Hronom „

Objednávateľ: **Základná škola Hliník nad Hronom**
Školská 482,
966 01 Hliník nad Hronom
IČO: 37 831 429
DIČ: 221646880


Zhotoviteľ: **ULTRASTAV s.r.o.**
Š. Moysesova 431/14
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 45 881 146
DIČ: 2023118372
IČ-DPH: SK2023118372

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 6.10.2014 a dodatku č. k zmluve zo dňa 7.10.2014 uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 OZ, zhotoviteľ dnešným dňom odovzdáva objednávateľovi a objednávateľ prijíma zmluvne dohodnutý predmet diela „Oprava havarijného stavu elektroinštalácie v budove Základnej školy Hliník nad Hronom“.


Pri realizácii nebol dodržaný dohodnutý termín ukončenia prác. K posunutiu termínu došlo z dôvodu, že práce sa realizovali postupne, vždy bola uvoľnená len časť priestorov určených na rekonštrukciu tak, aby vyučovací proces v škole bol čo najmenej obmedzovaný. Tiež z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti v objekte školy časť prác sa realizovala v mimo vyučovacej dobe t.j. po vyučovaní a v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. Tento postup prác bol dohodnutý pri odovzdaní staveniska.

V čase odovzdania predmetu diela jeho stav je nový a nepoškodený a objednávateľ toto dielo prijíma, nie je si vedomý žiadnych námietok proti zhotovenému dielu a preto s odovzdaním súhlasí a toto dielo preberá.

Hliník nad Hronom, dňa 18.12.2014



Objednávateľ



Zhotoviteľ