

Návrh harmonogramu výstavby

"Rek. Miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany - 2. etapa.

Objednávateľ: Obec Šarišské Michaľany

Zhotoviteľ: Stawel, s.r.o.,

Dátum: 12.03.2018

Rok 2018	Týždne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	SO-05																
1	Zemné práce, roz. dlažie, krytov,	X															
2	Zhotovenie násypov, lôžka pod potrubia	X	X														
3	Podklady, výšk. Úpravy, oploštenie z tvárníc		X														
4	montáž rúrových vedení, šacht, vpusť, mreží		X	X													
5	Osadenie obrubníkov, pokládka dlažby				X	X											
6	Postreky infiltrácie, pokládka asfaltobetónu					X	X										
7	Realizácia dopravného značenia, dpolňujúce koštr.,					X	X										
8	Dokončovacie práce							X									
9	SO-06																
10	Zemné a výkopové práce, odstránenie podkladov	X	X														
11	Výbud. násypov pod zakl. koštr.		X	X	X												
12	montáž potrubí, rúr, výšková úprava vpusť, poklopov				X	X											
1	Zhotovenie podkl. Zo šírko drvi, KSC					X	X										
2	Výstavba žľabov, mreží,					X	X										
3	Osadenie odvodňovacích žľabov					X	X										
4	Osadenie obrubníkov, zám. Dlažby						X	X									
5	Asfalt. Postrek, pokládka asfaltobetónu							X	X								
6	Osadenie dopravného značenia, dokončovacie práce, ter. úpravy								X	X							

STAWEL s.r.o.
Štúrova 13, 082 71 Lipany
ICO: 50-230-042