



Preberajúca organizácia - názov a sídlo (pečiatka) Obec Okoč Hlavná 833/57 930 28 Okoč		ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)		Číslo zápisu 0203/2019	
Dátum začatia preberacieho konania 15.03.2019		Názov budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) Materská škôlka Okoč - Zníženie energetickej náročnosti stavby			
Popis Jestvujúci objekt pozostáva z dvoch dilatačných celkov. Jedna časť je nepodpivničená, s jedným nadzemným podlažím, zastrešená plochou strechou. Druhá časť je nepodpivničená, s jedným a na 2/3 pôdorysnej plochy s dvomi nadzemnými podlažiami, zastrešená plochou strechou. V rámci búracích prác budú vytvorené nové otvory vo zvislých nosných konštrukciách. Miestami budú jednotlivé jestvujúce otvory zamurované. Vrstvy plochej strechy budú odstránené po existujúce stropné panely. V rámci drobných stavebných úprav sa jedná o zateplenie obvodových stien. Zateplenie je navrhnuté z dosiek na báze EPS a XPS. Na plochú strechu budú umiestnené nové vrstvy tepelnej izolácie z EPS s vrchnou hydroizolačnou fóliou. Okná, a vonkajšie dvere sú plastové, bielej farby. Zasklievanie okien, vonkajších zasklených stien a dverí je s izolačným dvojsklo DITHERM. Tepelno- izolačné vlastnosti: Rám Uf min 1,0 W/m2K sklo Ug min 1,0 W/m2K. Ako zdroj tepla pre stavbu budú dva stacionárne plynové kotle Protherm Medveď PLO 50, s menovitým výkonom po 44,5 kW, odvodom spalín komínom nad strechu. Prevádzku kotlov ako aj celého vykurovania riadi elektronický regulátor na závislosti vonkajšej teploty. Celkový výkon kotolne pri prevádzkových teplotách 70/50°C je 99 kW. Na vykurovanie je potrebný výkon 50 kW. Na krytie tohto výkonu je vo väčšej časti sezóny dostatočný výkon jedného kotla, preto druhý kotol bude slúžiť ako rezerva.					
Zodpovedný stavbyvedúci		Dodávateľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník			
Ing. Tibor Ág		TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno			
Generálny projektant		Projektanti ucelených častí			
Ing. Peter Aštary		Ing. Peter Aštary, Zsolt Galambos - Architektúra			
		Ing. Daniel Kiss - Ústredné kúrenie			
		Ing. Dana Müllerová - Zdravotechnika			
Technický dozorca investora		Ing. Alexander Pálkovács - Statický posudok			
Stavebné povolenie					
č.j.		zo dňa		vydal	
Zmluva o dielo					
číslo		zo dňa		vrátane dodatkov	
1001/2018		05.11.2018		Dodatok č.1 k ZoDč.1001/2018 zo dňa 8.2.2019	
Dátum začatia prác			Dátum dokončenia prác		
15.01.2019			14.03.2019		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami					
akosť zodpovedá technickým normám a predpisom					
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí					

Termín úplného vyprázdnenia staveniska			
14.03.2019			
Udaje o prevzatí dokumentácie - Príloha odovzdávacieho protokolu			
- Funkčné skúšky, Protokoly o skúškach, Záznamy z kontroly, Osvedčenia, Revízne správy jednotlivých ucelených častí - Vážne listy odpadov, Kópia stavebného denníka - Certifikáty a vyhlásenia o zhode zabudovaných materiálov - Záručné listy			
Písomné doklady vydané v priebehu realizácie výstavby			
archivované u investora			
Cena podľa Zmluvy o dielo a dodatkov			EUR bez DPH
			288 909,84
Záručná lehota (konečný dátum)			
60 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov			
Ďalšie vyjadrenia a dohody účastníkov konania			
Dátum skončenia preberacieho konania			
15.03.2019			
Zástupcovia dodávateľa odovzdávajú a zástupcovia odberateľa preberajú dodávku podľa ustanovení hospodárskeho zákonníka a základných podmienok dodávky stavebných prác			
	Mená a priezviská	Funkcie	Podpisy
Zástupcovia dodávateľa	Ing. Csaba Farkas	konateľ, TONEX, spol. s r.o.	 TONEX Dunajské nábrežie 1152, 945 01 KODMÁRNO IČO: 31 423 200 IČ DPH: SK202399026 6.ÚN. 1608550358/0200 IBAN: SK69 0200 0000 0026 0635 8358
Zástupcovia preberajúcej organizácie	Ing. Ladislav Polák	starosta, Obec Okoč	
Ostatní účastníci konania			
Rozdeľovník 2x investor, 2x objednávateľ			