

Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	Trvanie
1Rekonštrukcia ŠDaJ Horský park 7 etapa	Št 10.9.20	Str 10.2.21	109,88 dni
2Architektonicko-stavebné riešenie	Št 10.9.20	Str 3.2.21	105 dni
3Práce a dodávky HSV	Št 10.9.20	Str 3.2.21	105 dni
4Zvislé a kompletné konštrukcie	Po 2.11.20	Pi 4.12.20	25 dni
5Vodorovné konštrukcie	Po 7.12.20	Pi 25.12.20	15 dni
6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Str 30.12.20	Str 3.2.21	25 dni
7Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Št 10.9.20	Pi 30.10.20	37 dni
8Presun hmôt HSV	Št 10.9.20	Str 3.2.21	105 dni
9Práce a dodávky PSV	Št 10.9.20	Str 3.2.21	104,88 dni
10Izolácie proti vode a vlhkosti	Po 23.11.20	Pi 4.12.20	10 dni
11Izolácie striech, poviakové krytiny	Po 23.11.20	Pi 4.12.20	10 dni
12Izolácie tepelné	Po 23.11.20	Pi 4.12.20	10 dni
13Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	Št 10.9.20	Str 23.9.20	10 dni
14Zdravotechnika - vnútorný vodovod	Po 23.11.20	Pi 4.12.20	10 dni
15Konštrukcie tesárske	Po 28.9.20	Pi 16.10.20	15 dni
16Konštrukcie - drevostavby	Po 23.11.20	Pi 1.1.21	30 dni
17Konštrukcie klampiarske	Št 10.9.20	Št 28.1.21	20 dni
18Konštrukcie stolárske	Po 7.12.20	Pi 1.1.21	20 dni
19Konštrukcie doplnkové kovové	Str 13.1.21	Str 3.2.21	15 dni
20Montáže vzduchotechnických zariadení	Str 13.1.21	Str 3.2.21	15 dni
21Podlahy z dlaždíc	Po 4.1.21	Pi 29.1.21	20 dni
22Podlahy z liateho teraca	Po 4.1.21	Pi 29.1.21	20 dni
23Podlahy poviakové	Po 4.1.21	Pi 29.1.21	20 dni
24Podlahy syntetické	Po 4.1.21	Pi 29.1.21	20 dni
25Obklady	Po 4.1.21	Pi 29.1.21	20 dni
26Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	Po 4.1.21	Pi 15.1.21	10 dni
27Nátery	Str 20.1.21	Str 3.2.21	10 dni
28Maľby	Str 13.1.21	Str 3.2.21	15 dni
29Zdravotechnika	Po 2.11.20	Str 10.2.21	72,88 dni
30Práce a dodávky HSV	Po 2.11.20	Pi 18.12.20	35 dni
31Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Po 2.11.20	Pi 18.12.20	35 dni
32Práce a dodávky PSV	Po 2.11.20	Str 10.2.21	72,88 dni
33Izolácie tepelné	Po 30.11.20	Pi 18.12.20	15 dni
34Zdravotech. vnútorná kanalizácia	Po 2.11.20	Pi 27.11.20	20 dni
35Zdravotechnika	Po 2.11.20	Pi 27.11.20	20 dni
36Zdravotechnika	Str 20.1.21	Str 10.2.21	15 dni
37Vykurovanie	Po 2.11.20	Str 10.2.21	72,88 dni
38ARMATÚRY	Po 2.11.20	Pi 27.11.20	20 dni
39VYKUROVACIE TELESÁ	Po 21.12.20	Pi 8.1.21	15 dni
40POTRUBIE	Po 2.11.20	Pi 27.11.20	20 dni
41TEPELNÉ IZOLÁCIE (vrátane montáže)	Po 30.11.20	Pi 18.12.20	15 dni
42HODINOVÉ ZUČTOVACIE SADZBY	Str 20.1.21	Str 10.2.21	15 dni
43EPS	Po 30.11.20	Str 10.2.21	52,88 dni
44Elektrická požiarne signalizácia	Po 30.11.20	Pi 25.12.20	20 dni
45Káblové trasy	Po 30.11.20	Pi 25.12.20	19,88 dni
46Ostatné náklady	Str 27.1.21	Str 10.2.21	10 dni
47HSP	Po 7.12.20	Str 10.2.21	47,88 dni
48Hlasová signalizácia požiaru	Po 7.12.20	Pi 25.12.20	15 dni
49Káblové trasy	Po 7.12.20	Pi 25.12.20	15 dni
50Ostatné náklady	Str 27.1.21	Str 10.2.21	10 dni
51Elektroinštalácia	Po 28.9.20	Pi 15.1.21	80 dni
52Elektroinštalácie E	Po 12.10.20	Pi 4.12.20	40 dni
53Elektroinštalácie PS	Po 4.1.21	Pi 15.1.21	10 dni
54Elektroinštalácie R	Po 12.10.20	Pi 4.12.20	40 dni
55Elektroinštalácie OP	Po 23.11.20	Pi 4.12.20	10 dni
56Elektroinštalácie MP	Po 28.9.20	Pi 18.12.20	30 dni