

„Míľniky“ v procese prác a následnej fakturácie pri realizácii stavby “Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu

Postupnosť prác	Druh práce	Objekt
1.	NN prípojka a vnútorná inštalácia	Objekt 6 a 7
2.	Vzduchotechnika	Objekt 9
3.	Strecha Fotovoltaika (FV systém)	Objekt 3 Objekt 8
4.	Výmena výplní otvorov a zamurovanie otvorov	Objekt 2
5.	Rekonštrukcia interiéru Ústredné vykurovanie	Objekt 4 Objekt 5
6.	Zateplenie obvodového plášťa a vonkajšie stavebné práce	Objekt 1

Pozn. niektoré práce nie je možné urobiť skôr, ako sa iné práce spravia, napr. FV systém (objekt 8) sa dá montovať na strechu až po zmene strešnej krytiny (objekt 3). Zavedenie el. rozvodov (časť objektu 7) fotovoltaických článkov sa dá robiť až keď bude osadený celý FV systém (objekt 8) a nahodené baterky. Baterky sa budú montovať až po rekonštrukcii podláh (objekt 4). Objekt 4 a 5 sa budú v prácach prelínať, t.j. najskôr sa vybúrajú staré podlahy a odstránia sa, nainštalujú sa rozvody UV, ktoré budú zaliate v týchto podlahách a len vyvedené von (objekt 5). Vykurovacie telesá sa budú montovať až potom.