









Název úkolu		Doba trváni	Zahájen	Dokončení	Čtvrť. 4. 2020					Čtvrť. 1. 2021			Čtvrť. 2. 2021			Čtvrť. 3. 2021			Čtvrť. 4. 2021			Čtvrť. 1. 2022			Čtvrť. 2. 2022							
ID					VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.					
1	<b>Modernizácia električkového depa DPMK</b>	<b>491 dny</b>	<b>3.8. 20</b>	<b>20.6. 22</b>																												
2	 Prípravné práce	23 dny	3.8. 20	2.9. 20																												
3	 Hlavné stavebné práce	411 dny	3.9. 20	31.3. 22																												
4	 Dokončovacie práce	58 dny	31.3. 22	20.6. 22																												
5	 Zimná prestávka (pre práce vo vonkajšom prostredí)	114 dny	30.11. 20	17.2. 22																												
6	<b>Stavebné postupy prác</b>	<b>491 dny</b>	<b>3.8. 20</b>	<b>20.6. 22</b>																												
7	 1. Stavebný postup	22 dny	3.8. 20	1.9. 20																												
8	 2. Stavebný postup	151 dny	1.9. 20	30.3. 21																												
9	 3. Stavebný postup	131 dny	30.3. 21	28.9. 21																												
10	 4.Stavebný postup	190 dny	28.9. 21	20.6. 22																												
11																																
12	<b>odbor 21 - zabezpečovacie zariadenia</b>	<b>131 dny</b>	<b>11.2. 21</b>	<b>12.8. 21</b>																												
13	 PS 00-21-01 Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd	71 dny	11.2. 21	12.8. 21																												
14	<b>odbor 22 - oznamovacie zariadenia</b>	<b>440 dny</b>	<b>3.9. 20</b>	<b>11.5. 22</b>																												
15	 PS 00-22-02 Depo DPMK, Oznamovacia kablizácia pre riadenie dopravy	381 dny	25.11. 20	11.5. 22																												
16	 PS 00-22-03 Depo DPMK, Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy	130 dny	18.1. 21	4.2. 22																												
17	 PS 00-22-31 Depo DPMK, Kameraný systém	130 dny	25.1. 21	11.2. 22																												
18	 PS 00-22-41 Depo DPMK, Rádiovy systém	25 dny	21.2. 22	25.3. 22																												
19	 PS 00-22-51 Depo DPMK, Poplachový systém narušenia (PSN)	55 dny	10.1. 22	25.3. 22																												
20	 PS 00-22-61 Depo DPMK, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení	32 dny	3.9. 20	16.10. 20																												
21	<b>odbor 23 - diaľkové ovládanie a riadenie</b>	<b>75 dny</b>	<b>20.12. 21</b>	<b>1.4. 22</b>																												
22	 PS 00-23-41 Depo DPMK, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK	75 dny	20.12. 21	1.4. 22																												
23	 PS 00-23-61 Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek	75 dny	20.12. 21	1.4. 22																												
24	<b>odbor 24 - silnoprúdové technologické zariadenia</b>	<b>52 dny</b>	<b>1.9. 20</b>	<b>11.11. 20</b>																												
25	 PS 00-24-01 Depo DPMK, Trafostanica 22/0,6 kV	52 dny	1.9. 20	11.11. 20																												
26	<b>odbor 25 - dielenská technológia</b>	<b>351 dny</b>	<b>8.2. 21</b>	<b>13.6. 22</b>																												
27	 PS 00-25-01 Depo DPMK, Technológia haly ťažkých opráv	181 dny	4.10. 21	13.6. 22																												
28	 PS 00-25-02 Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby	55 dny	15.2. 21	30.4. 21																												
29	 PS 00-25-03 Depo DPMK, Umývanie električiek a čistenie odpadových vôd	60 dny	8.2. 21	30.4. 21																												
30	 PS 00-25-05 Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť)	55 dny	15.2. 21	30.4. 21																												
31	 PS 00-25-06 Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu	60 dny	8.3. 21	27.1. 22																												
32	<b>odbor 02 - stavenisko, príprava staveniska</b>	<b>319 dny</b>	<b>1.9. 20</b>	<b>19.11. 21</b>																												
33	 SO 00-02-11 Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku	41 dny	5.10. 20	19.11. 21																												
34	 SO 00-02-21 Depo DPMK, Odstránenie stavieb	22 dny	1.9. 20	30.9. 20																												
35	 SO 00-02-31 Depo DPMK, Výrub drevín	7 dny	5.10. 20	13.10. 20																												
36	<b>odbor 04 - koľajový spodok</b>	<b>301 dny</b>	<b>30.9. 20</b>	<b>24.11. 21</b>																												
37	 SO 00-04-01 Depo DPMK, Koľajový spodok	170 dny	30.9. 20	24.11. 21																												
38	<b>odbor 05 - koľaj a koľajové rozvetvenie</b>	<b>335 dny</b>	<b>15.2. 21</b>	<b>27.5. 22</b>																												
39	 SO 00-05-01 Depo DPMK, Koľajový zvršok	185 dny	15.2. 21	27.5. 22																												
40	<b>odbor 07 - účelové komunikácie, dopravné plochy, trvalé oplatenia, chráničky a kolekt</b>	<b>449 dny</b>	<b>30.9. 20</b>	<b>20.6. 22</b>																												
41	 SO 00-07-31 Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky	191 dny	15.2. 21	20.6. 22																												
42	 SO 00-07-41 Depo DPMK, Úprava oplatenia	44 dny	2.4. 21	2.6. 21																												
43	 SO 00-07-51 Depo DPMK, Káblvod a chráničková trasa	328 dny	30.9. 20	10.6. 22																												
44	<b>odbor 08 - rozvody plynu a vody, produktovody</b>	<b>322 dny</b>	<b>1.9. 20</b>	<b>24.11. 21</b>																												
45	 SO 00-08-01 Depo DPMK, Prípojka vody	22 dny	1.9. 20	30.9. 20																												
46	 SO 00-08-02 Depo DPMK, Požiarly vodovod	301 dny	30.9. 20	24.11. 21																												
47	 SO 00-08-03 Depo DPMK, Preložka vodovodu VVS	20 dny	1.9. 20	28.9. 20																												
48	 SO 00-08-11 Depo DPMK, Prípojka plynu	30 dny	1.9. 20	12.10. 20																												
49	 SO 00-08-21 Depo DPMK, Prípojka teplovodu	87 dny	28.4. 21	26.8. 21																												
50	<b>odbor 09 - kanalizácia, septiky, čističe, lapače</b>	<b>302 dny</b>	<b>30.9. 20</b>	<b>25.11. 21</b>																												
51	 SO 00-09-01 Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia	302 dny	30.9. 20	25.11. 21																												
52	 SO 00-09-02 Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia	302 dny	30.9. 20	25.11. 21																												
53	 SO 00-09-03 Depo DPMK, Odľučovač ropných látok (ORL)	88 dny	30.9. 20	24.11. 21																												
54	<b>odbor 10 - vegetačné úpravy, protihlukové opatrenia</b>	<b>35 dny</b>	<b>3.5. 22</b>	<b>20.6. 22</b>																												
55	 SO 00-10-01 Depo DPMK, Vegetačné úpravy	35 dny	3.5. 22	20.6. 22																												
56	<b>odbor 20 - pozemné stavby</b>	<b>413 dny</b>	<b>30.9. 20</b>	<b>29.4. 22</b>																												
57	 SO 00-20-01 Depo DPMK, Hala ťažkých opráv	413 dny	30.9. 20	29.4. 22																												
58	 SO 00-20-02 Depo DPMK, Hala pre umývač	151 dny	30.9. 20	28.4. 21																												
59	 SO 00-20-03 Depo DPMK, Hala dennej údržby	151 dny	30.9. 20	28.4. 21																												
60	 SO 00-20-11 Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska	151 dny	30.9. 20	28.4. 21																												
61	 SO 00-20-12 Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska	131 dny	28.4. 21	27.10. 21																												
62	<b>odbor 23 - vonkajšie osvetlenie, EO, NN rozvody</b>	<b>443 dny</b>	<b>30.9. 20</b>	<b>10.6. 22</b>																												
63	 SO 00-23-01 Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie	301 dny	30.9. 20	24.11. 21																												
64	 SO 00-23-11 Depo DPMK, Elektrické mazníky	335 dny	15.2. 21	27.5. 22																												
65	 SO 00-23-21 Depo DPMK, Elektrický ohrev (EO) a ovládanie výhybiek	335 dny	15.2. 21	27.5. 22																												
66	 SO 00-23-31 Depo DPMK, Rozvody NN vedení	443 dny	30.9. 20	10.6. 22																												
67	 SO 00-23-41 Depo DPMK, Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov	33 dny	16.8. 21	29.9. 21																												
68	<b>odbor 25 - trakčné vedenie</b>	<b>62 dny</b>	<b>1.9. 20</b>	<b>25.11. 20</b>																												
69	 SO 00-25-01 Depo DPMK, Prípojka VN vedenia 22 kV	62 dny	1.9. 20	25.11. 20																												
70	 SO 00-25-02 Depo DPMK, Úpravy VN vedení 22 kV	40 dny	1.9. 20	26.10. 20																												
71	 SO 00-25-03 Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK	22 dny	1.9. 20	30.9. 20																												
72	<b>odbor 26 - trakčné vedenie</b>	<b>447 dny</b>	<b>30.9. 20</b>	<b>16.6. 22</b>																												
73	 SO 00-26-01 Depo DPMK, Trakčné vedenie	424 dny	30.9. 20	16.5. 22																												
74	 SO 00-26-02 Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie	384 dny	25.11. 20	16.5. 22																												
75	 SO 00-26-03 Depo DPMK, Ukoľajnenie	302 dny	21.4. 21	16.6. 22																												
76	<b>odbor 27 - slaboprúdové rozvody</b>	<b>20 dny</b>	<b>1.9. 20</b>	<b>28.9. 20</b>																												
77	 SO 00-27-01 Depo DPMK, Oznamovacie vedenia Slovak Telekom	20 dny	1.9. 20	28.9. 20																												