

Harmonogram prací

Zhotovitel: Delmonte Bauinvest s.r.o.
Doba výstavby: 14 týdnů
Předpokládaný termín zahájení realizace: do 5-ti dnů od doručení výzvy k zahájení prací

činnost/položka	týdny
Přípravné práce, zaměření a vytyčení stavby	2 týdny
Demontáž stávajícího UMT povrchu	3 týdny
Zemní Práce, pokládka nového UMT povrchu	5 týdnů
Osazení hřiště zařízením	2 týdny
Dokončovací práce	2 týdny
Celkový čas	14 týdnů

Finanční harmonogram

fakturace po předání díla na základě soupisu skutečně provedených prací

Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení, funkce
Společnost

Ing. Ladislav Jůna, jednatel
Delmonte Bauinvest s.r.o.