











































Finančný plán		Ochrana cesty II/584 pred padajúcimi kameňmi v ckm 23,500-23,550 a vyčistenie zárubného múru v úseku Hutý - Liptovské Matiašovce v ckm 23,500-23,550																		
Identifikačný kód	Režim úlohy	Názov úlohy	Práca	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Náklady	Podrobnosti	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb
1		 Ochrana cesty II/584 pred padajúcimi kameňmi v ckm 23,500-23,550 a vyčistenie zárubného múru v úseku Hutý - Liptovské Matiašovce v ckm		0 hodín92 dni	Ut 1.3.22	Ut 31.5.22	€129 261,30	Náklady	€57 363,76	€40 322,55	€31 574,99									
2		 Odovzdanie staveniska		0 hodín1 deň	Ut 1.3.22	Ut 1.3.22	€0,00	Náklady	€0,00											
3		 Zariadenie staveniska / osadenie DZ, betónových zv		0 hodín3 dni	Str 2.3.22	Pi 4.3.22	€18 309,00	Náklady	€18 309,00											
4		 Prípravné práce pracoviska / geodetické práce		0 hodín2 dni	Pi 4.3.22	Po 7.3.22	€2 240,00	Náklady	€2 240,00											
5		 Zriadenie výstupových trás a istiacich bodov		0 hodín2 dni	Ut 8.3.22	Str 9.3.22	€1 150,00	Náklady	€1 150,00											
6		 Odstránenie skál, náletov, drevín		0 hodín3 dni	o 12.3.22	Ut 15.3.22	€13 412,83	Náklady	€13 412,83											
7		 Výrub stromov a odstránenie prívov		0 hodín2 dni	Št 10.3.22	Pi 11.3.22	€1 074,00	Náklady	€1 074,00											
8		 Dočistenie skalnej sute a drevnej sute za oporným r		0 hodín4 dni	tr 16.3.22	Po 21.3.22	€9 576,50	Náklady	€9 576,50											
9		 Odstránenie skál, náletov, drevín a betónovej sute r		0 hodín2 dni	Jt 22.3.22	Str 23.3.22	€2 353,39	Náklady	€2 353,39											
10		 Rezanie a vysekanie základov / káps		0 hodín4 dni	Št 24.3.22	Ut 29.3.22	€1 781,09	Náklady	€1 781,09											
11		 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku		0 hodín1 deň	Jt 29.3.22	Ut 29.3.22	€511,47	Náklady	€511,47											
12		 Očistenie základov / káps, armovanie		0 hodín2 dni	Jt 26.4.22	Str 27.4.22	€808,08	Náklady		€808,08										
13		 Betónáž veniec / káps / základy stĺpov		0 hodín1 deň	Št 28.4.22	Št 28.4.22	€1 338,69	Náklady		€1 338,69										
14		 Vrtné práce rúrkových mikropilót M / inštalácia mik		0 hodín10 dni	tr 30.3.22	Ut 12.4.22	€34 777,39	Náklady	€6 955,48											
15		 Vrtné práce kotvenia DB / inštalácia kotvy		0 hodín8 dni	o 11.4.22	Str 20.4.22	€2 981,30	Náklady			€2 981,30									
16		 Injektáž rúrkových mikropilót a kotvenia DB		0 hodín3 dni	Št 21.4.22	Po 25.4.22	€7 029,00	Náklady			€7 029,00									
17		 Vrtné práce prídavného kotvenia DB		0 hodín7 dni	Pi 29.4.22	Po 9.5.22	€2 405,00	Náklady		€343,57	€2 061,43									
18		 Kotvenia záchytnej siete úžľabia		0 hodín2 dni	Po 9.5.22	Ut 10.5.22	€450,00	Náklady			€450,00									
19		 Injektáž prídavného kotvenia DB		0 hodín2 dni	Jt 10.5.22	Str 11.5.22	€1 023,00	Náklady			€1 023,00									
20		 Dodávka a montáž dynamickej bariéry, horného a s		0 hodín11 dni	Pi 13.5.22	Pi 27.5.22	€25 940,56	Náklady			€25 940,56									
21		 Odovzdanie a odstránenie staveniska		0 hodín3 dni	Pi 27.5.22	Ut 31.5.22	€2 100,00	Náklady			€2 100,00									