

**PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA BEZ VÁD
A NEDOROBKOV - ZÁVEREČNÝ**

Podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z.z.

Stavebník – obstarávateľ		Číslo zápisu zo dňa:	
Obec Kriváň Kriváň 441 962 04 Kriváň		07-1/2015 zo dňa 14.07.2015	
Dátum začatia preberacieho Konania 07.07.2015		Stavba: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kriváň	
Opis V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Kriváň bolo vymenených 116 svietidiel a výložníkov a doplnených 104 ks svietidiel a výložníkov, 21 ks nových stožiarov, namontované a vymenené vedenie o celkovej dĺžke 2850 metrov. Boli nainštalované 5 ks rozvádzačov pre verejné osvetlenie.			
Zhotoviteľ: Marian Zwinger – Elektro-Bak Jégeho 220/17 821 08 Bratislava – Ružinov		Zodpovedný stavbyvedúci: <u>Za zhotoviteľa</u> Jozef Očkaják, č. osvedčenia 10999*20-30*	
Stavebník Obec Kriváň Imrich Paľko		Stavebný dozor <u>za obec Kriváň:</u> Ing. Kubányi Drahomír č. osvedčenia 03911*10-24	
Zmluva podľa obchodného zákonníka: Zmluva o dielo č.1/2015			
Dátum začatia prác podľa zmluvy: 23.04.2015	Dátum skutočného začatia prác 23.04.2015	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy 25.06.2015	

Zvýšenie, príp. zníženie ceny z dôvodu: -

Realizačná cena diela **176 565,44 EUR vrátane DPH**

Pri zvýšení realizačnej ceny o viac ako 10% oproti zmluve uviesť podrobne celkový vývoj ceny:
Cena nebola zvýšená

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce:

Nepriaznivé počasie, ktoré neumožňovalo pokračovať v prácach

Odchýlky od dokumentácie overené stavebným úradom a ich dôvody:

Neboli zistené odchýlky od dokumentácie

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami:

Práce sú zhotovené v požadovanej kvalite.

neboli		
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov: V zmysle Zmluvy o dielo č.1/2015 – čl. VIII. Zmluvné záruky		
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky: V zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2015 – čl. VIII. Zmluvné záruky		
Dodatočné požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia: V zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2015 – čl. VIII. Zmluvné záruky		
Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku verejnej práce: V zmysle Zmluvy o dielo č.1/2015 – čl. XII – Poistenie a ochrana zdravia pri práci		
Ďalšie dohodnuté podmienky: Prehlásenie, že výkopové práce v chodníkoch boli zhutnené a realizované podľa platných STN.		
Doklady vydané v priebehu výstavby: stavebný denník, fotodokumentácia z realizácie prác		
Archívne údaje o dokumentácii: Dokumentácia je uložená u objednávateľa na Obecnom úrade obce Oslany, užívateľ ju archivuje po dobu 10 rokov.		
Cena podľa zmluvy ZoD 1/2015		176 565,44 EUR s DPH
Realizačná cena celkového diela		176 565,44 EUR s DPH
Úroky z omeškania -	Ku dňu začatia preberania neboli vystavené faktúry.	Faktúru vystaví zhotoviteľ do: 15 dní.
Záručná lehota (konečný dátum): <u>stavebná časť:</u> 60 mesiacov od ukončenia preberacieho konania = t.j. do 14.07.2020 <u>technologická časť:</u> minimálne 24 mesiacov od ukončenia preberacieho konania = t.j. do 14. 07.2017		
Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu: Dodací list		
Vyjadrenie účastníkov: Dielo je prevedené v rozsahu Zmluvy o dielo číslo 01/2015, podľa ponukového rozpočtu. Zhotoviteľ – Marian Zwinger – Elektro-Bak, Jágeho 220/17, 821 08 Bratislava - Ružinov dnešným dňom dielo odovzdáva objednávateľovi, ktorý ho preberá do vlastníctva.		
Dátum skončenia preberacieho konania: 14.07. 2015		

Názov	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis, pečiatka
Marian Zwinger – Elektro-Bak	Marian Zwinger	zhotoviteľ - živnostník	
Zástupca stavebníka Obec Kriváň	Imrich Pal'ko	starosta obce	
Stavebný dozor za obec Kriváň Ing. Drahomír Kubányi	Ing. Drahomír Kubányi	Stavebný dozor za obec	
Stavbyvedúci – zhotoviteľ'a Jozef Očkaják	Jozef Očkaják	stavbyvedúci pre zhotoviteľ'a	
Rozdeľovník 3 x obstarávateľ – Obec Kriváň 1 x zhotoviteľ – Marian Zwinger – Elektro-Bak			