

Preberajúca organizácia
názov a sídlo (pečiatka)

OBEC Ladomerská Vieska
Ladomerská Vieska č. 132,
965 01 Žiar nad Hronom

ZÁIPÍS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ

**budovy alebo stavby- S
(alebo jej dokončenej časti)**

Číslo zápisu:

01/2014-VO/LV

Dátum začatia
preberacieho
konania:

Názov budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti):

Ladomerská Vieska rekonštrukcia verejného osvetlenia na Priemyselnej ulica a Nadjazde

04.11.2014

Popis: Predmetom Odovzdania a prevzatia stavby sú dodávky a práce podľa schválenej projektovej dokumentácie :

rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Priemyselnej v rozsahu - nové rozvody, nové stĺpy VO, vrátane 2x obojstranné osvetlenie prechodu pre chodcov, 4x osvetlenie zastávok SAD, nové el. rozvádzače 2x

rekonštrukcia verejného osvetlenia na nadjazde + ul. Na Vartičke a cesta k železničnej stanici v rozsahu - nové rozvody, nové stĺpy VO, vrátane 1x obojstranné osvetlenie prechodu pre chodcov, 1x osvetlenie zastávky SAD, nový rozvádzač 1x

kompletná demontáž starých zariadení VO, vrátane prepojenia pôvodných zemných rozvodov

Kapacity získané výstavbou:

a) obytné budovy	počet budov	obytná plocha m	úžitková plocha m	kategória bytov
------------------	-------------	-----------------	-------------------	-----------------

b) ostatné budovy a stavby (vrátane líniových

Zodpovedný stavbyvedúci:

Ing. Pavol Kysela

Dodávateľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník:

Venimex Slovakia,s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava

Generálny projektant:

HIP - Ing. Vladimír Vránsky- WELL,
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Projektanti ucelených častí:

Technický dozor investora:

Ing. Adriana Sviržovská
Jesenského 27, 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo a názov stavby (podľa vyhlášky č. 163/1973 Zb., najmä § 2):

Ladomerská Vieska rekonštrukcia verejného osvetlenia na Priemyselnej ulica a Nadjazde

Stavebné povolenie číslo:

zo dňa:

vydal:

Ohlásenia drobnej stavby :

zo dňa:

vydal:

č.261/2014

11.09.2014

Obec Dolná Ždaňa

Zmluva o dielo :

zo dňa:

vrátane dodatkov

8.9.2014

Dátum začatia prác podľa zmluvy:

08.09.2014

Dátum skutočného začatia prác:

16.09.2014

Dátum dokončenia prác podľa zmluvy:

27.10.2014

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia dodávky:

Nie sú

Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody:

Nie sú

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie a technickými podmienkami:

Práce boli vykonané v požadovanom rozsahu a kvalite

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí:

konečné úpravy terénnu po výkopoch + vyčistenie odvodňovacích rigolov
vysiatie trávy v jarňých mesiacoch 2015
ukončiť montáž reklamných tabúl a dopravných značiek na nové stĺpy VO

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd:

Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd:

Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia:

Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu:

Termín úplného vyprázdnenia staveniska:

Stavenisko bude vyprázdnené po odstránení zariadenia staveniska, t.j. do **30.11.2014**

Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov:

Údaje o prevzatí dokumentácie: Dokladová časť podľa priloženého zoznamu

Projektová dokumentácia a dokumentácia geodetických prác upravené podľa skutočného stavu prevedenia:

Porealizačné geodetické zameranie stavby 3 x v papierovej forme + 1 x CD

Písomné doklady vydané v priebehu realizácie výstavby:

- 1.) Rozhodnutie na zvláštne užívanie ciest 1/50 a 1/65 vydaná ObÚ odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií Banská Bystrica č.OU-BB-OCDPK-2014/29812 zo dňa 16.09.2014

Archívne údaje o dokumentácii:

Dokumentácia bude archivovaná na Obecnom úrade v Ladomerskej Vieske

Cena podľa zmluvy (PS+SO + VRN)

EUR s DPH

125 983,56

Rozpis ceny skutočne prestavaných nákladov

EUR bez DPH

Čiastka
pozastavená :

Ku dňu preberacieho konania boli
vystavené splátkové listy na čiastku :

Faktúru na dodávku vystaví
dodávateľ do:

Záručná lehota (konečný dátum): v zmysle ZoD stanovená nasledovne :

- stavebná časť - 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia stavby t.j. **11/2019**
- na zabudované prvky so záručnými listami platí záručná doba podľa predložených záručných listov t.j. **11/2016**

Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu:

- 1.) Dokladová časť - geodetické doklady stavby (porealizačné geodetické zameranie stavby)
- 2.) Dokladová časť - Správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia
- 3.) Dokladová časť - certifikáty, vyhlásenia po zhode, atesty, záručné listy, oprávnenia na realizáciu el. prác
- 4.) Projekt skutočného vyhotovenia stavby - 1paré

Vyjadrenie účastníkov konania:

Dátum skončenia preberacieho konania: 07.11.2014

Zástupcovia dodávateľa odovzdávajú a zástupcovia odberateľa preberajú dodávku podľa zmluvy a základných podmienok dodávky stavebných prác.

Zástupcovia dodávateľa:	Mená a priezviská: Juraj Maráček Ing. Pavol Kysela	Funkcie, firmy: konateľ Venimex Slovakia, s.r.o., Bratislava Montéza, Žiar nad Hronom	Podpisy:
Zástupcovia preberajúcej organizácie:	Vladimír Baran Ján Barniak	Starosta obce Zástupca starostu obce	
Ostatní účastníci konania	Ing. Adriana Sviržovská	Stavebný dozor	

Rozdeľovník:

1 x dodávateľ

2 x investor