

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti)

Stavebník (názov, sídlo - odtlačok pečiatky) Národná diaľničná spoločnosť a.s. Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava	Číslo zápisu PR3/SSÚR4/2/2014
Dátum začatia 07.08.2015	Názov verejnej práce Oprava vozoviek v správe SSÚR 4 Košice
preberacieho konania	

Názov dokončenej časti verejnej práce
 Veľkoplošná oprava vozovky a nádvoria v správe SSÚR 4 Košice

Účel a technický opis verejnej práce

Obj. č.1 – PR3, LJP, km 110,786 - 108,909 vnútorný jazdný pruh dĺžka úseku celkom 1877m
 Obj. č.2 – PR3, LJP, km 108,909 – 107,500 vonk. a vnútro. jaz. pruh..... dĺžka úseku celkom 1409m
 Obj. č.3 – Spevnená plocha dvora na stredisku SSÚR4 Košice plocha celkom 2372,23m²

Spôsob vykonania opravy

Obj.č.1
 Objekt je súčasťou je súčasťou privádzača k D1 medzi križovatkami Ťahanovce a Krematórium.
 Opravovaný bol **rýchly jazdný pruh** - výmena **obrusnej vrstvy** bola vykonaná v šírke **4,3m** odfrézovaním a položením novej vrstvy **SMA 11** v hrúbke **40 mm**.

Obj.č.2
 Objekt je pokračovaním objektu č.1 v smere ku križovatke Krematórium. Výmena **obrusnej vrstvy** bola vykonaná v šírke **obidvoch jazdných pruhov (š.8,50m)** a to odfrézovaním a položením novej vrstvy **SMA 11** v hrúbke **40 mm**. Súčasťou opravy bola aj výmena obrusnej vrstvy na **odbočujúcich a pripájajúcich pruhoch** autobusovej zastávky a križovatky Krematórium v šírke 2,5m.
 Súčasťou opravy bola na objekte č.2 aj výmena **ložnej vrstvy** vo vonkajšom jazdnom pruhu v šírke **3,5m**, odfrézovaním hr. **60 mm** a položením novej vrstvy **AC₁ 22-I** v hrúbke **60 mm**. Pred položením ložnej vrstvy bola na spájací postrek uložená **výstužná vložka – geomreža** v celej šírke ložnej vrstvy.

Obj.č.3
 Vymenená bola **obrusná a ložná vrstva nádvoria** na stredisku SSÚR4 Košice medzi budovou garáží a pozdĺžnym rigolom v jednom smere a administratívnou budovou a umývárkou vozidiel v druhom smere. Výmena bola realizovaná odfrézovaním a položením nových vrstiev **ACo hr.5cm** a **ACL hr.6cm**.

Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov

Kapacity získané výstavbou

Rozsah opravy: Obj.č.	Objednávka(obrus.+lož.v m ²)
Obj.č.1	8 101,20 + 0,0
Obj.č.2	14 010,65 + 4984,00
Obj.č.3	2 372,23 + 1897,78
S p o l u	45 432,00 + 20696,0m²

Zodpovedný stavbyvedúci

Zhotoviteľ

R2-I/50 /SSÚR 4 KE /2014

Združenie: opravy R4 STRABAG – EUROVIA
Vedúci člen združenia: STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 BRATISLAVA

Projektant (spracovateľ
projektovej dokumentácie)

Projektant ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie
ucelených častí)

Stavebný dozor (ak bol
stavebníkom stanovený)

Zadávaciu dokumentáciu pre obstaranie opravy spracovalo odd. opráv NDS

Stavebné povolenie číslo

zo dňa

vydal

Oznámenie k ohláseniu opravy
Č. 12252/2015/SCDPK-19447

01.04.2015

MDVaRR SR Bratislava

Zmena stavebného povolenia číslo

zo dňa

vydal

Protokol o štátnej expertíze

zo dňa

číslo

Zmluva podľa Obchodného zákonníka zo dňa 12.8.2014

číslo ZM/2014/0277

vrátane 0 dodatkov

Dátum začatia prác
podľa zmluvy:

Dátum
skutočného
začatia prác:

Dátum dokončenia prác podľa
Zmluvy:

V ZoD nebol dohodnutý

Obj.č.1 a č. 2
25.5.2015

Podľa schváleného harmonogramu obj.č.1 a č.2 mal byť
ukončený dňa 14.6.2015, skutočne ukončené práce boli na
obj.č.1 a č.2 12.6.2015

Obj.č.3 14.7.2015

Obj.č.3 bol realizovaný počas celozávodnej dovolenky na
stredisku SSÚR KE a bol ukončený 21.7.2015

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody

Odchýlky vo výmerách na jednotlivých objektoch sú popísané v častiach:
Kapacity získané výstavbou

Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce

Technické a kvalitatívne podmienky – ZM/2014/0277

STN EN 13108 - 20, STN 736121:2009

Katalógové listy asfaltových zmesí KLAZ 1/2008

Katalógové listy kameniva (KLK) – KL I/16 MDPT SR

Katalógové listy emulzií a zálievok (KLEZ)

Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce)

Nie je potrebná skúšobná prevádzka

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (alebo jej dokončenej časti) stavebníkom (preberajúcim)

Zhotoviteľom dokladované skúšky asfaltových zmesí vyhoveli STN EN 13108-1 a 5 a preukazným skúškam.

Miera zhutnenia ako aj priečne nerovnosti vyhoveli požiadavkám TKP č.6/2010.

Objednávateľ vykonal 4 výrobné – kontrolné skúšky asfaltových zmesí:

2 x SMA11 a 2 x AC_L22. Vzorky boli odobraté pri pokládke na závitnici finišera. Požiadavkám STN EN 13108-1 vyhoveli vo všetkých parametroch, rovnako aj deformačným skúškam.**Súpis drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmych pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti****Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov verejnej práce alebo na jej dokončenej časti****Zadržaná suma z dohodnutej ceny verejnej práce do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v EUR a %)****Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky****Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie verejnej práce**

Obj.č.1 a č.2 - 12.6.2015

Obj.č.3 - 21.7.2015

Ďalšie dohodnuté podmienky

Nie sú

Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania verejnej práce**objednávka číslo: 4500071926****Doklady vydané v priebehu stavby:**

preukazné skúšky, kontrolný a skúšobný plán a technologický postup

prvá kópia listov stavebného denníka

dokumentácia kvality stavby (Strabag, s.r.o.)

protokoly objednávateľa o vykonaných skúškach asfalt. zmesí: č.71/2015/A, 71a/2015/A, 88/2015/A, 88a/2015/A, 89/2015/A, 89a/2015/A a 134/2014/A.

správa o hodnotení dokumentácie kvality stavby (NDS)

Údaje o archivovaní dokumentácii

Dokumentácia bude odovzdaná do archívu odboru správy prevádzkového úseku NDS.

Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov 337 305,42 € (bez DPH)

Zľava z ceny a jej dôvody

Cena po odpočítaní zľavy 337 305,42 € (bez DPH)

Zádržné podľa zmluvy 33 730,54 €

Zvýšenie alebo zníženie ceny diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny diela s uvedením vývoja ceny diela

Cena za vykonané práce	
Obj.č.1	82.820,52 €
Obj.č.2	209.131,09 €
Obj. č.3	45. 353,81 €
S p o l u	337.305,42 €

Pokuty z omeškania a iné sankcie v € podľa zmluvy resp. Obchodného zákonníka	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v € spolu	Termín predloženia konečnej faktúry
--	--	-------------------------------------

0

do 15 dní

Záručná lehota (konečný dátum)

36 mesiacov do 07.08.2018

Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu

Správa o hodnotení kvality

Vyjadrenie účastníkov

R2-I/50 /SSÚR 4 KE /2014

Objednávateľ dňom ukončenia preberacieho konania odovzdáva opravovaný úsek do údržby SSÚR4 Košice.

Dátum ukončenia preberacieho konania

07.08.2015

Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis a odtlačok pečiatky
Zástupcovia zhotoviteľa		Vedúci prevádzkovej jednotky	
Zástupcovia stavebníka		Ved.oddelenia opráv	
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník			

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, odd.40103

40201

MDVaRR SR, odd.regulácie pozem komunikácií

41610