

ID	Task Name	Duration	Month 1Month 2Month 3Month 4Month 5Month 6Month 7																																
			Week -2	Week -1	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22	Week 23	Week 24	Week 25	Week 26	Week 27	Week 28	Week 29	Week 30	
1	Úprava vnútorných a vonkajších priestorov HP Jarovce - S003	141 days																																	
2	Úprava vnútorných priestorov	141 days																																	
3	Demolačné práce	20 days																																	
4	Hrubá stavba	5 days																																	
5	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane dodlinkových prác)	5 days																																	
6	Potery	10 days																																	
7	Ocelové konštrukcie	40 days																																	
8	SDK konštrukcie	17 days																																	
9	Výplne vonkajších otvorov	5 days																																	
10	Elektroinštalácie 1. časť	30 days																																	
11	Elektroinštalácie 2. časť	30 days																																	
12	Ústredné kúrenie	30 days																																	
13	Zdravotechnika	30 days																																	
14	Výplne vnútorných otvorov	20 days																																	
15	Obklady, dlažby	25 days																																	
16	Podlahy PVC	10 days																																	
17	Nátery a maľby	25 days																																	
18	MaR	12 days																																	
19	Úprava vonkajších priestorov	45 days																																	
20																																			
21																																			
22	Úprava vnútorných a vonkajších priestorov HP Jarovce - S004	125 days?																																	
23	Úprava vnútorných priestorov	110 days																																	
24	Demolačné práce	10 days																																	
25	Hrubá stavba	5 days																																	
26	Potery	5 days																																	
27	SDK konštrukcie	15 days																																	
28	Výplne vonkajších otvorov	5 days																																	
29	Elektroinštalácie 1. časť	15 days																																	
30	Elektroinštalácie 2. časť	15 days																																	
31	Ústredné kúrenie	15 days																																	
32	Výplne vnútorných otvorov	8 days																																	
33	Obklady, dlažby	15 days																																	
34	Podlahy PVC	10 days																																	
35	Nátery a maľby	5 days																																	
36	Úprava vonkajších priestorov	95 days																																	
37																																			
38																																			

Project: HP Jarovce	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress
Zhotoviteľ: ASSYX spol. s r.o.	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	
	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress	

Page 1