

## Príloha č.1 ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: I/11 Čadca most 208

Doba vykonávania stavebných prác : do 17 mesiacov od odovzdania staveniska


		Predpoklad zimneho obdobia																	
mesiac		II.16	III.16	IV.16	V.16	VI.16	VII.16	VIII.16	IX.16	X.16	XI.16	XII.16	I.17	II.17	III.17	IV.17	V.17	VI.17	
počet mesiacov		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
000	D000_Všeobecné položky																		
C2	C2_Dopravné značenie celej stavby (vodorovné a zvislé dopravné značenie)																		
001	D001_Príprava územia																		
	Zriadenie zemných prác násypov																		
	Zriadenie pracovných plošín																		
002	D002_Búracie práce																		
	Demontáž vozovky mosta																		
	Búranie polí bez obmedenia																		
	Búranie polí rezaním a rozoberaním																		
003	D003_Obnova komunikácií poškodených stavbou																		
	Rekonštrukcie komunikácií po výstavbe mosta																		
101	D101_Cesta I/11																		
	Zemné práce a násypy																		
	Prechodová oblasť																		
	Konštrukcia mozovky																		
201	D201_Most 11-208																		
	Špeciálne zakladanie																		
	Realizácia spodnej stavby																		
	Objednávka materiálu s predpokladaným dodaním																		
	Dodávka a montáž jednotlivých pracovných prvkov																		
	Povrchovná úprava ocelevej konštrukcie																		
	Betonáž dosky																		
	Izolácie mostovky + realizácia ríms + osadenie zábradlí a zvodidiel																		
202	D202_Rekonštrukcia rímsy na opornom múre pred MO 209																		
203	D203_Oprava pravobrežného nábrežného múrika																		
	Vybúranie múrika																		
	Realizácia obnova múrika																		
351	D351_Preložka kanalizácie BT DN 500																		
	Preložka kanalizácie DN 500 dĺžka 60m																		
651	D651_Verejné osvetlenie																		
652	D652_Úprava OZT ŽSR																		
653	D653_Protidotykové prekážky																		
654.1	D654.1_Úprava trakčného vedenia v žkm 227,949 - zriadenie																		
654.2	D654.2_Úprava trakčného vedenia v žkm 227,949 - odstránenie																		

Dátum: 8.12.2015

.....  
**Ing. Milan Čuraj, PhD.**  
 osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

## Nasadenie personálu

Názov	Lehota výstavby 17 mesiacov																
	1.mes.	2.mes.	3.mes.	4.mes.	5.mes.	6.mes.	7.mes.	8.mes.	9.mes.	10.mes.	11.mes.	12.mes.	13.mes.	14.mes.	15.mes.	16.mes.	17.mes.
THP	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Vodiči a strojníci	15	17	19	18	16	14	12	12	5	5	5	10	10	10	9	3	3
Ostatní robotníci	20	20	50	50	50	50	50	50	10	10	10	50	50	30	30	20	20
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>74</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>28</b>



Dátum: 8.12.2015


.....

**Ing. Milan Čuraj, PhD.**

osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami

## Nasadenie strojov a stavebnej mechanizácie

Názov	Lehota výstavby 17 mesiacov po odovzdaní staveniska																
	1.mes.	2.mes.	3.mes.	4.mes.	5.mes.	6.mes.	7.mes.	8.mes.	9.mes.	10.mes.	11.mes.	12.mes.	13.mes.	14.mes.	15.mes.	16.mes.	17.mes.
Stroje na zemné práce a búracie práce	5	5	5	5	5	3	3	3	1	1	1	2	2	2	2		
Špeciálne zakladanie		2	2	2	2	2											
Nákladné autá	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4		
Špeciálna mechanizácia	4	4	4	3	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3
Žeriavy a zdvíhacie mechanizmy	0	0	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1			



Dátum: 8.12.2015

.....  
**Ing. Milan Čuraj, PhD.**  
osoba splnomocnená štatutárnymi zástupcami