

# FINANČNÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE

Objednávateľ : Obec Čierny Balog  
 Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o. Bytča  
 Stavba: Mosto pri kostole čierny Balog - Dobroč  
 Doba realizácie: 55 dní



Názov objektu	2016							
	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň
Všeobecné položky	536,75	536,75	536,75	536,75	536,75	536,75	536,75	1 468,75
SO-101 Komunikácie a spevnené plochy	5 432,95	9 116,64				5 453,95	5 453,95	4 674,61
SO-102 Rekonštrukcia Mosta	3 566,47	12 552,66	12 552,66	12 552,66	12 552,66	12 552,66	12 552,66	10 753,42
SO-103 Úprava koryta toku a oporné múry			17 413,52	10 335,83	10 335,83	10 335,83	10 335,83	16 902,22
	9 579,17	16 207,95	20 509,93	23 477,34	25 814,74	28 931,29	28 931,29	25 806,20
								5 240,00
								26 490,59
								89 661,88
								57 864,49
								179 256,96

V Bytči dňa 23.02.2016

Ing. Juraj Kurtulík  
 konateľ spoločnosti