

ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ

2. etapy stavby IBV „Almabéli dűlő“ s technickou vybaveností časť areálová komunikácia

z zmysle Zmluvy o dielo č. 01/OV/2017 zo dňa 30.01.2017 a
Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/OV/2017 zo dňa 30.01.2017
(ďalej aj ako „ZoD“)

Preberajúca organizácia/investor Názov a sídlo Obec Vydrany v zastúpení starostom Mgr. Ladislavom Balódim Námestie Svätého Štefana 71 930 16 Vydrany		
Dátum začatia odovzdania preberania 27.06.2017	Názov stavby IBV „Almabéli dűlő“ Vydrany časť areálové komunikácie – 2. etapa poznámka: 1. etapa stavby bola odovzdaná – prevzatá dňa 04.05.2017	
Popis Zhotovenie 2. etapy stavby v zmysle bodu 3.1. ZoD, a to: 1/ pokládka štrkodrvy <ul style="list-style-type: none">Štrkodrva fr. 32/63 hr. 200 mmŠtrkodrva fr. 0/63 hr. 200 mm 2/ telesa cesty <ul style="list-style-type: none">Cementobetónová doska CB III hr. 180 mm 3/ Cestného obrubníka 4/ Odvodňovacích žľabov		
Zodpovedný stavbyvedúci Ladislav Bálint	Dodávateľ WG MOTOKOV s.r.o. Amadeho Kračany 503 930 03 Kostolné Kračany	
Generálny projektant Ing. Zoltán Pintér	Zodpovedný projektant: Ing. Zoltán Zeman	
Technický dozor investora Ján Laczkó		
Číslo a názov stavby SO 02 Pozemné komunikácie, IBV „Almabéli dűlő“ Vydrany – Technická vybavenosť		
Stavebné povolenie č.j., zo dňa, vydal číslo: 1235/2015-003 zo dňa 29.01.2016, dátum nadobudnutia právoplatnosti 01.03.2016, vydané Obcou Vydrany		
Zmluvný vzťah Zmluva o dielo č. 01/OV/2017 zo dňa 30.01.2017 a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/OV/2017 zo dňa 30.01.2017		
Dátum začatia prác podľa zmluvy do 3 týždňov od odovzdania staveniska objednávateľom /investorom dátum odovzdania staveniska: 06.04.2017	Dátum skutočného začatia prác podľa stavebného denníka dňa 18.04.2017	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy/stavebného denníka dňa 26.06.2017




Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia dodávky neboli	
Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody nie sú	
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami podľa STN v dobrej kvalite	
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdávaní a prevzatí nie sú	
Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd nebola	
Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľ'a za účelom odstránenia nedorobkov a väd nebola	
Ďalej požadované práce a spôsob ich zabezpečenia neboli	
Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu nebola	
Termín úplného vyprázdnenia staveniska 26.06.2017	
Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov Dielo sa stáva majetkom objednávateľ'a až po finančnom vyrovnaní stavby.	
Cena 2. etapy podľa zmluvy a jej dodatkov	bez DPH: 135.134,55 € DPH 20%: 27.026,91 € Spolu s DPH: 162.161,46 €
Celková cena stavby podľa ZoD	bez DPH: 154.006,53 € DPH 20%: 30.801,31 € Spolu s DPH: 184.807,84 €





Čiastka pozastavená v zmysle čl. VI. Bodu 6.4. ZoD 10% z fakturovanej sumy vrátane DPH z titulu zádržné, v sume 18.480,78 €, ktorá bude uhradená po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby	Ku dňu začatia preberacieho konania za 2. etapu stavby, v zmysle Zápisu o odovzdaní a prevzatí 1. etapy stavby zo dňa 04.05.2017 a v súlade s čl. III. bodu 3.1. ods. 1) bola vystavená Faktúra č. 2017/19/G na čiastku 22.646,38 € spolu s DPH a následne uhradená dňa 30.05.2017	Faktúru za 2. etapu dodávateľ vystaví v zmysle čl. VI. bodu 6.5. a 6.6. ZoD, t.j. do 15 dní odo dňa podpísania tohto zápisu o odovzdaní a prevzatí 2. etapy stavby s 30 dňovou lehotou splatnosti a s prihliadnutím na ustanovenia čl VI. bodu 6.4. objednávateľovi
--	---	---

Vyjadrenie účastníkov konania
Stavba je prevedená podľa STN

Dátum skončenia preberacieho konania
27.06.2017

Zástupcovia dodávateľ a odovzdávajú a zástupcovia odberateľ a preberajú dodávky a práce podľa ustanovení obchodného zákonníka.

Zástupcovia zhotoviteľ a/odovzdávajúcej organizácie	Mená a priezviská	Funkcie	Podpisy
WG MOTOKOV s.r.o. Amadeho Kračany 503 930 03 Kostolné Kračany	Richard Gódány Ladislav Bálint	konateľ stavbyvedúci	  

Zástupcovia objednávateľ a/preberajúcej organizácie	Mená a priezviská	Funkcie	Podpisy
Obec Vydrany Námestie Svätého Štefana 71 930 16 Vydrany	Mgr. Ladislav Balódi Ján Lackó Katalin Szabó	starosta obce stavebný dozor referentka OcÚ	   

Rozdeľovník
4 x objednávateľ
2 x dodávateľ