

Preberajúca organizácia názov a sídlo ( pečiatka ) Veolia Energia Poprad a.s. Široká č.2, 058 94 Poprad		<b>ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ</b> budovy alebo stavby ( alebo jej dokončenej časti )		Číslo zápisu <b>1.</b>
Dátum začatia preberacieho konania  1.11.2015	Názov budovy alebo stavby ( alebo jej dokončenej časti )  <b>Prepojenie kotolní E2/VI a E3/IV v Poprade</b>			
Popis  Prepojenie kotolní E2/VI a E3/VI  SO- 01 Vonkajšie vykurovacie rozvody  SO – 02 Osadenie OST v kotolní E2/VI  SO – 03 Úpravy v kotolní E3/VI  SO -04 Odstavenie kotolne E2/VI z prevádzky, demontáže TZ				
Kapacity získané výstavbou a) obytné budovy <input type="checkbox"/> počet budov <input type="checkbox"/> obytná plocha m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> úžitková plocha m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> kategória bytov  b) ostatné budovy a stavby ( č. líniových )				
Zodpovedný stavbyvedúci <b>Ivan Zimnikoval</b>		Dodávateľ, prípadne predchádzajúci správca alebo vlastník <b>Rumit Slovakia spol. s.r.o. Nad Medzou č.6</b>		
Generálny projektant <b>TERMOKLIMA POPRAD</b>		Projektanti ucelených častí  <b>Ing. Ján Stanek</b>		
Technický dozorca investora <b>Ing .Michal Závacky ,Ing .Igor Leskovský</b>				
Číslo a názov stavby ( podľa vyhlášky č.163 / 1973 Zb., najmä § 2 )				
Stavebné povolenie č.j. 292/2240/2015-Kum zo dňa : 31.7.2015  vydal: <b>Obec Štrba Stavebný úrad</b>				
Registračný list stavby číslo :  zo dňa :				
Hospodárska zmluva číslo -objednávka <b>07/INVM/VO/2015</b> zo dňa: <b>19.8.2015</b> V čítane _____ 0 _____ dodatkov				
Dátum začatia prác podľa hospodárskej zmluvy  <b>15.08.2011</b>	Dátum skutočného začatia prác  <b>15.08.2011</b>	Dátum dokončenia prác podľa hospodárskej zmluvy  <b>30.09.2011</b>		

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia dodávky : Posunutie dátumu realizácie : z dôvodu posunu dodávky materiálov nosných častí stavby.

Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody :

**Žiadne.**

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami :

**Dobrá – splňa požiadavky podľa schválenej projektovej dokumentácie**

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí :

Drobné nedorobky ktoré nebránia prevzatíu diela.

Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd :

**Objednávateľ sprístupní priestory v jednotlivých objektoch podľa požiadaviek zhotoviteľa**

Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia : Neboli.	
Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka objektu :  <b>Nie je potrebná</b>	
Termín úplného vyprázdnenia staveniska : <b>Stavenisko vyprázdnené dňa :31.11.2015</b>	
Ďalšie dohodnuté podmienky, napríklad dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov : Nie sú.	
<b>Údaje o prevzatí dokumentácie</b>	
Písomné doklady vydané v priebehu realizácie výstavby : Tlaková skúška potrubia, Reflektometrické meranie alarm systému potrubí, geodetické zameranie potrubia,	
Archívne údaje o dokumentácii : <b>Uložená u objednávateľa</b>	
<b>Cena podľa hospodárskej zmluvy a dodatkov</b>	Sk 221 588,46 .-EUR
Rozpočítanie ceny Prepojenie kotolní E2/VI a E3/V Oprava zapojenia v kotolni E3/VI ,odstavenie kotolne E2/VI z prevádzky	169 867,22 51 721,24
<b>Cena k zaradeniu do HIM</b>	Eur 169 867,22.-EUR

Čiastka pozastavená podľa § 13 vyhlášky č.22/1967 Zb. v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb. :	Ku dňu začatia preberacieho konania boli vystavené splátkové listy na čiastku Sk spolu :	Faktúru na dodávku vystaví dodávateľ do :					
Záručná lehota ( konečný dátum ) :  <b>Záručná lehota je 60 mesiacov na práce a na dodávky podľa záručných podmienok výrobcov a končí dňom 31.11. 2020</b>							
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto zápisu : stavebý denník,							
Vyjadrenie účastníkov konania :  <b>Účastníci preberacieho konania konštatujú, že dielo je vyhotovené podľa platných STN a je schopné bezpečnej prevádzky. Dnešným dňom uvedené dielo dodávateľ odovzdáva a objednávatel' preberá.</b>							
Dátum skončenia preberacieho konania : 31.11.2015							
<b>Zástupcovia dodávateľa odovzdávajú a zástupcovia odberateľa preberajú dodávku podľa ustanovení hospodárskeho zákonníka a základných podmienok dodávky stavebných prác.</b>							
<b>Zástupcovia dodávateľa</b>  <b>Zástupcovia preberajúcej organizácie</b>  <b>Zástupcovia budúceho užívateľa</b>  <b>Ostatní účastníci konania</b>	<b>Mená a priezviská</b> Mgr. Rastislav Javorský  <b>ING. LESKOVSKÝ Igor</b> <b>ING. MICHAL ZÁVACKÝ</b>  Mária Bednárova Róbert Martinko MARTIN KYSEL PETER MICHLÍK	<b>Funkcie</b> <b>Obchodný riaditeľ</b>  <b>Technik oblasti Poprad</b>  Manažér CZT „Sever región východ <b>Majster</b>  RT VTZ <b>RT VTZ EZ</b>  Technik MaR	<b>Podpisy</b> v.r.  v.r. v.r.  v.r.  v.r.				
Rozdeľovník  <table> <tr> <td>Rumit Slovakia spol. s.r.o.</td> <td>- 2 x</td> </tr> <tr> <td>Veolia Energia Poprad a.s.</td> <td>- 2 x</td> </tr> </table>				Rumit Slovakia spol. s.r.o.	- 2 x	Veolia Energia Poprad a.s.	- 2 x
Rumit Slovakia spol. s.r.o.	- 2 x						
Veolia Energia Poprad a.s.	- 2 x						