




Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z.z.

Stavebník – obstarávateľ Obec Liptovská Lúžna Liptovská Lúžna 629 034 72 Liptovská Lúžna <i>Zastúpený:</i> Ing. Albín Husarčík, starosta obce	Číslo zápisu zo dňa: <div style="text-align: center;">12-6/2015 zo dňa 23.12.2015</div>
Dátum začatia preberacieho konania: 23.12.2015	Stavba: <div style="text-align: center;">Modernizácia verejného osvetlenia obce Liptovská Lúžna</div>
Opis V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Liptovská Lúžna bolo zmodernizovaných 150 ks pôvodných svietidiel, doplnilo sa 64 ks nových svietidiel, spolu sa nainštalovalo 214 ks nových svietidiel s LED technológiou, na stožiare bolo namontovaných 214 ks ocel'ových jednoramenných výložníkov.	
Zhotoviteľ: Marian Zwinger – Elektro-Bak Jégeho 17 821 08 Bratislava <i>Zastúpený:</i> Marian Zwinger	
Zmluva podľa obchodného zákonníka: Zmluva o dielo	
Dátum začatia prác podľa zmluvy: nadobudnutím účinnosti ZoD	Dátum skutočného začatia prác 24.11.2015
Dátum dokončenia prác podľa zmluvy: do 30 dní od účinnosti ZoD	

Zvýšenie, príp. zníženie ceny z dôvodu: --- cena sa nezmenila ---	
Realizačná cena -	116 768,55 EUR bez DPH 23 353,71 EUR 20% DPH SPOLU 140 122,26 EUR vr. DPH
Cena podľa zmluvy ZoD	140 122,26 EUR s DPH
Pri zvýšení realizačnej ceny o viac ako 10% oproti zmluve uviesť podrobne celkový vývoj ceny: - cena nebola zvýšená -	
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce: <div style="text-align: center;">- lehota na realizáciu diela bola dodržaná -</div>	
Odchýlky od dokumentácie overené stavebným úradom a ich dôvody: <div style="text-align: center;">Neboli zistené odchýlky od dokumentácie</div>	
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami: <div style="text-align: center;">Práce sú zhotovené v požadovanej kvalite a v súlade s normami.</div>	
Súpis zistených vád a nedorobkov <div style="text-align: right;">neboli</div>	



Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov: V zmysle Zmluvy o dielo – čl. VI. Zmluvné záruky			
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky: V zmysle Zmluvy o dielo – čl. VI. Zmluvné záruky			
Dodatočné požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia: V zmysle Zmluvy o dielo – čl. IV. Zmluvná cena			
Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku verejnej práce: V zmysle Zmluvy o dielo – čl. XI. Poistenie a ochrana zdravia pri práci			
Ďalšie dohodnuté podmienky: neboli			
Údaje o prevzatí dokumentácie			
Doklady vydané v priebehu výstavby: stavebný denník, fotodokumentácia z realizácie prác			
Archívne údaje o dokumentácii: Dokumentácia je uložená u objednávateľa na Obecnom úrade obce Liptovská Lúžna, užívateľ ju archivuje po dobu 10 rokov.			
Záručná lehota (konečný dátum): - na stavebnú časť a dodávku svietidiel: 60 mesiacov od podpísania protokolu = t.j. do 24.12.2020			
Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu: ---			
Vyjadrenie účastníkov: Dielo je prevedené v plnom rozsahu Zmluvy o dielo s obcou Liptovská Lúžna a podľa ponukového rozpočtu. Zhotoviteľ – Marian Zwinger – Elektro-Bak, Jágeho 17, 821 08 Bratislava dnešným dňom dielo odovzdáva objednávateľovi – obci Liptovská Lúžna, ktorá ho preberá do vlastníctva.			
Dátum skončenia preberacieho konania:		23.12.2015	
Názov	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis, pečiatka
Marian Zwinger – Elektro-Bak	Marian Zwinger	zhotoviteľ - živnostník	
Zástupca stavebníka Obec Liptovská Lúžna	Ing. Albín Husarčík	starosta obce	
Rozdeľovník 2 x obstarávateľ – Obec Liptovská Lúžna 1 x zhotoviteľ – Marian Zwinger – Elektro-Bak			