




# Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov

Podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z.z.

<b>Stavebník – objednávatel'</b>  Obec Rastislavice Rastislavice 27 941 08 Rastislavice		
<b>Dátum začatia preberacieho konania:</b>  26.4.2016	<b>Stavba:</b>  Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Rastislavice	
<b>Opis</b>  V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Rastislavice bolo vymenených 131 ks pôvodných svietidiel a doplnilo sa 93 ks svietidiel, celkovo sa tak nainštalovalo 224 ks svietidiel a zrekonštruovali sa 4 nové rozvádzače.		
<b>Zhotoviteľ:</b>  Eduard Bečka – ELMA Bojná 108 956 01 Bojná	<b>Zodpovedný stavbyvedúci za zhotoviteľa:</b>  Miroslav Adamčík č.osvedčenia 11474*20*	
<b>Stavebník – objednávatel':</b>  Obec Rastislavice Miroslav Juhász		
<b>Zmluva podľa obchodného zákonníka: Zmluva o dielo číslo 122015</b>		
<b>Dátum začatia prác podľa zmluvy:</b> - 18.12.2015	<b>Dátum skutočného začatia prác</b>  18.12.2015	<b>Dátum dokončenia prác podľa zmluvy:</b> - do 30 dní od účinnosti zmluvy, t.j. 16.1.2016

<b>Zvýšenie, príp. zníženie ceny z dôvodu:</b> - x – bez zmeny zazmluvnenej ceny	
<b>Realizačná cena odovzdávaného diela</b> - cena podľa Zmluvy o dielo č. 122015	<b>182 414,40 EUR s DPH</b>
<b>Pri zvýšení realizačnej ceny o viac ako 10% oproti zmluve uviesť podrobne celkový vývoj ceny:</b> - x – bez zmeny ceny	
<b>Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce:</b> - lehota na realizáciu diela bola dodržaná -	
<b>Odchýlky od dokumentácie overené stavebným úradom a ich dôvody:</b> - x – bez zmeny	
<b>Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami:</b> Práce sú zhotovené v požadovanej kvalite a v súlade s normami.	
<b>Súpis zistených väd a nedorobkov:</b> Pri preberacom konaní neboli zistené žiadne vady a nedorobky	
<b>Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov:</b> V zmysle Zmluvy o dielo č. 122015 – č. XII.	
<b>Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky:</b> V zmysle Zmluvy o dielo č. 122015 – č. XII.	
<b>Dodatočné požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia:</b> V zmysle Zmluvy o dielo č. 122015 – č. IV.	
<b>Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku verejnej práce:</b> V zmysle Zmluvy o dielo č. 122015 – č. XI. a XII.	
<b>Ďalšie dohodnuté podmienky:</b> - neboli -	

<b>Údaje o prevzatí dokumentácie</b>	
<b>Doklady vydané v priebehu výstavby:</b>	
stavebný denník, fotodokumentácia z realizácie prác	
<b>Archívne údaje o dokumentácií:</b>	
Dokumentácia je uložená u objednávateľa na Obecnom úrade obce Liesek, užívateľ ju archivuje po dobu 10 rokov.	
<b>Úroky z omeškania</b> -X-	<b>Ku dňu začatia preberania</b> neboli vystavené faktúry.
<b>Záručná lehota (konečný dátum):</b>	
<b>60 mesiacov na STAVEBNÚ ČASŤ</b> od ukončenia preberacieho konania = do 26.4.2021	
<b>60 mesiacov na DODÁVKU SVIETIDIEL</b> od ukončenia preberacieho konania = do 26.4.2021	
<b>24 mesiacov NA TECHNOLOGICKÚ ČASŤ</b> od ukončenia preberacieho konania = do 26.4.2018	
<b>Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu:</b>	
Súpis vykonaných prác	
<b>Vyjadrenie účastníkov:</b>	
Dielo je prevedené v plnom rozsahu Zmluvy o dielo č. 122015 a v súlade s rozpočtom predmetného projektu. Zhotoviteľ – Eduard Bečka – ELMA, Bojná 108, 956 01 Bojná, dnešným dňom dielo odovzdáva objednávateľovi – obci Rastislavice, ktorá ho preberá do vlastníctva.	
<b>Dátum ukončenia preberacieho konania:</b>	
26.4.2016	

Názov	Meno a priezvisko	Funkcia	Potvrdenie
<b>Eduard Bečka - ELMA</b>	<b>Eduard Bečka</b>	<b>zhotoviteľ - živnostník</b>	
Stavbyvedúci – zhotoviteľ  Miroslav Adamčík	Miroslav Adamčík	stavbyvedúci pre zhotoviteľa	
<b>Zástupca stavebníka Obec Rastislavice</b>	<b>Miroslav Juhász</b>	<b>starosta obce</b>	
Rozdel'ovník  2 x obstarávateľ – Obec Rastislavice 2 x zhotoviteľ – Eduard Bečka - ELMA			