

## REFERENČNÝ LIST

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.  
Ul. 1. mája 721, 031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 31 563 732

Stavba: **Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň**  
  
201-00 Most na R2 nad cestou I/50 a Kocánskym potokom  
v km 0,300  
205-00 Most na R2 nad Slatinou v km 3,162

Miesto realizácie: Pstruša, Kriváň

Objednávateľ: Doprastav, a. s.  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
IČO: 31 333 320

Kontaktná osoba objednávateľa:  
(meno, priezvisko, telefón, e-mail) p. Ján Karásek, e-mail: jano.karasek@doprastav.sk

Termín realizácie: 05/2015 – 11/2016

Celková cena zákazky: 4 804 136,99 EUR bez DPH

Z toho: 201-00 3 183 972,10 EUR bez DPH  
205-00 1 567 771,23 EUR bez DPH

Úloha zhotoviteľa na realizácii diela: podzhotoviteľ

% podiel na zmluve: 100%

Stavbyvedúci počas realizácie zmluvy: Ing. Ivan Lozák

### Stručný popis zmluvy, diela:

#### **201-00 Most na R2 nad cestou I/50 a Kocánskym potokom v km 0,300**

Mostný objekt pozostáva z dvoch samostatných súbežných mostov vzájomne posunutých o 9,50m v smere staničenia. Nosná konštrukcia je dodatočne predpätá monolitická doska s konštantnou hrúbkou a obojstrannými konzolami. Spojitá konštrukcia má rozpätie jednotlivých poli 24,00+3x32,50+24,00 m a tvorí jeden dilatačný celok. Celková šírka mosta je 30,65m. Nosná konštrukcia staticky pôsobí ako päťpoľový spojitý staticky neurčitý nosník. Výška nosnej konštrukcie je 1,35m, šírka nosnej konštrukcie je 14,75m a dĺžka 147,20m.

**205-00 Most na R2 nad Slatinou v km 3,162**

Premostenie je riešené ako 3-poľová monolitická predpätá doska s obojstrannými konzolami s rozpätím jednotlivých poľí 21,0+28,0+21,0 m tak pre pravý ako i ľavý most. Celková šírka mosta je 27,7m. Konštrukcia je priamopásová konštantnej výšky 1,30m. Dĺžka mosta je 74,697 m, celková dĺžka nosnej konštrukcie je 72,346m.

Nosná konštrukcia staticky pôsobí ako trojpoľový spojitý predpätý nosník staticky neurčitý.

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že zhotoviteľ zrealizoval uvedenú stavbu (zmluvu), v súlade so Zmluvou o dielo, v zmluvných termínoch a zmluvnej cene, podľa schválenej projektovej dokumentácie, noriem, nariadení a požiadaviek investora stavby v požadovanej kvalite a danom rozsahu.

Údaje uvedené v tomto referenčnom liste sú pravdivé a správne.

V Bratislave, dňa 01.10.2020

Mgr. Roman Guniš  
člen predstavenstva  
Doprastav, a.s.

Ing. František Opekaják  
výrobný riaditeľ  
Doprastav, a.s.