

Príloha č. 3 – Časový harmonogram

Identifikácia/Název úlohu	Trvanie	Počet pracovníkov	Mesiac																											
			1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26	T27
1 Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK	150 dní		Zateplenie administratívnej budovy																											
2 Zariadenie staveniska	3 dni 2*		Zariadenie staveniska																											
3 Strešné konštrukcie	120 dní		Strešné konštrukcie																											
4 Búracie práce	60 dní 1-5*		Búracie práce																											
5 Dostavovacie práce	90 dní 1-6*		Dostavovacie práce																											
6 Fasádne konštrukcie	147 dní		Fasádne konštrukcie																											
7 Búracie práce	92 dní		Búracie práce																											
8 Demontáž zámočnických konštrukcií	30 dní 1-3*		Demontáž zámočnických konštrukcií																											
9 Vybúranie okapového chodníka v plnom rozsahu	7 dní 1-3*		Vybúranie okapového chodníka v plnom rozsahu																											
10 Vykop ryhy pre doteplenie základov	7 dní 1-3*		Vykop ryhy pre doteplenie základov																											
11 Demontáž exteriérového obkladu a strhnutie pôvodnej fasádnej omietky po úroveň výplňového muriva/prefabrikátu	70 dní 1-5*		Demontáž exteriérového obkladu a strhnutie pôvodnej fasádnej omietky po úroveň výplňového muriva/prefabrikátu																											
12 Dostavovacie práce	136 dní		Dostavovacie práce																											
13 Zateplenie základov	7 dní 1-3*		Zateplenie základov																											
14 Zateplenie fasády	95 dní 1-10*		Zateplenie fasády																											
15 Montáž svetidiel	5 dní 1-3*		Montáž svetidiel																											
16 Montáž zámočnických konštrukcií	30 dní 1-3*		Montáž zámočnických konštrukcií																											
17 Realizácia uzemnenia	7 dní 1-3*		Realizácia uzemnenia																											
18 Realizácia zavlažovacieho systému	14 dní 1-3*		Realizácia zavlažovacieho systému																											
19 Realizácia nového okapového chodníka	6 dní 1-4*		Realizácia nového okapového chodníka																											
20 Sadové úpravy	6 dní 1-3*		Sadové úpravy																											
21																														
22																														

* počet pracovníkov bude nasadený podľa aktuálnej situácie pri realizácii diela a dodržanie termínov v zmysle predloženej harmonogramu

* počet pracovníkov bude nasadený podľa aktuálnej situácie pri realizácii diela a dodržanie termínov v zmysle predloženej harmonogramu