

**ZOZNAM STAVIEB V ROKU 2018**

| Rok.                 | P. č. | Názov stavby   | Objednávateľ  | Kontaktná osoba  | Termin realizácie        | Cena bez DPH |            | Popis prác  |
|----------------------|-------|--|---|--|--------------------------|--------------|------------|---|
|                      |       |  |   | email, tel. číslo  |                          | od - do      | v EUR      |   |
| 2018                 | 1     | OBNOVA CHODNÍKA CINTORÍN MARIÁNSKA ULICA, PRIEVIDZA                                      | M-SILNICE SK s.r.o.<br>Kysucká cesta3, 010 01 Žilina                          | Ing. Milan Čuraj PhD.<br>Milan.curaj@msilnice.sk<br>0907174872                                     | 30.7.2018<br>17.9.2018   |              | 53 332,98  | Zrealizovaná vnútroareálová komunikácia šírky 3 m dĺžky 200 m, z dlažby hr. 8 cm. Práce zahŕňali vápennú stabilizáciu plochy o hrúbke 250mm, dve vrstvy štrkodrvy o hrúbke 250 mm a 180mm. Trativodu o dĺžke 200m, opravu vstupnej brány  |
| 2018                 | 2     | Parkovisko pre OU a kostol   | Obec Žaškov, Hlavná 112/106,<br>027 21 Žaškov                                 | Milan Pavlovčík,<br>starosta.zaskov@dkubin.sk,<br>0903552615                                       | 11.06.2018<br>30.7.2018  |              | 46 791,12  | Zrealizovanie 700 m2 asfaltového parkoviska, 50 m chodníka z dlažby, Prieput DN 1000 15m, Výmena podložia.  |
| 2018                 | 3     | Parkovacie plochy Slnčná   | Mesto Ružomberok, Námestie<br>A.Hlinku 1,<br>034 01 Ružomberok                | Ing. Pavol Dobrodej, 044/431 44 27,<br>dobrodej@ruzomberok.sk                                      | 26.04.2018<br>04.07.2018 |              | 28 047,27  | V rámci stavby bolo zrealizovaných 257 m2 spevnenej plochy zo zámkovej dlažby, násyp terénu 160m3, podkladné vrstvy zo štrkodrvy o hrúbke 17 cm a podkladná vrstva CBGM 8/10 o hrúbke 14 cm. Zhotovenie izolačnej vrstvy z folie HDPE 1 mm a ochrannej geotextílie zaústenej prostredníctvom trativodu do uličnej vpuste a vsakovacej šachty o premere 1 m avýške 2,15 m. Vybudovanie monolitického oporného múra o dĺžke 20,5 m a výške 1,8-1,9 m a oporného múra o dĺžke 14,5 m a výške 1,3 m s dodaním ocelového zábradlia o dĺžke 20,5 m. Dodávka dopravnéhoznačenia vodorovného aj zvislého. |
| 2018                 | 4     | Revitalizácia mestského cintorína - III etapa  | Mesto Ružomberok, Námestie<br>A.Hlinku 1,<br>034 01 Ružomberok                | Ing. Pavol Dobrodej, 044/431 44 27,<br>dobrodej@ruzomberok.sk                                      | 24.7.2018<br>21.09.2018  |              | 31 490,07  | V rámci stavby bolo zrealizovaných 405 m2 spevnenej plochy zo zámkovej dlažby, podkladné vrstvy zo štrkodrvy o hrúbke 15 cm a podkladná vrstva CBGM 8/10 o hrúbke 15 cm. Vybudovanie monolitického bezberierového prístupu s dodávkou nerezových madiel a zábradlí.   |
| 2018                 | 5     | Revitalizácia vnútroblok - Viatora, Šrobára, Dúbravca, Moyzesa                           | Mesto Ružomberok, Námestie<br>A.Hlinku 1,<br>034 01 Ružomberok                | Ing. Pavol Dobrodej, 044/431 44 27,<br>dobrodej@ruzomberok.sk                                      | 4.10.2018<br>30.11.2018  |              | 25 909,35  | V rámci stavby bolo zrealizovaných 480 m2 spevnenej asfaltovej plochy , 30 m2 dlažobnej plochy, podkladné vrstvy zo štrkodrvy o hrúbke 20 cm a podkladná vrstva CBGM 8/10 o hrúbke 10 cm. Zhotovenie daždovej kanalizácie z vybudovaním 2 uličných vpustí a 2 vsakovacích šachiet. Dodávka zvislého dopravného značenia. Osadenie mobiliáru   |
| 2018                 | 6     | Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok I.                             | Mesto Ružomberok, Námestie<br>A.Hlinku 1,<br>034 01 Ružomberok                | Ing. Pavol Dobrodej, 044/431 44 27,<br>dobrodej@ruzomberok.sk                                      | 01.08.2018<br>31.10.2018 |              | 122 338,79 | V rámci stavby bola vyburaná stará plocha kompostárne vrátene železobetonových stien a betonovej plochy o výmere cc 400m2. Následne bolo zrealizovaných cca 300 m2 železobetonových betonových plôch a železobetonových základov pre steny kompostovacích boxov, zrealizované odvodnenie svahu, vybudovanie 300 m oplatenie o výške 2 m. Zrealizovanie prípravy pre rozvody NN a slaboprúd, príprava pre bleskozvod.  |
| 2018                 | 7     | SO 02, Podlaha pod strojnotechnologickú časť technológie na zhodnocovanie BRO            | REDOX, REDOX, s.r.o., A. S.<br>Jegorova 2, 984 01                             | p .Milan Gaspar, gaspar@redox.sk<br>+421 907 811 625   | 7.11.2018<br>30.11.2018  |              | 59 277,56  | V rámci stavby bola zrealizovaná monolitická betonová konštrukcia stien o dĺžke 55 m, výške steny 4,5 m a hrúbke 25 cm. a železobetonová doska o hrúbke 27 cm a plošnej výmere 230 m2.  |
| 2018                 | 8     | Rekonštrukcia mostného objektu č.2329-003 most cez potok Paludzianka v k.ú. Obce Lazisko | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja , M.<br>Rázusa 104, 010 01 Žilina | Technický dozor, Investora, Ing.<br>Omasta Ján,<br>tsulm.sczsklm@vuczilina.sk, +421<br>915 919 720 | 09.07.2018<br>28.09.2018 |              | 14 954,63  | V rámci stavby bola zrealizovaná sanácia mostného objektu. Podbetonovanie spodnej stavby, ktorá bola degradovaná pôsobením vodného toku. Vybúranie mostných ríms a zvodidiel a realizácia nových mostných ríms a zábradlí. Výmena izolácie pod rímou a realizácia asfaltového krytu na moste.   |
| 2018                 | 9     | Chodník Karola Sidora  | Mesto Ružomberok, Námestie<br>A.Hlinku 1,<br>034 01 Ružomberok                | Ing. Pavol Dobrodej, 044/431 44 27,<br>dobrodej@ruzomberok.sk                                      | 26.04.2018<br>04.07.2018 |              | 33236,07   | V rámci výstavby bol budovaný dláždený chodník o plošnej výmere 400m2, s vybudovaním podkladných vrstiev so štrkodrvy a CBGM 5/6 o šírke cca 2m.  |
| CELKOM v EUR bez DPH |       |  |   |  |                          |              | 354 094,50 |   |
| CELKOM v EUR s DPH   |       |  |   |  |                          |              | 424 913,40 |   |

.....  
Ing. Martin Bella  
PMR STAVBY s.r.o.  
konateľ spoločnosti