

# Harmonogram stavby "Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v re

Kód položky	Mesiac		Apríl 2024						
	Týždeň		14. T	15. T	16. T	17. T	18. T	19. T	
	Popis	Množstvo							
	<b>Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Orava</b>	<b>0,000</b>							
<b>SO 01</b>	<b>Zosilnenie povrchu cesty III/2305 v k.ú. Zábiedovo</b>	<b>0,000</b>							
	Frézovanie asf. krytu hr. 0 až 50 mm (0,127 t/m2)	7 547,000							
	Búranie zvyškov asfaltu po frézovaní okolo obrubníkov, uličných vpustov,	10,000							
	Lokálne vyspravenie povrchu, podrovnávka ( AC 11 O II) v množstve ( 0,035t/m2 )	150,000							
	Postrek spojovací PS/EK 0,5 kg/m2	7 557,000							
	Asfaltový betón AC 11 O 50/70; II; 50 mm	7 557,000							
	Trvalopružná asfaltová zálievka so zarezaním	1 320,000							
	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125	1 145,000							
	Zabezpečenie DDZ pre realizáciu stavby	1,000							
	Odvoz a doprava vyfrézovaného materiálu na skládku SC ŽSK, Závod Orava do	959,740							
<b>SO 02</b>	<b>Zosilnenie povrchu cesty III/2286 v k.ú. Klin</b>	<b>0,000</b>							
	Frézovanie asf. krytu hr. 0 až 50 mm (0,127 t/m2)	9 798,000							
	Búranie zvyškov asfaltu po frézovaní okolo obrubníkov, uličných vpustov,	138,000							
	Lokálne vyspravenie povrchu, podrovnávka ( AC 11 O II) v množstve ( 0,035t/m2 )	210,000							
	Postrek spojovací PS/EK 0,5 kg/m2	9 936,000							
	Asfaltový betón AC 11 O 50/70; II; 50 mm	9 936,000							
	Trvalopružná asfaltová zálievka so zarezaním	1 620,000							
	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125	1 380,000							
	Výšková úprava uličných vpustí	1,000							
	Výšková úprava vodovodných uzáverov	11,000							
	Výšková úprava kanalizačných poklopov	31,000							
	Zabezpečenie DDZ pre realizáciu stavby	1,000							
	Odvoz a doprava vyfrézovaného materiálu na skládku SC ŽSK, Závod Orava do	1 261,870							
<b>SO 03</b>	<b>Zosilnenie povrchu cesty III/2270 v k.ú. Zákamenné - Novot'</b>	<b>0,000</b>							
	Frézovanie asf. krytu hr. 0 až 50 mm (0,127 t/m2)	8 542,000							
	Búranie zvyškov asfaltu po frézovaní okolo obrubníkov, uličných vpustov,	30,000							
	Lokálne vyspravenie povrchu, podrovnávka ( AC 11 O II) v množstve ( 0,035t/m2 )	150,000							
	Postrek spojovací PS/EK 0,5 kg/m2	8 572,000							
	Asfaltový betón AC 11 O 50/70; II; 50 mm	8 572,000							

	Trvalopružná asfaltová zálievka so zarezaním	1 260,000																	
	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125	1 195,000																	
	Zabezpečenie DDZ pre realizáciu stavby	1,000																	
	Odvoz a doprava vyfrézovaného materiálu na skládku SC ŽSK, Závod Orava do	1 088,000																	
SO 04	Úprava poškodenej cestnej priekopy na ceste III/2312 v k.ú. Habovka	0,000																	
	Zemné práce	0,000																	
	Základy	0,000																	
	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000																	
	Vodorovné konštrukcie	0,000																	
	Komunikácie	0,000																	
	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	0,000																	
	Rúrové vedenie	0,000																	
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie	0,000																	
	VRN - dopravné označenie na stavenisku	0,000																	
SO 05	Modernizácia cesty III/2274 v k.ú. Mútne	0,000																	
	Frézovanie asf. krytu hr. 0 až 50 mm (0,127 t/m2)	4 916,000																	
	Búranie zvyškov asfaltu po frézovaní okolo obrubníkov, uličných vpustov,	25,000																	
	Lokálne vyspravenie povrchu, podrovnávka ( AC 11 O II) v množstve ( 0,035t/m2 )	170,000																	
	Postrek spojovací PS/EK 0,5 kg/m2	4 941,000																	
	Asfaltový betón AC 11 O 50/70; II; 50 mm	4 941,000																	
	Trvalopružná asfaltová zálievka so zarezaním	850,000																	
	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125	810,000																	
	Výšková úprava uličných vpustí	2,000																	
	Výšková úprava vodovodných uzáverov	13,000																	
	Zabezpečenie DDZ pre realizáciu stavby	1,000																	
	Odvoz a doprava vyfrézovaného materiálu na skládku SC ŽSK, Závod Orava do	627,510																	
SO 06	Modernizácia cesty III/2246 v k.ú. Dolný Kubín - časť Mokrad' - etapa II.	0,000																	
	Frézovanie asf. krytu hr. 0 až 50 mm (0,127 t/m2)	10 468,000																	
	Lokálne vyspravenie povrchu, podrovnávka ( AC 11 O II) v množstve ( 0,035t/m2 )	150,000																	
	Postrek spojovací PS/EK 0,5 kg/m2	10 468,000																	
	Asfaltový betón AC 11 O 50/70; II; 50 mm	10 468,000																	
	Trvalopružná asfaltová zálievka so zarezaním	1 700,000																	
	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125	1 240,000																	
	Zabezpečenie DDZ pre realizáciu stavby	1,000																	
	Odvoz a doprava vyfrézovaného materiálu na skládku SC ŽSK, Závod Orava do	1 329,440																	
SO 07	Modernizácia cesty III/2263 v k.ú. Poruba - Gäcel'	0,000																	
	Frézovanie asf. krytu hr. 0 až 50 mm (0,127 t/m2)	7 729,000																	

[illegible]

## gióne Orava"

[illegible]



