



# **PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVEBNÉHO ÚSEKU STAVBY**

<b>Objednávateľ (název a sídlo):</b>  <b>Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Jesenná 14 080 05 Prešov</b>	<b>Rekonštrukcia priepustu na ceste III/067016 v obci Kravany - sanácia nestabilného stavu pôvodnej klenby priepustu</b>	<b>Číslo protokolu:</b>  <b>009.2015/02</b>														
<b>Dátum začatia preberacieho konania:</b>  <b>14.12.2015</b>	<b>Poradové číslo a názov stavebného úseku:</b>  <b>Rekonštrukcia priepustu na ceste III/067016 v obci Kravany - sanácia nestabilného stavu pôvodnej klenby priepustu</b>															
<b>č. zmluvy o dielo zhotoviteľa:</b> <b>009.2015/02</b>		<b>č. zmluvy o dielo objednávateľa:</b> <b>40-4300/24PRK/2015</b>														
<b>Popis vykonaných prác:</b>  Búranie kamenného muřiva, MC, v odkopávkach Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny Konštrukcie základové z betónu železového s výstuřžou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C25/30 Mostné piliere z prostého betónu tr C 25/30 Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm Podklad z kameniva obaleného asfaltom, po zhutnení hr. 100 mm		<b>Množstvo:</b>  <table style="width: 100%;"> <tr><td>m³</td><td style="text-align: right;">43,712</td></tr> <tr><td>m³</td><td style="text-align: right;">68,000</td></tr> <tr><td>m³</td><td style="text-align: right;">15,700</td></tr> <tr><td>m³</td><td style="text-align: right;">24,620</td></tr> <tr><td>m²</td><td style="text-align: right;">10,040</td></tr> <tr><td>m²</td><td style="text-align: right;">42,000</td></tr> <tr><td>m²</td><td style="text-align: right;">42,000</td></tr> </table>	m³	43,712	m³	68,000	m³	15,700	m³	24,620	m²	10,040	m²	42,000	m²	42,000
m³	43,712															
m³	68,000															
m³	15,700															
m³	24,620															
m²	10,040															
m²	42,000															
m²	42,000															
<b>Zhotoviteľ:</b>  <b>Dopravné staviteľ'stvo Bardejov, s.r.o. Štefánikova 789 085 01 Bardejov</b>		<b>Zodpovedný stavbyvedúci:</b>  <b>Bc. Martin Rákoci</b>														
<b>Poddodávateľ :</b>    																
<b>Technický dozor objednávateľa:</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span><b>Ing. Roman Bednár</b></span> </div>																
<b>Dátum odovzdania staveniska:</b>  <b>18.11.2015</b>	<b>Dátum skutočného začatia prác:</b>  <b>9.11.2015</b>	<b>Dátum ukončenia prác:</b>  <b>14.12.2015</b>														

Cena stavebného objektu (úseku) podľa zmluvy o dielo a dodatkov vrátane DPH (€): 29 720,21 €				
Fakturovaná suma ku dňu preberacieho konania vrátane DPH (€): 29 720,21 €				
Odchýlky od zmluvy o dielo:				
Popis a zdôvodnenie			Výmera	
žiadne nie sú				
Súpis väd nedorobkov zrejmých pri odovzdávaní a prevzatí:				
Popis			Výmera	
žiadne nie sú				
Lehoty o odstránení nedorobkov:				
bez nedorobkov				
Zoznam osvedčení a certifikátov, ktoré sú súčasťou protokolu:				
Elaborát kvality stavby Porealizačné zameranie				
Vyjadrenia účastníkov konania:				
Účastníci konania:			Dátum ukončenia preberacieho konania:	
			14.12.2015	
<b>Zástupcovia zhotoviteľa:</b>	Dopravné stavitelstvo Bardejov, s.r.o. Štefánikova 789 085 01 Bardejov	<b>Mená a priezviská</b> Slavomír Kyjak  Bc. Martin Rákoci	<b>Funkcie</b> konateľ spoločnosti  stavbyvedúci	<b>Podpisy</b> 
<b>Zástupcovia objednávateľa:</b>	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	Ing. Marián Barilla	riaditeľ SÚC PSK oblasť Poprad	
<b>Technický dozor</b>	Správa a údržba ciest PSK, oblasť Poprad Kukučínová 20 058 01 Poprad	Ing. Roman Bednár	vedúci strediska Poprad	