

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Nevidzany 1. Etapa"

Popis	Mesiac							Jún 201
	Týždeň							23. T
	Deň							1
	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]	Množstvo	Časová náročnosť	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Nevidzany 1. Etapa		01.06.2016	01.06.2016	0,99	60 690,36	0,000	7,95	
SO 01.2 Hlavná ulica 1. a 2. časť		01.06.2016	01.06.2016	0,99	60 690,36	0,000	7,95	
Práce a dodávky HSV		01.06.2016	01.06.2016	0,99	60 690,36	0,000	7,95	
Zemné práce		01.06.2016	01.06.2016	0,29	8 840,57	0,000	2,28	
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 30-40 mm, -0,10200t	m2	01.06.2016	01.06.2016	0,06	1 320,00	330,000	0,44	
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek. hr. 30-40 mm, -0,10200t	m2	01.06.2016	01.06.2016	0,29	6 840,00	1 710,000	2,28	
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	01.06.2016	01.06.2016	0,01	268,45	103,250	0,09	
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	01.06.2016	01.06.2016	0,00	82,60	103,250	0,03	
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 6000 m	m3	01.06.2016	01.06.2016	0,01	184,82	51,625	0,06	
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	01.06.2016	01.06.2016	0,00	46,98	51,625	0,02	
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	01.06.2016	01.06.2016	0,00	38,72	51,625	0,01	
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	01.06.2016	01.06.2016	0,00	59,00	147,500	0,02	
Komunikácie		01.06.2016	01.06.2016	0,99	48 350,08	0,000	7,95	
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	01.06.2016	01.06.2016	0,15	3 697,50	493,000	1,23	
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	01.06.2016	01.06.2016	0,03	616,25	493,000	0,21	
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	01.06.2016	01.06.2016	0,05	1 097,33	2 385,500	0,37	
Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubnozrnný AC 16 (ABH) hr.40 mm	m2	01.06.2016	01.06.2016	0,80	19 084,00	2 385,500	6,36	
Betón asfaltový po zhutnení II. tr. lôžkový (ABL) hr. 50 mm	m2	01.06.2016	01.06.2016	0,99	23 855,00	2 385,500	7,95	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		01.06.2016	01.06.2016	0,08	3 499,71	0,000	0,61	
Provizórne dopravné značenie - cena za celý komplet	ks	01.06.2016	01.06.2016	0,01	150,00	1,000	0,05	
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	01.06.2016	01.06.2016	0,00	40,80	2 040,000	0,01	
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	01.06.2016	01.06.2016	0,01	291,31	208,080	0,10	

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	01.06.2016	01.06.2016	0,01	343,33	1 040,400	0,11	
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	01.06.2016	01.06.2016	0,03	832,32	208,080	0,28	
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	01.06.2016	01.06.2016	0,08	1 841,95	969,445	0,61	

