

TECHNICKÁ SPRÁVA
BÚRACIE PRÁCE

REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE A PRÍSTAVBA
SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA

MIESTO STAVBY:

LEVICE

Katastrálne územie: **Levice**

Číslo parcely: 2129/1, 2129/2

INVESTOR:

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Rázusova 2A

945 01 Nitra

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. ARCH. RODERIK BALTAZÁR

VYPRACOVAL:

ING. ARCH. JURAJ ĎURÍK, ING. ARCH. LUCIA ĎURÍKOVÁ,

ING. ARCH. KATARÍNA KLINČOKOVÁ

BÚRACIE PRÁCE

V prvej etape projektu bude realizovaný objekt SO.01 (rekonštrukcia existujúcej telocvične s existujúcim zázemím) a časť objektu SO.02 – časť zázemia (s prislúchajúcimi profesiami SO.04-SO.06). Ostatné časti (časť telocvične objektu SO.02 a SO.03) budú realizované neskôr.

Uvedené búracie práce zahŕňajú búracie práce spolu oboch etáp !!!

V okolitom priestore sa nenachádza v susedstve žiadna plánovaná stavba, s ktorou by bolo treba koordinovať búracie práce. Začatie a ukončenie búracích prác spresní stavebník. Pred začatím realizácie stavby realizátor stavby predloží harmonogram postupu prác, ktoré bude vykonávať. Búracie práce budú zahŕňať odstránenie vymenovaných objektov a plôch do určenej hĺbky. Búracie práce sa začnú vykonávať až po oplotení staveniska. Budú sa vykonávať strojovo alebo ručne.

Investor stavby, prípadne realizátor je povinný zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu podzemných vôd, vodných zdrojov a v plnom rozsahu rešpektovali zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Odpady vznikajúce pri výstavbe budú riešené investorom alebo dodávateľom stavby priebežne tak ako budú vznikaf. Likvidácia odpadov bude investorom zmluvne dohodnutá s dotknutými organizáciami. Všetky odpady budú zhromažďované vo vymedzenom priestore vo vhodných, prípadne predpísaných nádobách. Odpady budú zneškodňované oprávnenou organizáciou, v súlade s požiadavkami právnych predpisov o odpadovom hospodárstve.

Prebytočná zemina bude uskladnená a použitá na terénne úpravy v danom území. Stavebná suť z odkopávky bude odvezená na skládku určenú mestom.

Existujúce spevnené betónové a asfaltové plochy môžu byť využité pre potreby zariadenia staveniska a potreby technologických procesov stavby.

Existujúce oplotenie z ulice Palackého bude použité počas stavby ako oplotenie staveniska.

Na riešenom území sa odstránia nasledovné objekty a plochy:

• ODSTRÁNENIE ASFALTOVEJ PLOCHY DO HĽBKY CCA 0,25m	1189,09 m ²
• ODSTRÁNENIE BETÓNOVEJ PLOCHY DO HĽBKY CCA 0,25m	135,43 m ²
• ODSTRÁNENIE TRÁVNATEJ PLOCHY DO HĽBKY CCA 0,3m	249,84 m ²
• ODSTRÁNENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE BASKETBALOVÉHO KOŠA	2 ks
• ODSTRÁNENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE TRIBÚNY	2 ks
• ODSTRÁNENIE FUTBALOVÝCH BRÁN	2 ks
• ODSTRÁNENIE OPLOTENIA: OCEĽOVÉ STÍPIKY A PLETIVO, VÝŠKA 1,5m	53,4m
BETÓNOVÉHO MÚRIKA VÝŠKY 0,5m	5,34 m ³
ZÁKLAD BETÓNOVÉHO MÚRIKA	17 m ³
• ODSTRÁNENIE OCEĽOVEJ BRÁNY 4,4 x 2 m	1ks
• ODSTRÁNENIE ČASTI BETÓNOVÉHO MÚRIKA SO ZÁKLADOM	1m ³
• PREKLÁDKA INŽINIERSKÝCH SIETÍ	
• PREKLÁDKA PLYNOVÉHO VEDENIA NA FASÁDE	7,3m

VYPRACOVALI: ING.ARCH. JURAJ ĎURÍK
ING.ARCH.LUCIA ĎURÍKOVÁ
ING.ARCH. KATARÍNA KLINČOKOVÁ, 10/2018