

Záznam z terénnej obhliadky

Dátum: 14.10.2022

Lokalita: dolné Vojčianske rameno, Dobrohošť

Obsah stretnutia: Bola zrealizovaná spoločná obhliadka lokality a konkrétnych miest určených pre stavebné práce. Počas stretnutia boli vznesené nasledovné otázky.

1.V projektovej dokumentácii je nesúlady v počte oceľových štetovnic umiestnených v okolí stavebných objektov č. 101 a 102. V o výkaze výmer sa počíta s dvomi oceľovými štetovnicami v hornej aj dolnej časti vetvy A, avšak zakreslené sú len nad stavebným objektom č. 102 (priepust A2) a pod stavebným objektom č. 101 (vetva A). Po správnoti majú byť umiestnené oceľové štetovnice nad aj pod každým z týchto objektov, tak ako je správne uvedené vo výkaze výmer projektu

2.Vo výkaze výmer je chybné uvedenie ceny za oceľové štetovnice – keďže tu nie je uvedená položka vyberanie. Predmetom necenenia má byť ich zabaranie pred a následne aj vytiahnutie po prebehnutí prác. Oceľové štetovnice nezostávajú po ukončení prác na stavenisku. Toto je potrebné zohľadniť v rozpočte.

3.Vo výkaze výmer pre stavebné objekty č. 102 a č. 106 je chybné uvedenie počtu priepustov 29, správny údaj je 27 priepustov, v súlade s technickou správou (7 x 9 rámových priepustov).

4.Potenciálni uchádzači sa dopytovali, kto zabezpečí vyznačovanie ťažby drevín. Vyznačovanie ťažby drevín bude v režii obstarávateľa, ktorý už podnikol predbežné kroky – inventarizáciu a predbežné zameranie.

5.Kam sa bude odvážať materiál zo staveniska? Zatiaľ nie je určená konkrétna skládka, časť vyťaženého materiálu sa použije na spevnenie brodu, zvyšný nevyužitý materiál náleží realizátorovi prác odviezť na skládku, čo najbližšie k miestu realizácie prác do vzdialenosti do 20 km.

6.Nosnosť prefabrikátov v technickej správe nie je v súlade s nosnosťou uvedenou vo výkaze výmer. Správny údaj ohľadom požadovanej nosnosti je uvedený vo výkaze výmer t. j. Qik 300 kN

Vzhľadom na otázky a nezrovnalosti sa obstarávateľ rozhodol predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk a upraví sporné položky v o výkaze výmer. Technickú dokumentáciu nebude nutné meniť, obstarávateľ doplní detailné vysvetlenie.