

Kanalizácia a ČOV Nový Život



Informácie k projektu

Stavba

Ulica/orientačné č.	Nový Život
PSČ/obec	93038 Nový Život
Krajina	SK
Uzavretie zmluvy	22.01.2020
Začiatok výstavby	03.03.2020
Koniec výstavby	16.04.2021
Dátum prevzatia	23.04.2021
Miera dokončenia	100 %
Finančný objem	3.974.843,32 EUR netto

Objednávateľ

Obec Nový Život	
Ulica/orientačné č.	Eliášovce 55
PSČ/obec	930 38 Nový Život
Krajina	SK
Kontakt	JUDr. Tibor Feher
Telefón	+421-31-569 24 73
Mobil	+421 918 574 678
Fax	
E-mail	novyzivot@novyzivot.sk

Účastníci projektu

Projektant

Akvamont	
Ulica/orientačné č.	Letišná ul. 319/61
PSČ/obec	929 01 Dunajská STreda
Krajina	SK
Kontakt	Ing. Peter Elek
Telefón	+421 (0) 31/552 42 96
Mobil	
Fax	+421 (0) 31/551 59 13
E-mail	akvamont@akvamont.sk

Stavebný dozor

Miroslav Petrovic s.r.o.	
Ulica/orientačné č.	Obycká 7/99
PSČ/obec	951 93 Machulince
Krajina	SK
Kontakt	Ing. Miroslav Petrovic
Telefón	+421 (0)
Mobil	+421 (0)
Fax	+421 (0)
E-mail	alain.delon@muster.sk

Zhotoviteľ

PORR s.r.o.
Vodohospodárske stavby

45,00%
55,00%

Kanalizácia a ČOV Nový Život



Rozsah výkonov:

Opis projektu:

Výstavba gravitačnej kanalizácie a výtlačného potrubia v dĺžke 8671 m, čerpacích staníc a domových prípojk. Prestavba existujúcej čističky odpadových vôd pre kapacitu 2900 obyvateľov, výstavba novej prevzdušňovacej nádrže a s tým súvisiace stavebné práce. Nová pokládka asfaltu existujúcich ciest.

Technické údaje

-Gravitačná kanalizácia: PVC

DN 300: 4.454 m

DN 400: 1.457 m

-Domové prípojky: DN 150: 2.298 m(383 ks), z toho bezvýkopovou metódou: 630 m

-Výtlačné potrubie: HDPE

DN 110: 2.760,6 m

Čerpacie stanice 5 ks, železobetónový prefabrikát: 2,74 x 1,74 x 2,10m

Čistička odpadových vôd:

Prevzdušňovacia nádrž (3x11,7x4,6 V=162,5m³) (2.900 obyvateľov)

Dosadzovacia nádrž: rozmery 3x11,7x4,6 m

Technologické vybavenie: ČS 5 ks, Kompletná nová

technológia čistenia a intenzifikácie ČOV

Stavebná elektroinštalácia + PS 02 Meranie a regulácia

Drobné stavebné úpravy prevádzkovej budovy

Terénne úpravy a oplatenie

Zemné práce [m³]: 22.335

Komunikácie: pokládka asfaltu: 24.413 m²

Časti stavby:

Kanalizácia: gravitačná: 2.574.649,53 Euro

Kanalizácia : výtlačné potrubie: 172.176,92 Euro

Čerpacie stanice : 174.541,73 Euro

ČOV: 936.025,99 Euro

Personál

Projektový vedúci	Milan Bilec
Stavbyvedúci	Jozef Vraštiak
Majster	Jozef Bednár

	interne	externe
Priemerný počet THP-pracovníkov	3	1
Priemerný počet robotníkov	10	25

Zmluvné podklady

Druh zmluvy	Jednotkové ceny
-------------	-----------------

Zmluvné normy:	EU normy
----------------	----------

Objednávateľ potvrdzuje, že zhotoviteľ riadne a odborne zrealizoval práce kvalitne a v súlade so zmluvnými podmienkami.

Nový Život, 10.11.2021

Miesto, dátum

OBEC NOVÝ ŽIVOT

Obecný úrad

Eliašovce 55

Pečiatka a podpis **930 38 Nový Život**
JUDr. Tibor Fehér

Meno a priezvisko