

Faktúra v EUR č. 20140702

Dodávateľ:

Š&L stav s.r.o. Nám.M.Pajdušáka 4/269 05311 Smižany

Nám.M.Pajdušáka 4/269

05311 Smižany

Banka : ČSOB

Číslo účtu : 4016077334/7500

IBAN : SK7275000000004016077334 BIC :

IČO : 36581305 DIČ : 2021854802

IČ DPH : SK 2021854802 Forma úhrady : prevodným príkazom

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v
Košice, v oddieli s.r.o., vložka číslo: 15109/V

Odberateľ:

Obec Jánovce

Obecný úrad Jánovce 248

05913 Jánovce

IČO : 00326259

DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia faktúry : 16.09.2014

Dátum splatnosti : 30.10.2014

Dátum dodania služby: 31.08.2014

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 5.6.2014 stavebné práce podľa priloženého súpisu
vykonaných prác a dodávok.

	Základ dane	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z :	63 990,30	12 798,06	76 788,36 EUR

K úhrade celkom :

76 788,36 EUR

odberateľ, obstarávateľ :

dátum :

podpis :

pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum :



podpis :

pečiatka :


Nám. M. Pajdušáka 4/269, 05311 Smižany
IČO: 36581305 IČ DPH: SK2021854802

Krycí list splátky v EUR za období

Š&L stav, s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia základnej školy v obci Jánovce, I. etapa						
Objekt : Základná škola - Jánovce						
Časť : Hrubá stavba + búracie práce						
JKSO :		Miesto :		Zmluva č. : Dňa : 31.08.2014		
Odberateľ : Obec Jánovce		IČO : 00326259		DIČ :		
05913 Jánovce , Obecný úrad Jánovce 248				IČ DPH :		
Dodávateľ : Š&L stav s.r.o. Nám.M.Pajdušáka 4/269 05311 Smižany		IČO : 36581305		DIČ : 2021854802		
05311 Smižany , Nám.M.Pajdušáka 4/269				IČ DPH : SK 2021854802		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		76 788 EUR za M3 OP		1 M 76 788 EUR za M		
1 M2 ZP		76 788 EUR za M2 ZP				
1 M2 UP		76 788 EUR za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady	
1	HSV :	20 532,93	69,26	20 602,19	6 Práce nadčas	
2	PSV :	22 421,32	20 966,79	43 388,11	7 Murárske výpomocy	
3	MCE :				8 Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9	
5	Súčet :	42 954,25	21 036,05	63 990,30	10 Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia stavy				D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :
Rozpočet :		Spracoval :		E Celkové náklady :		
projektant, rozpočtár, cenár :				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 63 990,30		
Dátum :				22 DPH 20 % z : 63 990,30 12 798,06		
Pečiatka :				23		
Podpis :				24 Súčet riadkov 21 až 23 : 76 788,36		
				F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum : 16.9.2014		
Pečiatka :				Pečiatka : 		
Podpis :				Podpis : 		

Odberaťel: Obec Jánovce

Dodávateľ: Š&L stav s.r.o. Nám.M.Pajčiúšáka 4769 05311 Smižany

Projektant:

Stavba: Rekonštrukcia základnej školy v obci Jánovce, I. etapa

Objekt: Základná škola - Jánovce

Časť: Hrubá stavba + búracie práce

JKSO:

Dátum: 31.08.2014

Spracoval:

Rekapitulácia vykonaných prác v EUR


Š&L stav, s.r.o.

	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE		75,58	75,58				0,11
2 - ZÁKLADY		237,03	237,03				0,37
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		5 768,61	5 699,35	69,26			9,01
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		11 077,62	11 077,62				17,31
6 - ÚPRAVY PLOCH, PODLAHY, VÝPLNE		231,58	231,58				0,36
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		3 211,77	3 211,77				5,01
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	20 602,19	20 532,93	69,26			
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
712 - Pevňacie krytiny		2 503,95	1 095,21	1 408,74			3,91
713 - Izolačné lepené		6 197,51	945,07	5 252,44			9,68
71 - IZOLÁCIE		8 701,46	2 040,28	6 661,18			13,59
762 - Konštrukcie tesárske		10 613,95	6 455,27	4 158,68			16,58
763 - Konštrukcie - drevosťavby		3 053,50	3 053,50				4,77
764 - Konštrukcie klamplárske		5 774,36	5 774,36				9,02
765 - Krytiny tvrdé		474,30	474,30				0,74
766 - Konštrukcie stolárske		4 384,13	579,23	3 804,90			6,85
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		8 469,50	2 127,47	6 342,03			13,23
76 - KONŠTRUKCIE		32 769,74	18 464,13	14 305,61			51,21
783 - Nátery		1 916,91	1 916,91				2,99

Rekapitulácia vykonaných prác v EUR

Š&L slav, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 916,91	1 916,91				2,99
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	43 388,11	22 421,32	20 966,79			
Za súbor celkom :	63 990,30	42 954,25	21 036,05			



 Nám. M. Pajdušáka 4/269 05311 Smržany

 IČO 39581305 / IČ DPH SK2021854802

Odberateľ : Obec Jánovce

Dodávateľ : Š&L stav s.r.o. Nám.M.Pajdušáka 4/269 05311 Smižany

Projektant :

Stavba : Rekonštrukcia základnej školy v obci Jánovce, I. etapa

Objekt : Základná škola - Jánovce

Časť : Hrubá stavba + búracie práce

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	3,144	m3	22,17	69,70	
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	3,144	m3	1,24	3,90	
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	3,144	m3	0,63	1,98	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	75,58	EUR		75,58	
		2 - ZÁKLADY					
4	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.B15(C 12/15)	3,144	m3	75,39	237,03	
		2 - ZÁKLADY spolu :	237,03	EUR		237,03	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
5	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	4,580	m3	93,13	426,54	
6	311231472	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 cm	54,856	m3	95,79	5 254,66	
7	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	9,000	ks	1,77	15,93	
8	593411390	Preklad keramický PTH-KPP dl. 100 cm	9,000	kus	6,41		57,69
9	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	1,000	ks	2,22	2,22	
10	5934113300	POROTHERM Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1750 mm	1,000	ks	11,57		11,57
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	5 768,61	EUR		5 699,35	69,26
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
14	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb železový tr.C 20/25	23,035	m3	91,36	2 104,48	
15	411354256	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50mm hr. 1,0mm	210,350	m2	11,53	2 425,34	
16	411361821	Výstuž stropov doskových a klenieb z ocele 10505	0,837	t	1 020,01	853,75	
17	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, zo zvarovaných sietí KARI	1,518	t	869,22	1 319,48	
18	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	11,735	m3	91,36	1 072,11	
19	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	75,600	M2	5,42	409,75	
20	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	75,600	M2	0,89	67,28	
21	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	2,770	t	1 020,01	2 825,43	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	11 077,62	EUR		11 077,62	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
42	631571005	Násyp z vymývaného riečného štrku 32-64 na strechách	5,440	m3	42,57	231,58	

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	231,58	EUR		231,58	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
55	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	22,260	m3	9,76	217,26	
56	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	1,675	m3	10,64	17,82	
58	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	24,780	m3	8,87	219,80	
59	966023131	Vybúranie rímasy z tehál vyložených do 500 mm hr.do 300 mm, -0,09600t	63,000	m	1,77	111,51	
64	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	86,400	t	4,43	382,75	
65	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	864,000	t	0,27	233,28	
66	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	86,400	t	3,55	306,72	
67	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	86,400	t	14,87	1 284,77	
68	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tváric,z kovu výšky do 12 m	123,340	T	3,55	437,86	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 211,77	EUR		3 211,77	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	20 602,19	EUR		20 532,93	69,26
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					
70	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	61,500	m2	0,31	19,07	
71	7123111PC	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých náterom penetračným DEKPRIMER	108,800	m2	0,16	17,41	
72	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítavením NAIP na celej ploche	108,800	m2	1,50	163,20	
73	6283315805	Pásky asfaltové Dekglass G200 - parozábrana	122,800	m2	2,66		326,65
74	712371805	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých fóliou mechanicky kotvenou	108,800	m2	3,99	434,11	
75	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	133,500	m2	6,31		842,39
76	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	108,800	m2	1,92	208,90	
77	6936654101	Ochranná geotextília Typar SF 40	117,500	m2	0,80		94,00
78	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	108,800	m2	2,15	233,92	
79	6936651300	Separčná geotextília TATRATEX	117,500	m2	1,24		145,70
80	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,720	t	25,84	18,60	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	2 503,95	EUR		1 095,21	1 408,74
		713 - Izolácie tepelné					

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

S&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
81	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, doskami stropov, vrchom - kladenie voľne	274,000	m2	0,35	95,90	
82	6314150030	Nobasil MPN hr. 60 mm, doska z minerálnej vlny	132,000	m2	3,13		413,16
83	6314150100	Nobasil MPN hr. 180 mm, doska z minerálnej vlny	132,000	m2	9,30		1 227,60
86	713131121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stien, prichytením	25,450	m2	1,85	47,08	
87	6314150870	Nobasil FKD hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny	26,000	m2	7,17		186,42
88	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech rohožami, pásmi jednovrstvová - kladenie na sucho	234,700	m2	0,27	63,37	
89	6314150030	Nobasil MPN hr. 60 mm, doska z minerálnej vlny	120,000	m2	3,13		375,60
90	6314150100	Nobasil MPN hr. 180 mm, doska z minerálnej vlny	120,000	m2	9,30		1 116,00
91	713141152	Montáž tepelnej izolácie striech rohožami, pásmi, dielcami, doskami - jednovrstvová	213,600	m2	0,58	123,89	
92	2837640491	Polystyrén EPS 100 Roofform hr. 100 mm	218,000	m2	8,87		1 933,66
93	713191126	Dodávka a montáž fólie DELTA Reflex	249,350	m2	2,22	553,56	
94	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	2,650	t	23,12	61,27	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	6 197,51	EUR		945,07	5 252,44
		71 - IZOLÁCIE spolu :	8 701,46	EUR		2 040,28	6 661,18
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
97	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	1 100,000	m	0,89	979,00	
98	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy do 120 cm2	322,715	m	1,77	571,21	
99	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 120-224 cm2	523,230	m	5,32	2 783,58	
100	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 224-288 cm2	44,580	m	6,21	276,84	
101	605155910	Hranoly SM/JD akosť II dl 200-375 200x200	15,264	m3	186,26		2 843,07
102	762341210	Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 mm	265,000	m2	1,77	469,05	
103	6051273201	Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 24-32 mmx250-300	6,468	m3	133,04		860,50
104	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblukových do 60°, z dosiek hrubých, hobovaných, -0.01600t	335,000	m2	0,44	147,40	
105	7623422030	Montáž latovania stropov pri vzdialenosti lát do 625 mm	117,350	M2	1,06	124,39	
106	762342210	Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	245,000	m2	0,53	129,85	
107	605171020	Laty SM 1 do 25cm2 x200-375cm	1,800	m3	252,84		455,11
108	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	21,400	M3	17,74	379,64	
109	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	14,300	t	41,56	594,31	
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	10 613,95	EUR		6 455,27	4 158,68
		763 - Konštrukcie - drevostavby					

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
110	7631010PC	Sendvičový obvodový plášť - D+M	42,390	m2	70,96	3 007,99	
114	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1,225	t	37,15	45,51	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	3 053,50	EUR		3 053,50	
		764 - Konštrukcie klampiarske					
115	7643112010	Krytiny z falcovaného PZ plechu farebného hladké strešné o sklone do 30° vč. oplechovania	266,400	m2	16,85	4 488,84	
116	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	325,000	m2	0,44	143,00	
117	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatek za sklon nad 30° do 45°	325,000	m2	0,18	58,50	
118	764333220p	Lemovanie z poplastovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 250 mm	45,400	m	7,54	342,32	
119	764339210p	Oplechovanie komína z poplastovaného PZ plechu na hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	1,750	m2	25,72	45,01	
120	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	39,500	m	0,27	10,67	
121	764352203p	Žlaby z poplastovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	42,550	m	5,32	226,37	
122	764391110p	Záveterná lišta z poplastovaného Pz plechu rš 80 mm	69,800	m	3,10	216,38	
125	764393260p	Hrebeň strechy z poplastovaného Pz plechu rš 750 mm	21,275	m	5,32	113,18	
129	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 600 mm, -0,00230t	11,500	m	0,27	3,11	
131	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	18,000	m	0,18	3,24	
132	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	4,650	t	26,61	123,74	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	5 774,36	EUR		5 774,36	
		765 - Krytiny tvrdé					
133	765901205	Pokrytie strechy paropriepustnou fóliou DARVI Univerzal	255,000	m2	1,86	474,30	
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	474,30	EUR		474,30	
		766 - Konštrukcie stolárske					
136	766621000	Montáž plastových okien a dverí kompletizovaných vč. utesnenia	105,480	m	5,32	561,15	
137	6112000PC	Plastové okná s izolačným trojsklom	33,000	m2	115,30		3 804,90
146	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,750	t	24,11	18,08	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	4 384,13	EUR		579,23	3 804,90
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
147	767162210	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	31,350	m	2,86	89,66	
148	5530100002	Oceľové zábradlie schodiska	542,032	kg	2,22		1 203,31
149	767211112	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu zvaraním	805,300	kg	0,44	354,33	
150	5530100001	Oceľová konštrukcia schodiska - Z01	805,300	kg	2,22		1 787,77

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

S&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
151	767590129	Montáž podlahových konštrukcií - podlahových roštov skrutkovaním	11,454	m2	3,55	40,66	
152	5524171PC	Podlahové rošty PERFORA lisované žiarovo pozinkované 1250x1200 mm	4,500	m2	17,74		79,83
153	5524172PC	Schodiskové stupne PERFORA lisované žiarovo pozinkované 1250x305 mm	19,000	ks	30,16		573,04
156	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	3 372,600	kg	0,44	1 483,94	
157	5539900100	Oceľové konštrukcie - prievalky, stĺpy, ťahla	3 372,600	kg	0,80		2 698,08
158	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	5,135	t	30,94	158,88	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	8 469,50	EUR		2 127,47	6 342,03
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	32 769,74	EUR		18 464,13	14 305,61
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
168	783125130	Nátery oceľových konštrukcií syntetické dvojnásobné	160,250	m2	2,39	383,00	
169	783125730	Nátery oceľových konštrukcií syntetické základný	160,250	m2	1,06	169,87	
170	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemit	464,400	m2	1,60	743,04	
171	7837832030	Dodatočné stavebné práce - PSV	100,000	hod	6,21	621,00	
		783 - Nátery spolu :	1 916,91	EUR		1 916,91	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 916,91	EUR		1 916,91	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	43 388,11	EUR		22 421,32	20 966,79
		Za rozpočet celkom :	63 990,30	EUR		42 954,25	21 036,05


 Nám. M. Pajdušáka 4/269 05311 Smižany
 IČO: 36581305 IČ DPH: SK2021854902

