

Dôvodová správa – popis zmien v projektovej dokumentácii

Časť A

STS

Upravená súhrnná tech. správa na základe doplnkov a zmien vyplývajúcich z ostatných objektov

Časť D

021- 00 Demolácie oplotenie

Do VV boli doplnené nasledovné činnosti:

- Búranie bet. Pätiiek oplotenia
- Zásyp jám po pätkách
- Nakladanie zeminy pre zásyp
- Dovož zeminy pre zásyp
- Úprava celkovej hmotnosti vybúraných hmôt

Do TS doplnený popis týchto prác

041- 00 Spätná rekultivácia

Do VV boli doplnené nasledovné činnosti:

- Nakladanie zeminy pre zásyp
- Dovož zeminy pre zásyp
- Rozprestretie ornice nahradené zásypom
- Upravená výmera cestných panelov a štrkodrvy vyplývajúcej z riešenia nábehových klinov výhybní v objekte 801

Do TS doplnený popis týchto prác, úprava pr. rezu

101-00 Úpravy diaľnice D2

Do VV boli upravené nasledovné činnosti:

- Zvodidlá boli rozdelené do samost. Položíek
- Navýšili sme výmeru betónových jednostranných zvodidiel pod mostom podľa požiadavky NDS a doplnili výmery pre ich uloženie na bet. Prahy
- Navýšili sme výmery zvodidlových nadstavcov a zvodidlových odrážačov
- VV v objekte rozdelený na diaľnicu a demolácie
- Doplnené popisy, k zvodidlám, asfaltom, postreku, odrážačom, nastavcom
- Doplnený popis pre výstuž múrika z debniacich tvárnic

Do TS doplnený popis týchto prác, upravený postup prác podľa POV a POD, doplnená špecifikácia zvodidiel, úprava pr. Rezov a situácie.

SO 201-00 Zelený most na diaľnici D2 v km 13,675

Do VV boli doplnené nasledovné činnosti:

- výpočty výmer jednotlivých položiek
- Upravený počet skúšobn. Pilót
- kotvenie krycej dosky z kompozitu
- úprava materiálu odvodňovača na nehrdzavejúcu oceľ
- charakteristika pre ochranný zásyp

Do TS doplnený popis týchto prác, tabuľka pre výrub stromov a drevín, upravený postup prác podľa POV a POD, doplnené vytýčenie zásypu do pôdorysu, upravené formulácie k zakladaniu mosta..

SO 261-00 Protihluková clona a clona proti oslneniu zvierat

Do VV boli doplnené nasledovné činnosti:

- spojovací materiál
- ochrana oceľ. a drevených prvkov
- výpočty výmer jednotlivých položiek
- popisy, k položkám

Do TS doplnený popis týchto prác, doplnené vytýčenie základu

SO 801- Prístupová komunikácia na stavenisko

Do VV boli doplnené nasledovné činnosti:

- Odvoz zeminy z výkopu
- Zmena položky odstránenie humóznej vrstvy na výkop tr. 1-2
- Upravená výmera cestných panelov a štrkodrvy vyplývajúcej z riešenia nábehových klinov výhybní v objekte.

Do TS doplnený popis týchto prác, úprava pr. rezu

Časť N

Projekt organizácie výstavby

Projekt organizácie dopravy bol prepracovaný podľa predpisu TP 06/2013, na základe toho bol upravený postup prác a POV. Bola doplnená samostatná etapa pre vybudovanie dvoch prejazdov stredným deliacim pásom diaľnice, ktoré budú slúžiť ne presmerovanie dopravy počas stavby.

Zväzok 4-Cenová časť

Všeobecné položky

VV bol upravený nasledovne:

- Pre vybúrané asfalty ,zvodidlá a odstránené kríky sa nepočíta s poplatkom za skládky
- Zvodidlá - do zberu
- Asfalt – na recykláciu
- Krovie, konáre a pne – na drevnú štiepku
- Úprava celkovej hmotnosti vybúraných hmôt z objektu 021
- Dočasné dopravné značenie - doplnený výkaz značenia
- Do Zariadenia staveniska – doplnený výkaz stav. činností – spevnené plochy, zvodidlá, Prejazdy SDP