

Dodávateľ : J. M. H., s.r.o. M. Rázusa 454 03301 Liptovský Hrádok SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36391701 DIČ: 2020127076 IČ DPH: SK2020127076 Okresný súd Žilina, Oddiel : SRO, Vložka č. 12184/L Banka : Československá obchodná banka, a.s. Lip SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 4003680142/7500 IBAN : SK51 7500 0000 0040 0368 0142 Faktúru vyhotovil : Ing. Hlinová Mária	Faktúra číslo : OFP2016006 Poštová adresa: LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY š.p. Odštepny závod Semenoles Liptovský Hrádok Pri železnici 52 033 19 Liptovský Hrádok
---	--

Odberateľ : LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY š.p. Odštepny závod Semenoles Liptovský Hrádok Pri železnici 52 033 19 Liptovský Hrádok SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.05.2016</td> <td>12.05.2016</td> <td>11.06.2016</td> </tr> </table> Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Osobný odber Objednávka číslo : Dodací list číslo : Konštantný symbol : 0308 Dod. a plat. podmienky :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.05.2016	12.05.2016	11.06.2016
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti					
12.05.2016	12.05.2016	11.06.2016					

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písmeno j) Zákona o DPH

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 15/3266/2015 zo dňa 30.10.2015 za prevezené práce na stavbe: "Snehová jama - škôlka Vavrečka", podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok v prílohe		1,00	sub	7 439,96	7 439,96	

Neobsahuje DPH : 7 439,96


Celková suma s DPH 7 439,96

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 7 439,96

Upozorňujeme Vás, že v prípade nezaplatenia faktúry Vám budeme nútený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

www.jmh.sk e-mail: jmh@jmh.sk kontakt : 0903 / 301 407

Podpis a pečiatka :


J. M. H. s.r.o.
 M. Rázusa 454, 033 01 Lipt. Hrádok
 IČO: 36391701 IČ DPH: SK2020127076

KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 1.-12.5.2016

Názov stavby

Snehová jama - škôlka Vavrečka

JKSO

Názov objektu

SO-01 Snehová jama - škôlka Vavrečka

EČO

Miesto

Vavrečka

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

LESY Slovenskej Republiky, štátny podnik

36038351

SK2020087982

Projektant

Zhotoviteľ

J.M.H. s.r.o.

36391701

SK2020127076

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

12.05.2016

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 371,46	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	6 068,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 439,96	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22	7 439,96
Objednávateľ						24		DPH 0,00 % z 7 439,96	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		25		Cena s DPH (r. 23-24)	7 439,96
Zhotoviteľ						E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				Pečiatka		26		Dodávky objednávateľa	0,00
						27		Kízavá doložka	0,00
						28		Zvýhodnenie + -	0,00

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-12.5.2016

Stavba: Snehová jama - škôlka Vavrečka

Objekt: SO-01 Snehová jama - škôlka Vavrečka

Objednávateľ: LESY Slovenskej Republiky, štátny podnik

Zhotoviteľ: J.M.H. s.r.o.

Miesto: Vavrečka

Spracoval:

Dátum: 12.5.2016

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------	---------------------	-----------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 439,962

113,715

7 497,670

1 Zemné práce											
2 864,541						0,000					
4	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	6,912	7,080	48,937	0,00000	0,000	0,000	0,000
5	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,304	0,376	0,866	0,00000	0,000	0,000	0,000
8	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	2,238	1,440	3,223	0,00000	0,000	276,670	398,405
9	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	2,238	1,350	3,021	0,00000	0,000	276,670	373,505
10	001	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdžnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	863,889	2,710	2 341,139	0,00000	0,000	0,000	0,000
11	001	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdžných a sypkých	m2	499,440	0,930	464,479	0,00000	0,000	0,000	0,000
12	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,238	0,800	0,190	0,00000	0,000	276,670	221,336
13	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,336	1,150	2,686	0,00000	0,000	0,000	0,000

4 Vodorovné konštrukcie

1 368,213

0,000

0,000

40	011	411351102	Debenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	268,900	3,570	959,973	0,00000	0,000	0,000	0,000
42	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	252,000	1,620	408,240	0,00000	0,000	0,000	0,000

5 Komunikácie

1 032,120

91,319

411,750

50	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr. štrk) po zhut. hr. 200 mm	m2	188,000	5,490	1 032,120	0,48574	91,319	75,000	411,750
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------	---------	--------	--------	---------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestávané [MJ]	Prestávané
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------	---------------------	-----------------	-----------------	------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
						1 208,510		22,396		0,000	
53	221	919441211	Čelo priepustu z muriňa z lomového kameňa z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	349,870	699,740	6,77566	13,551	0,000	0,000
54	221	919511113	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 300 mm	m	6,000	25,470	152,820	0,59908	3,594	0,000	0,000
55	592	0	Rúra železobetónová TZR 101-30 Ms 30/dl.250/hr.steny 5,8cm	ks	3,000	59,880	179,640	0,41600	1,248	0,000	0,000
56	221	919535557	Obetónovanie rúrovéhoho priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	1,800	97,950	176,310	2,22351	4,002	0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV											
						966,578		0,000		6 092,674	
57	011	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	113,715	8,500	966,578	0,00000	0,000	716,785	6 092,674

Celkom bez DPH

7 439,962

113,715

7 497,670

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písmeno j) Zákona