

Harmonogram stavby : Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného domu v obci Horné Štítare

Dodávateľ : STAVOKOMPLET spoločnosť s r.o. Stará Turá

P.č.	pol.číslo;	popis prác	spolu	1 mesiac	2.mesiac	3 mesiac	4 mesiac	5.mesiac	6.mesiac	poznámka
1		Zateplenie obvodového pláštá								
		Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	15,46	15,46						
		Ochrana, čistenie podkladu	149,47	149,47						
		Vyspravenie zdegradovaného podkladu	72,90		72,90					
		Vonkajšia sanačná omietka stien weber.san sanačni WTA, hr. 10 mm	1 090,90		1 090,90					
		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová ,na báze silikónovej disperzie roztriešaná strednozrná hydrofilná	2 959,61		2 959,61					
		Príprava vonkajšieho podkladu stien , cementový Prednástreč, ručné nanášanie	449,22	449,22						
		Podkladný penetračný náter	224,21			224,21				
		Kontaktný zateplovací systém podzemných stien hr. 30 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	51,30			51,30				
		Kontaktný zateplovací systém podzemných stien hr. 100 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	443,99			443,99				
		Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm (MW), skrutkovacie kotvy	3 750,84			3 750,84				
		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	12,00	12,00						
		Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	374,83	374,83						
		Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	295,92					295,92		
		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	591,84		295,92	295,92				
		Soklový profil SL 16 (hliníkový)	43,58			43,58				
		Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	21,60				21,60			
		Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťou 125x125x10 mm (biela)	50,40				50,40			
		Rohový profil s flexibilným uhlom LK box (plastový)	35,77			35,77				
		Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	7,01			7,01				
		Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	3,10			3,10				
		Otlčenie omietok sfľačených a pod., vonkajších brizolizových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	434,25	434,25						