





342

FAKTURA

Daňový doklad

1. Dodávateľ: SK JULIO s.r.o. Gerlachov 205 086 04 Kružľov IČO : 45342024 DIČ DPH: SK2022945452 Peňažný ústav : SLSP Bardejov číslo účtu : 0452850997/0900		2. Faktúra číslo : 06/2015 Konšt symbol : 0308 Objednávka číslo : Zmluva číslo :	
3. Prijemca : banka : č. účtu :		 LSR 11080122F Odbérateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica IČO: 36038351 IČ DPH: SK2020087982	
5. Konečný príjemca: / 9-03-2015			
6. Spôsob prepravy: po ceste			
7. Dodacie podmienky :		Dátum splatnosti : 27.03.2015 Dátum uskúť.zdan.plnenia : 27.02.2015 Dátum vystavenia : 27.02.2015	
Označenie dodávky	Množ.	Jedn. cena	Suma spolu
Fakturujem Vám za prevedené stavebné práce na zákazke, „Sociálno-prevádzková budova MES Bardejov, rekonštrukcia II.etapa“ podľa ZoD č.36/99/23/2014 a priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok za obdobie 02/2015 sumu:			
	1,00	19 922,63 €	19 922,63 €
		Základ dane : 19 922,63 € DPH : 20% 3 984,53 €	
S.2.2015 		SPOLU : 23 907,16 € Zaokruhlenie: K ÚHRADE 23 907,16 €	
slovom: dvadsaťtritisícdeväťstosedem 16/100 €			
Vyhotovil : Miroslav Dorin Výpis z obch.registra odiel:Sro Vložka číslo:22408/P			

MES BARDEJOV/ II. ETAPA - REKONŠTRUKCIA; SUMA VYKON. STAVEB. PRÁČ ZA 02/2015

PREDZAL: ING. PEZER FODOR; ref. TV 02 10:

OVERIL: ING. PAVEL MIKLUŠ; venčel včú 02 10:

 6.2.2015
 Slovenskej republiky, štátny podnik
 Oštepový závod Prešov

Krycí list

Stavba : Sociálno prevádzková budova MES BARDEJOV, rekonštrukcia II.etapa					
Objekt : Rekonštrukcia budovy			JKSO :		
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 27.2.2015		
Odberateľ:	IČO:				
	DIČ:				
Dodávateľ:	IČO:				
	DIČ:				
Projektant:	IČO:				
	DIČ:				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	11 841,06	23,48	11 864,54	6 Práce nadčas
2	PSV:	7 373,02	685,07	8 058,09	7 Murárske výpomocce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	19 214,08	708,55	19 922,63	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11 Zariadenie :					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy					17 Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky					18 Projektové práce
14					19
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20 Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:				E Celkové náklady
podpis:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22 DPH 20% z:
					23 DPH 0% z:
					24 Súčet riadkov 21 až 23:
					F Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:					podpis:
dátum:					dátum:
pečiatka:					pečiatka:
GOSTEPAY s.r.o. GOSTEPAY zavod Prešov 9					SK JULIO s.p.o. Gerlachov 205, 086 04 Kružlov IČO 45 342 024 DIČ 2022945452 [2]

ZISŤOVACÍ PROTOKOL č.3/2015 O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 2/2015

ZHOTOVITEĽ

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205
086 04 Kružľov

IČO: 45342024

OBJEDNÁVATEĽ

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica

IČO: 36038351

Stavba: Sociálno-prevádzková budova MES Bardejov, rekonštrukcia II.etapa
Miesto: k.ú.Bardejov

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu podľa ZoD bez DPH:	132 385,89		
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce podľa zmluvy o dielo bez DPH	28 714,63	19 922,63	83 748,63
Spolu	28 714,63	19 922,63	83 748,63

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti a že ceny zodpovedajú dohodnutým cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružľov
IČO 45 342 024
DIČ 2022945452

dátum, podpis

Za objednávateľa:

LESY Slovenskej republiky
štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

6.3.2015,

dátum, podpis

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Sociálne prevádzková budova MES BARDEJOV, rekonštrukcia II.etapa

Objekt : Rekonštrukcia budovy

Súpis vykonaných prác a dodávok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

31	011	61247-4130	Omietka vnút. stien hladká zo zmesi Cemix	900,528	m2	5,24	4 718,77
33	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	900,528	m2	2,06	1 855,09
34	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	2,717	m3	96,10	261,10
35	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	5,231	m3	92,38	483,24
36	011	63131-9171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	2,717	m3	5,58	15,16
37	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieťi Kari	0,242	t	872,94	211,25
38	011	63247-70011	Samonivel.poter ESTRIFAN SN 10 vč.penetrácie	519,410	m2	6,00	3 116,46
44	MAT	553 301430	Zárubňa oceľová CGH 145x197	1,000	kus	23,48	23,48
45	011	64294-2221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	1,000	kus	7,83	7,83

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 10 692,38 10 692,38

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

75	013	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	7,468	m3	8,62	64,37
76	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	153,860	t	7,20	1 107,79

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 1 172,16 1 172,16

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 11 864,54 11 864,54

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

77	711	71111-1055	NAFUFLEX BASIC 2 vč penetrácie	59,700	m2	10,00	597,00
78	711	71113-1102	Zhľadovanie izolácie proti vlhkosti pásmi geotextilie na sucho vodor.	59,700	m2	0,80	47,76
79	MAT	693 A00103	Geotextília TATRATX T - 400	68,655	m2	1,13	77,58
80	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	8,880	%	2,40	21,31

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: 743,65 743,65

713 - Izolácie tepelné

81	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	59,700	m2	0,55	32,84
82	MAT	631 000006	ROOFMATE SL hr.40mm	30,450	m2	6,40	194,88
83	MAT	631 000009	ROOFMATE SL hr.80mm	32,235	m2	12,80	412,61

713 - Izolácie tepelné spolu: 640,33 640,33

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

87	731	73 -	Ústredné kúrenie	1,000	kpl	5 198,11	5 198,11
----	-----	------	------------------	-------	-----	----------	----------

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 5 198,11 5 198,11

766 - Konštrukcie stolárske

90	766	76611-100	Konštrukcie stolárske-Sádrokartonový podhľad ARMSTRONG BIOGUARD	60,000	m2	15,00	900,00
91	766	76611-110	Konštrukcie stolárske-sádrokartonový podhľad	30,000	m2	15,00	450,00
92	766	76611-1101	Konštrukcie stolárske-sádrokartonový podhľad do vlhkého prostredia	7,000	m2	18,00	126,00

766 - Konštrukcie stolárske spolu: 1 476,00 1 476,00

Slovenskej republiky
 štátny podnik
 Podnikový závod Prešov

SK UNIO S.R.O.
Gerlachov 205, 036 04 Kružľov
IČO 45 342 024
DIČ 2022945452

Súpis vykonaných prác a dodávok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				8 058,090			8 058,09
Za rozpočet celkom				19 922,63			19 922,63

SK JULIO S.R.O.
Gerlachov 205 036 01 Kružlov
IČO 45 342 024
DIČ 2022945452 [2]

Na Slovenskej republike.
súťaž podniku
všetchný záved Pres.
9



Odberateľ:		Spracoval:	
Projektant:	PEVA Projekt s.r.o., Popradská č. 68, 040 11 Košice		
Dodávateľ:		Dátum:	
Investor:	Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP č.8, Banská Bystrica	Mena: € bez DPH	
Stavba:	Sociálno-prevádzková budova MES Bardejov, rekonštrukcia II.etapa, Priemyselná 1448, Bardejov	Profesia: VYKUROVANIE	
Objekt:	Rekonštrukcia budovy MES		

Technická špecifikácia

Číslo úpravy	Číslo OP	Číslo Kód položky	Popis	Množstvo	Jednota	Celková cena
0		D PSV	Práce a dodávky PSV			
1		D 733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie			
2	oc	K 733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	12,000	0,650
2	oc	K 733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	12,000	7,000
2	oc	K 733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	12,000	7,740
2	oc	K 733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	24,000	0,340
2	oc	K 733191923	Oprava rozvodov potrubí -prípravenie odbočky do DN 15	ks	2,000	5,900
2	oc	K 733191924	Oprava rozvodov potrubí -prípravenie odbočky do DN 20	ks	4,000	6,650
2	oc	K 998733103	Presun hmot pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,045	36,580
1		D 734	Ústredné kúrenie, armatúry.			
2	oc	K 734200811	Demontáž armatúr závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	46,000	0,712
2	oc	K 734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	24,000	0,770
2	oc	K 734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	48,000	2,240
2	oc	K 734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	1,000	20,000
2	oc	K 734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	3,000	20,000
2	fc	M 1064512	Hydromat ventil DP (5-30 kPa) (Rp) DN 40 Rp 1 1/2"	ks	1,000	227,000
2	fc	M 1064510	Hydromat ventil DP (5-30 kPa) (Rp) DN 32 Rp 1 1/4"	ks	1,000	227,000
2	fc	M 1060114	Hydrocontrol ventil R PN 25 DN 40 Rp 1 1/2"	ks	2,000	114,000
2	fc	M 1091062	Combi rohový ventil DN 15 R 1/2 / Rp 1/2	ks	8,000	11,750
2	fc	M 1091061	Combi rohový ventil DN 10 R 3/8 / Rp 3/8	ks	2,000	11,750
2	fc	M 1091162	Combi 2 priamy ventil DN 15 R 1/2 / Rp 1/2	ks	14,000	11,270
2	fc	M 1185064	RFV 6 rohový ventil DN 15 EV	ks	12,000	8,200
2	fc	M 1185164	RFV 6 priamy ventil DN 15 DV	ks	11,000	8,200
2	fc	M 1185163	RFV 6 priamy ventil DN 10 DV	ks	1,000	8,200
2	oc	K 998734103	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,025	25,000
1		D 735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			

SK JULIO S.R.O.

Gatrichov 205, 035 04 Kružľov

16045942024

DIC 2022945452

Stavba: Sociálno-prevádzková budova MES Bardejov, rekonštrukcia II.etapa, Priemyselná 1448, Bardejov

Stavba: Sociálno-prevádzková budova MES Bardejov, rekonštrukcia II.etapa, Priemyselná 1448, Bardejov

Stavba: Sociálno-prevádzková budova MES Bardejov, rekonštrukcia II.etapa, Priemyselná 1448, Bardejov

Stavba: Sociálno-prevádzková budova MES Bardejov, rekonštrukcia II.etapa, Priemyselná 1448, Bardejov

