

Firma:

Sídlo:

IČO:

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jedn. cena	Počet jedn.	Celkom
1	Demontáž svietidla výložníkového	ks		36	
2	Demontáž výložníka	ks		36	
3	Odvoz a uloženie svietidla a výložníka	ks		36	
4	Svietidlo Luma 1, 48LED, 3900lm, 39-41W, WW 3000K, Ra=80, vrátane prepäťovej ochrany	ks		7	
5	Svietidlo Mini Luma 40LED, 3000lm, 30-31W, WW 3000K, Ra=80, vrátane prepäťovej ochrany	ks		29	
6	Montáž svietidla	ks		36	
7	Montážna krabica pre ovládací modul	ks		36	
8	Prepojovací kábel IRC-svietidlo CYKY 4x1,5	m		36	
9	Montáž prepojovacieho kábla IRC-Svietidlo	m		36	
10	Prepojovací kábel sieť VO-IRC, CYKY J 3x1,5	m		77	
11	Montáž prepojovacieho kábla VO-IRC	m		77	
12	Svorky na pripojenie k sieti VO	ks		36	
13	Montáž svorky pripojovacej k sieti VO	ks		36	
14	Hydraulická zdvíhacia plošina	h		40	
15	Ukončenie do 3x2,5	m		77	
16	Výložník s nastavovacím klbom,jednoramenný	ks		36	
17	Montáž výložníka	ks		36	
18	Kotviaca sada pre výložník	ks		36	
19	Montáž kotviacej sady pre výložník	ks		36	
20	Svietidlo Luma 1, 48LED, 3900lm, 39-41W, WW 3000K, Ra=80, vrátane prepäťovej ochrany	ks		3	
21	Svietidlo Mini Luma 40LED, 3000lm, 30-31W, WW 3000K, Ra=80, vrátane prepäťovej ochrany	ks		31	
22	Montáž svietidla	ks		34	
23	Montážna krabica pre ovládací modul	ks		34	

24	Prepojovací kábel IRC-svietidlo CYKY 4x1,5	m		68	
25	Montáž prepojovacieho kábla IRC-Svietidlo	m		68	
26	Prepojovací kábel sieť VO-IRC, CYKY J 3x1,5	m		68	
27	Montáž prepojovacieho kábla VO-IRC	m		68	
28	Svorky na pripojenie k sieti VO	ks		34	
29	Montáž svorky pripojovacej k sieti VO	ks		34	
30	Hydraulická zdvíhacia plošina	h		38	
31	Ukončenie do 3x2,5	m		30	
32	Výložník s nastavovacím kĺbom,jednoramenný	ks		34	
33	Montáž výložníka	ks		34	
34	Kotviaca sada pre výložník	ks		34	
35	Montáž kotviacej sady pre výložník	ks		34	
36	Ovládaci modul IRC na ovládanie, monitoring a riadenie	ks		70	
37	Montáž ovládacieho modulu IRC na každý svetelný bod	ks		70	
38	Pracovná stanica PC, LCD monitor 24", interface PC	ks		1	
39	Montáž rozvádzača	ks		3	
40	Výkopové práce pre osadenie RVO	ks		3	
41	Základ pre RVO	ks		3	
42	Rozvádzač RVO kompletný, vrátane prvkov rozvádzača a klientskej licencie	ks		3	
43	Naprogramovanie regulácie, oživenie systému,uvedenie do trvalej prevádzky	ks		1	
44	Prvá odborná prehliadka a skúška	ks		1	
45	Projekt skutočného vyhotovenia	ks		1	
46	Zaškolenie obsluhy	ks		1	
47	Samonosný kábel AES 4x16	m		5990	
48	Montáž samonosného kábla	m		5990	
49	Kotevná svorka na ukotvenie samonosného kábla, na betónový stĺp	ks		70	
50	montáž kotevnej svorky	ks		70	
51	Závesná svorka s konzolou, na zavesenie samonosného kábla, štandardná verzia ES	ks		70	
52	Montáž závesnej svorky	ks		70	
53	Páska na upevnenie nosnej svorky s konzolou, pre samonosný kábel, na betónový stĺp el. siete NN	m		189	

54	Montáž pásky upevňovacej	m		189	
55	Sťahovacia spona na pásku	ks		166	
56	Montáž sťahovacej pásky	ks		166	
57	Demontáž vodiča AlFe	m		5990	
58	Pomocný elektroinštalačný materiál	ks		1	
Celkom bez DPH					0,00 €
DPH					0,00 €
Spolu s DPH					0,00 €