1		Zvýšenie energet ckej účinnosti kultúrneho domu Plešivec		0	Po 2.5.22	Ut 31.1.23	156.5 dni
2		Začiatok výstavby		0	Po 2.5.22	Po 2.5.22	0 dní
3		Zateplenie fasády strechy a výmena okien		0	Ut 3.5.22	Pi 6.1.23	143 dní
		Montáž lešenia atik. radového s pod shami á. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1555	Ut 3.5.22	Po 9.5.22	dni
5		Klamp. demont. em. múrov na ploch. strech.	m	307,33	Ut 10.5.22	Pi 13.5.22	3 dni
6		Odstránen e pov. krytiny strech do 10°	m2	156 ,77	Pi 13.5.22	Str 18.5.22	2 dni
7		Demontáž strešných vtokov	kus	8	Str 18.5.22	Štr 19.5.22	1 deň
8		Montáž tep. izolácie strech, pri epenie	m2	1567,	Štr 19.5.22	Pi 27.5.22	5 dní
9		Zhotovenie povlakovej krytiny strech do 10° fólí ou so zvarenými spojmi	m2	1507,17	Pi 27.5.22	Štr 9.6.22	7 dní
10		Strešné vtoky novodurové	kus	8	Štr 9 6.22	Pi 10.6.22	1 deň
11		Nadvihnutie strešných vtokov	kus	8	Pi 10.6.22	Po 13.6.22	1 deň
12		Oprava strešného chrl ča	hod	12	Ut 1 .6.22	Str 15.6.22	1 deň
13		Montáž krytiny strech p echom tvarovaným prístre ením	m2	357,6	Str 15.6.22	Po 20.6.22	3 dni
1		Klamp. em. múrov a tvr. kryt	m	60,2	Ut 21.6.22	Str 22.6.22	1 deň
15		Klamp. popl. lem. múrov tvr. kryt. krycí pl. rš 650	m	307,33	Str 22.6.22	Pi 2 .6.22	2 dni
16		Klamp. demont. Parapetov a mrežl	m	61,35	Ut 10.5.22	Str 11.5.22	1 deň
17		Očistan e vonkajš.om etky vysokotlak.súpravou WAP	m2	1906,26	Str 11.5.22	Po 16.5.22	3 dni
18		Pretmelenie pur treatom	m	2 1	Ut 17.5.22	Pi 20.5.22	3 dni
19		Výbúran e rámov ok en	m2	120,09	Pi 20.5.22	Str 25.5.22	2 dni
20		Osadenie rámov okien z plastov s montážnou penou	kus	50	Str 25.5.22	Pi 27.5.22	2 dni
21		Montáž okien plastových	m	301,75	Pi 27.5.22	Pi 3.6.22	dni
22		Montáž dverí stien p astorových, hliníkových	kus	3	Pi 3.6.22	Po 6.6.22	1 deň
23		Zakrývanie otvorných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	115,65	Ut 7.6.22	Str 8.6.22	1 deň
2		Murivo presné porobet tvárnic e - nadmurovanie atík, s utcelovením	m3	2 , 2	Str 8.6.22	Str 15.6.22	dni
25		Soklový profil zakladací	m	37,6	Str 15.6.22	Pi 17.6.22	2 dni
26		Zatepl. vonk. stien om etka zo such. zmesí a min. vlna hr.150 mm (náhrada: s lištovú omietku)	m2	1 12,65	Pi 17.6.22	Str 20.7.22	18 dní
27		Zatepl. vonk. stien om etka such. zmesí a tep. dosky hr.60 mm bez omietky	m2	3 2,8	Str 20.7.22	Po 1.8.22	7 dní
28		Oplechovan e parapetov	m	61,35	Ut 2.8.22	Štr .8.22	2 dni
29		Omietka vonk. soklov mozaika bez tepelnej izolácie	m2	377,56	Štr 8.22	Str 17.8.22	7 dní
30		Montáž mrežl pevných zvárením	m2	26,8	Str 17.8.22	Pi 19.8.22	2 dni
31		Montáž dodávka požiarneho rebríka (vrátane spoj materiálu)	kus	1	Pi 19.8.22	Po 22.8.22	1 deň
32		Lešen e atiké prac. pomocné výš. podlahy do 1 9 m	m2	136	Pi 19.8.22	Po 22.8.22	1 deň
33		Vybúran e dverných zárubní	m2	17,87	Ut 23.8.22	Str 2 .8.22	1 deň
3		Vyvesenie krídel ok en a dverí	kus	50	Str 2 .8.22	Štr 25.8.22	1 deň
35		Omietka vnút. osten a okien, dver. váp. štukovou	m2	113,51	Štr 25.8.22	Str 31.8.22	3 dni
36		Osadenie dvernych zárubní z p astov s montážnou penou	kus	3	Str 31.8.22	Štr 1.9.22	1 deň
37		Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt	m	61,35	Štr 1 9.22	Pi 2.9.22	1 deň
38		Zavesenie krídel okien a dverí	kus	3	Pi 2.9.22	Po 5.9.22	1 deň
39		Montáž tep. izolácia stropov rovných spodom, prilepen e	m2	33,88	Ut 6.9.22	Str 7.9.22	1 deň
0		Ma ba zo zmesí tekut. Esmal t ar. dvojnás. v mies. do 3,8m	m2	1250	Pi 30.12.22	Štr 5.1.23	3 dni
1		Vyčis enie budov byt. alebo obč en. výstavby pri výške podlažia do m	m2	220	Štr 5.1.23	Pi 6.1.23	1 deň
2		Okapový chodník		0	Pi 16.9.22	Štr 29.9.22	7 dní
3		Odkvapový chodník z betónových d ažníc hr. 60 mm na MC 10 (zemné práce,komplet vrstvy, obrubník- doplnenie)	m2	26	Pi 16.9.22	Str 21.9.22	2 dni
		Odkvapový chodník z betónových d ažníc - oč stenie chodníka	m2	126,88	Str 21.9.22	Štr 29.9.22	5 dní
5		Zateplenie podlahy		0	Ut 3 6.22	Pi 30 9.22	87 dní
6		Búranie latej odlahy	m2	3 8	Ut 3.5.22	Po 9.5.22	dni
7		Búranie otvorov v stropoch pre VZT a vyep avením	kus	1	Ut 10.5.22	Str 11.5.22	1 deň
8		Vyrovnanie podlahy po búracích prácach	m2	3 8	Pi 28.7.22	Pi 5.8.22	5 dní
9		Montáž tep. izolácia podlah 2 x po oblepení	m2	3 8	Pi 5.8.22	Str 10.8.22	2 dni
50		Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	m3	2 ,36	Str 10.8.22	Pi 19.8.22	6 dní
51		Nivelačná stierka pod ahová	m2	3 8	Str 7 9.22	Str 1 .9.22	dni
52		Pod aha lista epox dová s penetráciou	m2	3 8	Str 1 .9.22	Po 26.9.22	7 dní
53		Úprava dverí	súbo	1	Ut 27.9.22	Str 28.9.22	1 deň
5		Vyčis enie budov byt. alebo obč en. výstavby pri výške podlažia do m	m2	3 8	Str 28.9.22	Pi 30.9.22	2 dni
55		Architektonicko stavebné riešenie interiéru		0	Str 11 5.22	Str 11 1.23	140 dní
56		Vyvesenie alebo zavesenie drev. kr diel dvier do 2 m2	kus	7	Str 11.5.22	Štr 12.5.22	1 deň
57		Demontáž soklikov a ebo líšt gumených alebo p as ových	m	20	Str 12.5.22	Pi 13.5.22	1 deň
58		Odstránen e pov akových podlah lepených s podložkou	m2	12,7	Pi 13.5.22	Po 16.5.22	1 deň
59		Vybúran e obkladov vnút. z obkladačiek	m2	17 ,71	Ut 17.5.22	Str 1.6.22	9 dní
60		Búranie dlažieb xylol.ť, alebo keram. hr. do 1 cm	m2	90,	Str 1 6.22	Pi 3.6.22	2 dni
61		Lešen e atiké prac. pomocné výš. podlahy do 1 9 m	m2	126,1	Ut 27.9.22	Str 29.9.22	2 dni
62		Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov štukových 10-30%	m2	39 ,	Str 29.9.22	Str 12.10.22	7 dní
63		Vysprav en e podlah po búracích prácach	m2	90,	Str 12.10.22	Pi 1 .10.22	2 dni
6		Nivelačná stierka pod ahová	m2	90,	Pi 1 .10.22	Str 10.10.22	2 dni
65		Odstránen e náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	m2	7,7	Str 10.10.22	Štr 20.10.22	1 deň
66		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	7,7	Štr 20.10.22	Pi 21.10.22	1 deň
67		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. 1x email	m2	7,7	Pi 21.10.22	Po 2 .10.22	1 deň
68		Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.	m2	17 ,71	Ut 25.10.22	Str 16.11.22	13 dní
69		Montáž podlah z dlaždic ke am. reš. hlad.	m2	90,	Str 16.11.22	Po 21.11.22	3 dni
70		Ma ba zo zmesí tekut. t ar. dvojnás. v m est. do 3,8m	m2	39 ,	Ut 22.11.22	Po 28.11.22	dni
71		Lepen e povlakových podlah p as ových pásov	m2	12,7	Ut 28.11.22	Str 30.11.22	1 deň
72		Lepen e podlahových soklikov a ebo líšt gumených	m	20	Str 30.11.22	Štr 1.12.22	1 deň
73		Vyčis enie budov byt. alebo obč en. výstavby pri výške podlažia do m	m2	126,1	Pi 6.1.23	Po 9.1.23	1 deň
7		Montáž dvier kompl. obvl. do záruba 1-kríd. do 0,8m	kus	7	Ut 10.1.23	Str 11.1.23	1 deň
75		Architektonicko stavebné riešenie rampa		0	Ut 23 8.22	Pi 16 9.22	16 dní
76		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. do 100 m3	m3	9,8	Ut 23.8.22	Ut 23.8.22	0,5 dni
77		H benie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. do 100 m3	m3	11,06	Ut 23.8.22	Str 2 .8.22	0,5 dni
78		Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	m3	1,17	Str 2 .8.22	Štr 25.8.22	1 deň
79		Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	,08	Štr 25.8.22	Pi 26.8.22	1 deň
80		Murivo nosné z betónových tvárnic DT20 h . 200mm s výplňou C16/20	m3	3, 1	Pi 26.8.22	Str 31.8.22	2 dni
81		Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 h . 300mm s výplňou C16/20	m3	5,6	Str 31.8.22	Po 5.9.22	3 dni
82		Rampa, mazanina a schodiskové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	10,58	Ut 6.9.22	Štr 8.9.22	2 dni
83		Pot ahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	m2	12,5	Štr 8 9.22	Pi 9.9.22	1 deň
8		Omietka vonk. stien štukovú, vrátane penetračného náteru	m2	12,5	Pi 9.9.22	Str 1 .9.22	2 dni
85		Montáž a výroba zábradlia rovného z nerezových rúrok	m	15,72	Str 1 .9.22	Pi 16 9.22	2 dni
86		769E Bleskozvod a uzemnenie		0	Pi 24 6.22	Štr 7 7.22	7 dní
87		Zberné vedenie na povrchu A Fe 6 50mm	m	16	Pi 2 .6.22	Str 29.6.22	2 dni
88		H benie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	121	Str 29.6.22	Štr 30.6.22	1 deň
89		Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere káb a	m	121	Štr 30.6.22	Pi 1.7.22	1 deň
90		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	158	Pi 1.7.22	Po .7.22	1 deň
91		Ručný zásyp nezap. káb ovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbok	m	121	Ut 5.7.22	Štr 7.7.22	2 dni
92		773E Výmena svietidiel za LED svietidlá		0	Pi 3 6.22	Štr 15 12.22	111 dní
93		Demontáž svie idla	ks	2 3	Pi 3.6.22	Str 8.6.22	2 dni
9		Zapojenie svietidla P , stropného - nástenného LED	ks	2 3	Štr 1.12.22	Str 1 .12.22	7 dní
95		Výmena 2x lineárnej žiarivky za LED trubicu vo svietidle nástennom, stropnom, IP	ks	20	Str 1 .12.22	Štr 15.12.22	1 deň
96		Ústredné kúrenie		0	Str 8 6.22	Str 29 12.22	117 dní
97		Demontážne práce	súb	1	Str 8.6.22	Po 13.6.22	3 dni
98		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané i sovarím DN 15	m	1 10	Pi 2 .6.22	Po 11.7.22	9 dní
99		Montáž trubíc z PE	m	150	Ut 12.7.22	Pi 15.7.22	3 dni
100		Montáž podlahového vykurovan e	m2	35	Pi 15.7.22	Po 25.7.22	5 dní
101		Montáž čerpadla	SUB		Štr 15.12.22	Po 19.12.22	2 dni
102		Tlaková skúška potrubia z oce ových rúrok závitových	m	1 10	Ut 20.12.22	Štr 22.12.22	2 dni
103		Montáž vykurovacieho telesa	ks	51	Štr 22.12.22	Str 28.12.22	3 dni
10		Vyregulovanie dvojregulačného vent lu s termos atickým ovládaním	KUS	51	Str 28.12.22	Štr 29.12.22	1 deň
105		Nátery kov potr.a armatúr syntet	m	18	Štr 29.12.22	Pi 30.12.22	1 deň
106		VZ Ki matizácia klubovní a zasadačky		0	Ut 26 7.22	Pi 20 1.23	103 dní
107		Medené chlad arenské potrub e	m	0	Ut 26.7.22	Str 27.7.22	1 deň
108		Plastová rúrka DN32 na odvod kondenzátu	m	0	Str 27.7.22	Štr 28.7.22	1 deň
109		Klimatizačný systém	kp	3	Str 11.1.23	Pi 13.1.23	2 dni
110		Vonkajšia jednotka	ks	3	Pi 13.1.23	Štr 19.1.23	3 dni
111		Vnútorná nás enná jednotka	ks	3	Štr 19.1.23	Pi 20.1.23	1 deň
112		Zdravotechnická inštalácia		0	Ut 14 6.22	Ut 31 1.23	132 5 dní
113		Demontážne práce	súb	1	Ut 1 .6.22	Štr 16.6.22	2 dni
11		Potrubie z PVC - U	m	2	Štr 16.6.22	Pi 17.6.22	1 deň
115		Potrubie z p as ických rúr PP-R	m		Pi 17.6.22	Str 22.6.22	2 dni
116		Montáž trubíc z PE	m		Str 22.6.22	Štr 23.6.22	1 deň
117		Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m		Štr 23.6.22	Pi 2 .6.22	1 deň
118		Prep áchnut e a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m		Pi 20.1.23	Po 23.1.23	1 deň
119		Montáž zariaďovacích predme ov ZTI	súb	1	Ut 2 .1.23	Ut 31.1.23	,5 dní
120		Koniec výstavby		0	Ut 31.1.23	Ut 31.1.23	0 dní



Projekt: výšenie energet ckej účinnos Datum: Po 13.12.21

Úkol | Průběh | Milník | Souhrnný | Zahrnutý úkol | Zahrnutý milník | Zahrnutý průběh | Rozdělený | Vnější úkoly | Souhrn projektu | Seskup t podle souhrnu | Konečný termín | Neaktivní úkol | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Ruční úkol | Pouze s dobou trvání | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení