Hokejová akadémia - stavebné práce

SYTIQ

entifikác	Názov úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	stroje	pracovne skupiny -počet osôb	Predchodcov
1	**Hokejová akadémia - stavebné práce**	**609 dni**	**Po 4.10.21**	**Ne 4.6.23**			
2	SO 101 Hrubé terénne úpravy	30 dni	Po 4.10.21	Ut 2.11.21	rýpadlo - 2ks, nakladač - 2ks, nákladné vozidlo-2ks	5	
3	**SO 201 Hokejová akadémia**	**548 dni**	**Str 3.11.21**	**Št 4.5.23**			
4	**Hokejová hala**	**515 dni**	**Str 3.11.21**	**So 1.4.23**			
5	Výkopy	5 dni	Str 3.11.21	Ne 7.11.21	rýpadlo - 2ks, nakladač - 2ks, nákladné vozidlo-2ks	5	2
6	Základové konštrukcie	60 dni	Po 8.11.21	Št 6.1.22	čerpadlo - betón-1ks	8	5
7	Nosné betónové konštrukcie	45 dni	Pi 7.1.22	Ne 20.2.22	čerpadlo - betón-1ks	8	6
8	Nosné oceľové konštrukcie	75 dni	Po 21.2.22	Pi 6.5.22	mobilný autoţeriav-1ks	9	7
9	Strešný plášť	120 dni	So 7.5.22	So 3.9.22		10	8
10	Opláštenie	150 dni	So 7.5.22	Po 3.10.22	zdvíhacia plošina-1ks	12	8
11	Zdravotechnická inštalácia	45 dni	Str 6.7.22	Pi 19.8.22		8	9FS-60 dni
12	Vzduchotechnické zariadenie	45 dni	Str 6.7.22	Pi 19.8.22		8	9FS-60 dni
13	Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody	90 dni	Pi 5.8.22	Str 2.11.22		10	9FS-30 dni
14	Ústredné a slaboprúdové rozvody	90 dni	Pi 5.8.22	Str 2.11.22		10	9FS-30 dni
15	Základové konštrukcie	30 dni	Št 3.11.22	Pi 2.12.22		8	14
16	PS 601 Chladenie	150 dni	Št 3.11.22	So 1.4.23		11	14
17	Ľadová plocha	150 dni	Št 3.11.22	So 1.4.23		11	14
18	Omietky	45 dni	Št 3.11.22	So 17.12.22		7	14
19	Izolácia proti vode	30 dni	Ne 18.12.22	Po 16.1.23		6	18
20	Poter	30 dni	Ut 17.1.23	Str 15.2.23		5	19
21	Podlaha	30 dni	Št 16.2.23	Pi 17.3.23		5	20
22	**Zázemie hokejovej haly**	**548 dni**	**Str 3.11.21**	**Št 4.5.23**			
23	Výkopy	10 dni	Str 3.11.21	Pi 12.11.21	rýpadlo - 2ks, nakladač - 2ks, nákladné vozidlo-2ks	5	2
24	Základové konštrukcie	75 dni	So 13.11.21	Str 26.1.22	čerpadlo - betón-1ks	8	23
25	**Murované konštrukcie**	**125 dni**	**Št 27.1.22**	**Ut 31.5.22**			
26	1.NP	50 dni	Št 27.1.22	Št 17.3.22		6	24
27	2.NP	45 dni	Ne 17.4.22	Ut 31.5.22		6	29
28	**Nosné betónové konštrukcie**	**105 dni**	**Pi 18.3.22**	**Št 30.6.22**			
29	Strop 1.NP	30 dni	Pi 18.3.22	So 16.4.22	čerpadlo - betón-1ks	6	26
30	Strop 2.NP	30 dni	Str 1.6.22	Št 30.6.22	čerpadlo - betón-1ks	6	27
31	**Priečky**	**85 dni**	**Ut 17.5.22**	**Ut 9.8.22**			
32	1.NP	30 dni	Ut 17.5.22	Str 15.6.22		6	27FS-15 dni
33	2.NP	25 dni	So 16.7.22	Ut 9.8.22		6	30FS+15 dni
34	Strešný plášť	120 dni	Pi 1.7.22	Pi 28.10.22		10	30
35	Zateplenie	150 dni	Pi 1.7.22	Ne 27.11.22		12	30
36	Výplňové konštrukcie	45 dni	Pi 1.7.22	Ne 14.8.22		8	30
37	**Zdravotechnická inštalácia - hrubé rozvody**	**90 dni**	**Št 16.6.22**	**Ut 13.9.22**			
38	1.NP	45 dni	Št 16.6.22	So 30.7.22		8	32
39	2.NP	35 dni	Str 10.8.22	Ut 13.9.22		8	33
40	**Vzduchotechnické zariadenie - hrubé rozvody**	**185 dni**	**Št 16.6.22**	**So 17.12.22**			
41	1.NP	45 dni	Št 16.6.22	So 30.7.22		6	32
42	2.NP	35 dni	Str 10.8.22	Ut 13.9.22		6	33
43	Strecha	50 dni	So 29.10.22	So 17.12.22		6	34
44	**Vykurovanie - hrubé rozvody**	**90 dni**	**Št 16.6.22**	**Ut 13.9.22**			
45	1.NP	45 dni	Št 16.6.22	So 30.7.22		6	32
46	2.NP	35 dni	Str 10.8.22	Ut 13.9.22		6	33
47	**Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody - hrubé rozvody**	**90 dni**	**Št 16.6.22**	**Ut 13.9.22**			
48	1.NP	45 dni	Št 16.6.22	So 30.7.22		10	32
49	2.NP	35 dni	Str 10.8.22	Ut 13.9.22		10	33
50	**Ústredné a slaboprúdové rozvody - hrubé rozvody**	**90 dni**	**Št 16.6.22**	**Ut 13.9.22**			
51	1.NP	45 dni	Št 16.6.22	So 30.7.22		10	32
52	2.NP	35 dni	Str 10.8.22	Ut 13.9.22		10	33
53	**Vnútorné omietky**	**85 dni**	**Ne 31.7.22**	**Ne 23.10.22**			
54	1.NP	55 dni	Ne 31.7.22	Pi 23.9.22		7	51
55	2.NP	40 dni	Str 14.9.22	Ne 23.10.22		7	52
56	Izolácia proti vode	30 dni	So 24.9.22	Ne 23.10.22		6	54
57	**Poter**	**35 dni**	**Po 24.10.22**	**Ne 27.11.22**			
58	1.NP	35 dni	Po 24.10.22	Ne 27.11.22		5	56
59	2.NP	22 dni	Po 24.10.22	Po 14.11.22		5	55
60	**Podhľady**	**63 dni**	**Ut 15.11.22**	**Po 16.1.23**			
61	1.NP	50 dni	Po 28.11.22	Po 16.1.23		7	58
62	2.NP	60 dni	Ut 15.11.22	Pi 13.1.23		7	59
63	**Keramické obklady a dlažby**	**60 dni**	**So 14.1.23**	**Ut 14.3.23**			
64	1.NP	45 dni	Ut 17.1.23	Št 2.3.23		4	61
65	2.NP	60 dni	So 14.1.23	Ut 14.3.23		4	62
66	**Podlahy**	**48 dni**	**So 14.1.23**	**Št 2.3.23**			
67	1.NP	45 dni	Ut 17.1.23	Št 2.3.23		5	61
68	2.NP	30 dni	So 14.1.23	Ne 12.2.23		5	62
69	**Kompletáž ZTI, ÚK, ELI, VZT**	**33 dni**	**Pi 3.3.23**	**Ut 4.4.23**			
70	1.NP	21 dni	Pi 3.3.23	Št 23.3.23		4	67
71	2.NP	21 dni	Str 15.3.23	Ut 4.4.23		4	65
72	**Maľby**	**42 dni**	**Pi 24.3.23**	**Št 4.5.23**			
73	1.NP	30 dni	Pi 24.3.23	So 22.4.23		8	70
74	2.NP	30 dni	Str 5.4.23	Št 4.5.23		8	71
75	**Technologické zázemie hokejovej haly**	**245 dni**	**Str 3.11.21**	**Ut 5.7.22**			
76	Výkopy	5 dni	Str 3.11.21	Ne 7.11.21	rýpadlo, nakladač, nákladné vozidlo	5	2
77	Základové konštrukcie	30 dni	Po 8.11.21	Ut 7.12.21	čerpadlo - betón-1ks	8	76
78	Murované konštrukcie	30 dni	Str 8.12.21	Št 6.1.22		8	77
79	Nosné betónové konštrukcie	21 dni	Pi 7.1.22	Št 27.1.22	čerpadlo - betón-1ks	8	78
80	Výplňové konštrukcie	14 dni	Pi 28.1.22	Št 10.2.22		10	79
81	Nosné oceľové konštrukcie	75 dni	Po 21.2.22	Pi 6.5.22	mobilný autoţeriav-1ks	9	7
82	Strešný plášť	30 dni	So 7.5.22	Ne 5.6.22		10	81
83	Zateplenie	40 dni	So 7.5.22	Str 15.6.22		6	81
84	Vzduchotechnické zariadenie	45 dni	Pi 11.2.22	Ne 27.3.22		7	80
85	Vzduchotechnické zariadenie strecha	30 dni	Po 6.6.22	Ut 5.7.22	mobilný autoţeriav-1ks	7	82
86	Zdravotechnická inštalácia	21 dni	Pi 11.2.22	Št 3.3.22		8	80
87	Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody	21 dni	Pi 11.2.22	Št 3.3.22		10	80
88	Ústredné a slaboprúdové rozvody	21 dni	Pi 11.2.22	Št 3.3.22		10	80
89	Omietky	30 dni	Po 28.3.22	Ut 26.4.22		7	84
90	Izolácia proti vode	3 dni	Str 27.4.22	Pi 29.4.22		6	89
91	Poter	5 dni	So 30.4.22	Str 4.5.22		5	90
92	Podlaha	10 dni	Št 5.5.22	So 14.5.22		5	91
93	Maľby	7 dni	Ne 15.5.22	So 21.5.22		4	92
94	PS 602 Trafostanica	30 dni	Str 3.11.21	Št 2.12.21	mobilný autoţeriav-1ks	3	95SS
95	SO 301 Prípojka a areálový rozvod vody	45 dni	Str 3.11.21	Pi 17.12.21	rýpadlo-1ks,nakladač-1ks, nákladné vozidlo-1ks	4	5SS
96	SO 302 Splašková kanalizácia	45 dni	Str 3.11.21	Pi 17.12.21	rýpadlo-1ks,nakladač-1ks, nákladné vozidlo-1ks	4	95SS
97	SO 303 Dažďová kanalizácia	60 dni	Str 3.11.21	So 1.1.22	rýpadlo-1ks,nakladač-1ks, nákladné vozidlo-1ks	4	96SS
98	SO 304 Prípojka VN	14 dni	Str 3.11.21	Ut 16.11.21	rýpadlo-1ks,nakladač-1ks, nákladné vozidlo-1ks	5	97SS
99	SO 305.1 Prekládka slaboprúdu	7 dni	Str 17.11.21	Ut 23.11.21		5	98
100	SO 305 Prípojka slaboprúdu - zemné práce	14 dni	Str 24.11.21	Ut 7.12.21	rýpadlo-1ks,nakladač-1ks, nákladné vozidlo-1ks	2	99
101	SO 305 Prípojka slaboprúdu	21 dni	Str 8.12.21	Ut 28.12.21	rýpadlo-1ks,nakladač-1ks, nákladné vozidlo-1ks	3	100
102	SO 306 Komunikácie a spevnené plochy	150 dni	Št 3.11.22	So 1.4.23	rýpadlo-1ks,nakladač-1ks, nákladné vozidlo-1ks	6	16SS
103	SO 307 Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry	105 dni	Str 23.11.22	Ut 7.3.23		7	102SS+20 dr
104	Ukončenie prác, odovzdanie dokladov pre kolaudáciu, začiatok finálneho preberacieho konania	1 deň	Pi 5.5.23	Pi 5.5.23			74
105	Preberacie konanie	29 dni	So 6.5.23	So 3.6.23			104
106	Podpis finálneho preberacieho protokolu	1 deň	Ne 4.6.23	Ne 4.6.23			105
107							
108	**Poznámky:**	0 dni	Po 4.10.21	Po 4.10.21			4.10
109	Zhotoviteľ prehlasuje, že počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie diela v zmluvných termínoch	0 dni	Po 4.10.21	Po 4.10.21			108 4.10
110	Harmonogram zohľadňuje klimatické podmienky vrátane zimného obdobia a zimných opatrení	0 dni	Po 4.10.21	Po 4.10.21			109 4.10
111	Všetky práce budú riešené formou externých kapacít	0 dni	Po 4.10.21	Po 4.10.21			110 4.10
112	Externý dodávatelia nie sú v tomto momente známi	0 dni	Po 4.10.21	Po 4.10.21			111 4.10