

Správa o zákazke

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

1. Verejný obstarávateľ:

Stredná odborná škola automobilová
Jána Jonáša 5, 843 06 Bratislava

2. Predmet zákazky:

**Obnova exteriéru internátu Saratovská 26, Bratislava – výmena
zábradlia**

3. Postup vo verejnom obstarávaní:

Priame rokovacie konanie - podlimitná zákazka

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

97 098,00 EUR bez DPH

5. Víťazná ponuka:

97 097,27 EUR bez DPH

6. Identifikácia uchádzača, ktorý bol vyzvaný na rokovanie a predložil ponuku:

P.č.	Uchádzač: Názov spoločnosti, adresa	Dátum a čas	Spôsob doručenia
1.	RV stav, s.r.o. Šášovská 4, 851 06 Bratislava	30.10.2015 o 13:00 hod.	Osobne

7. Identifikácia uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a odôvodnenie ich výberu:

P.č.	Uchádzač (obch. meno)	Dôvod požiadania o vysvetlenie alebo doplnenie
1.	RV stav, s.r.o. Šášovská 4, 851 06 Bratislava	Uchádzač predložil všetky požadované doklady - splnil podmienky účasti.

8. Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia

Neuplatnilo sa.

9. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk

Neuplatnilo sa.

10. Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením výberu jeho ponuky.

Úspešným uchádzačom je spoločnosť:

RV stav, s.r.o.
Šášovská 4, 851 06 Bratislava

Uchádzač splnil podmienky účasti, splnil predmet zákazky a verejný obstarávateľ akceptoval navrhnutú cenu.

11. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania bez zverejnenia:

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku vo Vestníku č. 049/2015 zo dňa 10.03.2015 pod značkou 5574-WYP, ktorej predmetom bola „Obnova exteriéru internátu Saratovská 26, Bratislava“. S úspešným uchádzačom spoločnosťou RV stav, s.r.o., Šášovská 4, 851 06 Bratislava verejný obstarávateľ uzatvoril Zmluvu o dielo. Cena diela bola 747 689,89 € s DPH.

Doplňujúce stavebné práce vyplynuli z dodatočne nepredvídateľných okolností, nakoľko neboli zahrnuté v zmluve a vyskytli sa až pri realizácii zákazky. Po demontáži všetkých vrstiev na balkóne a očistenia omietky zo spodnej strany balkónov bol prizvaný statik, ktorý tiež konštatoval, že kotvenie a stav zábradlia je vo veľmi zlom stave a je nutná jeho výmena s tým, že nemôže byť kotvené do balkónovej dosky, ale musí byť zavesené do fasády a výplne sa musia zmeniť s ohľadom na veľké priťaženie od navrhovaných výplní. Bez uskutočnenia doplňujúcich stavebných prác, nebude možné obnovu exteriéru dokončiť. Tieto doplňujúce stavebné práce sú potrebné aj pre zaistenie bezpečnosti klientov ubytovaných na internáte pri užívaní priestorov balkóna.

Vzhľadom k tomu, že doplňujúce stavebné práce nepresiahnu 20% pôvodného plnenia, verejný obstarávateľ bude rokovať v súlade s § 101 zákona vo väzbe na § 58 písm. i) zákona s pôvodným dodávateľom.

Vypracoval:

Radoslav Hija
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.