

Příloha č.2) - Podrobný harmonogram realizácie

Předmět Smlouvy o dílo bude realizován v souladu se soutěžními podklady, tj. **do 8 měsíců ode dne vystavení objednávky**, v následujících dílčích etapách:

- do 8 týdnů – zpracování projekční dokumentace technologie
- do 10 týdnů – zahájení výroby zařízení a objednání subdodávek
- 21. týden – zahájení montáže tanku a potrubního systému smetany
- 23. týden – zahájení montáže elektro a MaR systému smetany
- 25. týden – zahájení montáže zmáselňovače
- 26. týden – zahájení montáže elektro a MaR zmáselňovače
- 26. týden – zahájení montáže baličky a kartonovačky másla
- 27. týden – zahájení montáže paletizační stanice kartonů a dopravníkového systému palet
- 28. týden – montáž paletizačního robota s příslušenstvím
- 29. týden – uvádění do provozu, zahájení spouštění, zaučení obsluhy a údržby
- 32. týden – předání díly

V Hradci Králové dne: 29.4.2019

Ing. Jiří HLADÍK
předseda představenstva