

Dodatok č. 2 MDOB-REF-M/2020/4690

k Zmluve o dielo číslo MDOB-REF-M/2019/5534 zo dňa 25.9.2019

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Dobšiná
Sídlo:	SNP 554, 049 25 Dobšiná
Zastúpený:	Ján Slovák, primátor mesta
IČO:	00328197
DIČ:	2020961250
IČ DPH:	Nie je platcom
Tel.:	+421 58 794 1320
E-mail:	dobsina@dobsina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	ENERGIA RV s.r.o.
Sídlo:	049 42 Drnava 81
Zastúpený:	Ladislav Orosz
Zastúpený vo veciach realizácie stavby:	Robert Kovács
IČO:	50 191 543
IČ DPH / DIČ:	SK2120207276
Bankové spojenie:	
IBAN:	SK45 1111 0000 0014 9336 6004
Tel.:	
E-mail:	energiarvsro@gmail.com
Zapísaný:	Ladislav Orosz OR SR Košice I. vložka číslo 38583/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

- a) Z dôvodu vyššej moci, okolností vylučujúcich zodpovednosť, prijatia mimoriadnych opatrení vládou SR v súvislosti so šírením nebezpečného vírusu COVID 19 boli stavebné práce, v čase od 17.3.2020 do 5.4.2020, pozastavené, nakoľko zhotoviteľovi nebolo umožnené za štandardných podmienok ďalej pokračovať v stavebných prácach.
- b) Z dôvodu prerušenia realizácie stavebných prác a chybného číslovania poradia dní v mesiacoch január – marec 2020 sa mení príloha č. 2 Zmluvy Harmonogram prác.

2. Predmet dodatku

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa text predmetnej Zmluvy o dielo číslo MDOB-REF-M/2019/5534 zo dňa 25.9.2019 (ďalej len zmluvy), v znení dodatku č. 1 MDOB-REF-M/2020/4356, v súlade s bodom 3.2 v nadväznosti na horeuvedené skutočnosti, mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

2.1 V bode 3.1 sa text prvej vety mení takto:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 120 pracovných dní od odovzdania staveniska, pričom do času plnenia sa nezapočítavajú dni, počas ktorých nebolo možné objektívne vykonávať stavebné práce z dôvodu vyššej moci, okolností vylučujúcich zodpovednosť, prijatia mimoriadnych opatrení vládou SR v súvislosti so šírením nebezpečného vírusu COVID 19.“

2.2 Príloha č. 2 Zmluvy Harmonogram prác sa nahrádza novým znením, ktorý je prílohou č. 1 k Dodatku č. 2 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. MDOB-REF-M/2019/5534 zo dňa 25.9.2019 v znení dodatku č. 1 MDOB-REF-M/2020/4356 ostávajú nezmenené.

3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. MDOB-REF-M/2019/5534 zo dňa 25.9.2019.

3.3. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

3.4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1: Harmonogram prác

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Dobšinej, dňa

V Drnave dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

Ján Slovák

primátor mesta

.....

Ladislav Orosz

konateľ

