

**Názov PD:**    **Diaľnica D2 – Protihluková stena Jarovce**  
Dokumentácia na ponuku

## **ZÁZNAM**

zo vstupného pracovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.1.2019 v priestoroch NDS, a.s. na Dúbravskej ceste 14, 841 04 Bratislava.

**Prítomní:** podľa priloženej prezenčnej listiny

### **Program rokovania:**

- sumarizácia a prerokovanie podmienok súťažných podkladov
- ďalšie doplňujúce informácie a podklady

### **Priebeh rokovania:**

Pracovné rokovanie sa konalo na základe doručenia *Výzvy na dodanie dokumentácie na ponuku* spracovateľovi dňa 28.1.2019. Úvodom zástupca objednávateľa konštatoval, že vzhľadom na personálne zmeny na obidvoch zmluvných stranách, ako aj zmenu sídla spoločnosti, bude nutné uzatvoriť Dodatok č. 4 k pôvodnej zmluve, v ktorom sa definujú nové osoby oprávnené rokovať, ako aj hlavný inžinier projektu.

Následne zástupca spracovateľa projektovej dokumentácie zhrnul doterajšiu prípravu stavby, ako aj podmienky stanovené zmluvou, dodatkami č. 1 – 3 a súťažnými podkladmi. Poukázal na skutočnosť, že v zmluve sa predpokladalo, že výzva na vypracovanie Dokumentácie na ponuku (DP) bude nasledovať v krátkom čase po ukončení predchádzajúceho stupňa – Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) spracovanej v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby. S ohľadom na uvedené boli pri tvorbe cenovej ponuky podľa zmluvy spracovateľom ocenené pre Zväzok 5 len reprografické práce.

Od odovzdania dokumentácie prebehli približne 3 roky. Objednávateľ preto vyslovil požiadavku na overenie skutočností a podkladov, podľa ktorých bola DSP vypracovaná. Objednávateľ sa so spracovateľom zhodol, že vzhľadom na predpokladaný vyšší rozsah prác nie je časový ani cenový rámec uvedený v Dodatku č. 2 zmluvy adekvátny. Je preto otvorený rokovať o zmene termínu a ceny v rámci Dodatku č. 4.

Spracovateľ informoval objednávateľa, že v čase spracovania DSP prebiehala na predmetnom úseku diaľnice D2 realizácia stavby „*Doplnenie ISD na diaľnici D2/D4 Bratislava, Viedenská cesta – štátna hranica SR/MR – SR/RR*“. Za účelom preverenia možných kolízií, dodá objednávateľ porealizačné zameranie.

Spracovateľ ďalej objednávateľa upozornil, že v zmysle záznamu z pracovného rokovania zo dňa 15.5.2015 bolo v DSP uvažované s ponechaním pôvodných zvodidiel. Je však pravdepodobné, že jestvujúce zvodidlá nespĺňajú požadovanú úroveň zachytenia H1 pre zvodidlá pri protihlukovej stene (PHS) v zmysle aktuálne platného TP 010. Ministerstvo dopravy a výstavby SR zároveň pripravuje vydanie nového TP 010, kde je požadovaná vyššia úroveň zachytenia – H2. Objednávateľ preverí problematiku s prevádzkovým úsekom spoločnosti a usmerní projektanta o ďalšom postupe.

Vzhľadom na to, že predmetná stavba je v dotyku s pripravovanou *Diaľnicou D4 Jarovce – Ivanka-Sever*, budovanou v rámci koncesnej zmluvy, pravdepodobne zasiahne dopravné značenie tejto diaľnice do navrhovanej PHS. Pre aktualizáciu dokumentácie je nevyhnutné overiť polohu dopravných značiek, predovšetkým portálov dopravného značenia v danej stavbe

s ohľadom na platné zákony a technické normy. Uvedené platí aj pre overenie preložiek sietí, ako aj miesta napojenia PHS obidvoch stavieb.

Spracovateľ poukázal na to, že Diaľnica D4 je pravdepodobne projektovaná v súradnicovom systéme S-JTSK03, zatiaľ čo stavba PHS Jarovce bola spracovaná v systéme S-JTSK a pre zosúladenie stavieb bude potrebná transformácia súradníc.

Uvedené skutočnosti majú vplyv pre stanovenie rozsahu prác s ohľadom na čas a cenu navyše prác.

### **Záver:**

Objednávateľ zašle porealizačné zameranie stavby „Doplnenie ISD na diaľnici D2/D4 Bratislava, Viedenská cesta – štátna hranica SR/MR – SR/RR“.

Objednávateľ zašle usmernenie ohľadom zvodidiel po konzultácii s prevádzkovým úsekom.

Objednávateľ zašle podklad dopravného značenia stavby diaľnice D4.

Objednávateľ zašle dizajn manuál pre farebné vyhotovenie protihlukových stien.

Objednávateľ zašle vzor preambuly.

Objednávateľ zašle požiadavky na spracovanie cenovej časti, prípadne vzor výkazu výmer pre DP.

Spracovateľ stanoví bezodkladne po obdržaní uvedených podkladov časový a cenový rámec aktualizácie DSP pre zväzok 5 dokumentácie na ponuku.

Spracovateľ pripraví návrh Dodatku č. 4.

Objednávateľ a spracovateľ sa dohodli, že projekčné práce sú prerušené do doby dodania nasledujúcich uvedených podkladov zo strany objednávateľa spracovateľovi: dizajn manuál, vzor preambuly, vzor cenovej časti, porealizačné zameranie stavby „Doplnenie ISD na diaľnici D2/D4 Bratislava, Viedenská cesta – štátna hranica SR/MR – SR/RR“, usmernenie ohľadom zvodidiel, podklad dopravného značenia stavby diaľnice D4.

Zaznamenal:            Ing. Matej Košťál

Schválil:                Ing. Gabriel Petřvalský