

## DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

č. 16/UHI/2021

uzavretej v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na dielo

**Centrum sociálnych služieb Martin - Podháj**

### ČLÁNOK L ZMLUVNÉ STRANY

#### **Objednávateľ:**

Zastúpený:

Sídlo:

IČO:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

č. účtu:

BIC kód banky:

(ďalej len „objednávateľ“)

#### **Mesto Martin**

Ján Danko, primátor mesta

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin

00 316 792

Ing. Tibor Maňka

Ing. Tibor Maňka

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958

GIBASKBX

#### **Zhotoviteľ:**

Zastúpený :

Sídlo:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ, IČ DPH:

Telefón:

E-mailová adresa:

Zapísaný :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### **BM - MONT, s r.o.**

Martin Brisuda, konateľ spoločnosti

Potočná 1439, 02201 Čadca

Martin Brisuda

Ing. Miloš Hvizd

VÚB, a.s.

44 4125 1954

SK53 0200 0000 0044 4125 1954

46 511 440

SK 2023407584

+421 918 164 536

martin.brisuda@bmmont.sk

obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel

Sro, Vložka číslo 55978/L

#### I.

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 26.01.2022 zmluvu o dielo č. 16/UHI/2021, ktorej predmetom je realizácia diela **Centrum sociálnych služieb Martin - Podháj** (ďalej len „zmluva“).

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl. XIV. bod 14.1 zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli na zmene a doplnení zmluvy, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, a to formou dodatku k zmluve.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok z dôvodu, že počas vyhotovovania diela, ktoré je predmetom zmluvy, bola plynulá realizácia prác opakovane ovplyvňovaná krízou na stavebnom trhu, ako aj vplyvom nestabilných dodávok materiálov spôsobených nedostatkom stavebných materiálov na trhu a zmluvné strany neboli schopné odstrániť dôsledky spôsobené týmito skutočnosťami negatívne vplývajúcimi na postup prác.

Aj napriek skutočnosti, že zhotoviteľ vykonal včasné objednávky potrebného materiálu a postupoval tak v súlade so zmluvnými podmienkami a časovým harmonogramom realizácie diela, dodávateľ objednaného materiálu z vyššie uvedených dôvodov neboli schopní zabezpečiť jeho včasné dodanie, v dôsledku čoho nemohol zhotoviteľ nie vlastným zavinením plynulo pokračovať vo výstavbe už pri hrubej stavebnej výrobe (stropné systémy, murovacie a debniace tvárnice, tepelné izolácie).

Zhotoviteľ informoval objednávateľa o vzniknutej situácii, preukázal na základe príslušných dokumentov, že v prípade objednávok materiálu nevyhnutného na realizáciu diela postupoval obozretne a tak, aby bol dodržaný časový harmonogram realizácie diela. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, zhotoviteľ požiadal objednávateľa o primerané predĺženie termínu na ukončenie a odovzdanie diela o 45 kalendárnych dní.

Na základe uvedených skutočností sa zmluva týmto dodatkom mení v nasledovnom znení:

**1. V Článku IV. zmluvy - Doba zhotovenie diela - bod 4.1. sa mení a znie:**

Dielo bude Zhotoviteľom zhotovené v nasledovných termínoch:

**Začiatok zhotovenia diela: do 5 kalendárnych dní od odovzdania staveniska**

**Ukončenie a odovzdanie diela: do 210 kalendárnych dní od odovzdania staveniska**

**II.**

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, štyri (4) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpisom prečítali.

V Martine dňa:

V Čadci dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

**Ján Danko**  
primátor mesta

**Martin Brisuda**  
konateľ spoločnosti