

Názov	Dĺžka práce	0	20	40
▼ Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Malý Štítnik				
▼ SO 00 Búracie práce				
o Zemné práce (3 pracovníci, fréza, rýpadlonakladač, sklápač)	5 dní			
o Ostatné konštrukcie a práce (3 pracovníci, rýpadlonakladač, sklápač)	5 dní			
▼ SO 01 Chodníky, odvodnenie a osvetlenie				
▼ o Chodník vetva A				
o Zemné práce (1 pracovník, rýpadlonakladač, sklápač)	2 dni			
o Komunikácie (3 pracovníci, finišer, válec)	6 dní			
o Ostatné konštrukcie a práce (1 pracovník, betón)	6 dní			
▼ o Chodník vetva A - osvetlenie				
o Elektromontáže (2 pracovníci, autopoššina)	2 dni			
▼ o Chodník vetva B				
o Zemné práce (1 pracovník, rýpadlonakladač, sklápač)	4 dni			
o Komunikácie (3 pracovníci, finišer, válec)	9 dní			
o Ostatné konštrukcie a práce (3 pracovníci, betón)	6 dní			
▼ o Chodník vetva B - osvetlenie				
o Elektromontáže (2 pracovníci, autopoššina)	2 dni			
▼ o Chodník vetva C				
o Zemné práce (1 pracovník, rýpadlonakladač, sklápač)	4 dni			
o Komunikácie (3 pracovníci, finišer, válec)	8 dní			
o Ostatné konštrukcie a práce (2 pracovníci, betón)	8 dní			
▼ o Chodník vetva C2				
o Zemné práce (1 pracovník, rýpadlonakladač, sklápač)	5 dní			
o Komunikácie (3 pracovníci, finišer, válec, rýpadlonakladač)	6 dní			
o Ostatné konštrukcie a práce (2 pracovníci, betón)	7 dní			
▼ o Chodník s cyklochodníkom - vetva D				
o Zemné práce (1 pracovník, rýpadlonakladač, sklápač)	7 dní			
o Komunikácie (3 pracovníci, finišer, válec, rýpadlonakladač)	9 dní			
o Ostatné konštrukcie a práce (3 pracovníci, betón)	8 dní			
o Doplňkové kovové konštrukcie (1 pracovník)	1 deň			
▼ Odvodnenie stoka A				
o Zemné práce (2 pracovníci, rýpadlonakladač, sklápač)	5 dní			
o Vodorovné konštrukcie (1 pracovník)	4 dni			
o Rúrové vedenie (2 pracovníci)	5 dní			
▼ o Chodník s cyklochodníkom - vetva E				
o Zemné práce (1 pracovník, rýpadlonakladač, sklápač)	10 dní			
o Komunikácie (3 pracovníci, finišer, válec, rýpadlonakladač)	15 dní			
o Ostatné konštrukcie a práce (4 pracovníci, betón)	20 dní			
▼ Osvetlenie vetva D				
o Elektromontáže (3 pracovníci, autopoššina)	8 dní			
o Zemné práce (3 pracovníci)	8 dní			
▼ Osvetlenie vetva E				
o Elektromontáže (3 pracovníci, autopoššina)	8 dní			
o Zemné práce (3 pracovníci)	8 dní			
▼ SO 02 Cesty, odstavňé plochy - miestne komunikácie				
o Zemné práce (1 pracovník, rýpadlonakladač, sklápač)	10 dní			
o Komunikácie (4 pracovníci, finišer, válec, rýpadlonakladač)	20 dní			
o Ostatné konštrukcie a práce (3 pracovníci, betón)	8 dní			