

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ:

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušníerska brána 249/2, 060 01 Kežmarok

Projekt: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2 Kežmarok, IV.etapa

Zhotoviteľ: GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

Dátum:

20.5.2023

Zmenový list č:

01

Predmet zmeny:

SO.01 - Budova školy a telocvičňa - Hlavný objekt

SO.01.1 - Obnova a prestavba interiérových priestorov - HLAVNÁ BUDOVA A TELOCVIČŇA SOŠ

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

ELI - Elektroinštalácie

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená:



Projektom



Realizáciou



Objednávateľom

Podrobný popis zmeny:

Zmenový list rieši viac a menej práce v rámci stavebného objektu **SO.01.1 Obnova a prestavba interiérových priestorov - HLAVNÁ BUDOVA A TELOCVIČŇA SOŠ** v častiach **ASR a ELI**. Po prevzatí staveniska a začatí realizácie stavby (búracích prác) bolo nutné vyriešiť zmeny technického riešenia niektorých stavebných prvkov a konštrukcií, ktorých technický stav nebolo možné projektantom v projektovej dokumentácii predpokladať vzhľadom na to, že tieto boli zakryté, resp. neprístupné. Uvedenými zmenami vznikajú viac a menej práce ktoré sú podchytené v rozpočte stavby. Zmeny sa týkajú hlavne úpravy skladby podlahových konštrukcií v miestnostiach objektu, doplnenie penetrácií podkladov pod omietky stien, tiež stropov a nerealizovanie športovej podlahy v telocvični, ktorá bola zrealizovaná v rámci havárijných prác, po vypracovaní projektovej dokumentácie. Uvedené zmeny sú podchytené v rozpočte stavby, ktorý tvorí prílohu Dodatku č. 1 k ZoD. a celkovo sa jedná o naviac práce vo výške 51 592,37 € (vrátane DPH) a menej práce vo výške 109 133,92 EUR (vrátane DPH), čo činí rozdiel vo výške - 57 541,55 (vrátane DPH).

Vyjadrenie technického dozora

viď. samostatná príloha

Prílohy:

rozpočet

Úprava PD

Dohodnutá cena zmeny:

-57 541,55 € vrátane DPH

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ:

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušníerska brána 249/2, 060 01 Kežmarok

Projekt: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2 Kežmarok, IV.etapa

Zhotoviteľ: GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

Dátum:

20.5.2023

Zmenový list č:

02

Predmet zmeny:

SO.09.2 - Terenné a sadovnicke úpravy

SO.09.3 PAN - Prezentácia archeologického nálezu

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená:



Projektom



Realizáciou



Objednávateľom

Podrobný popis zmeny:

Zmenový list rieši zmeny v rámci stavebného objektu SO.09 - Park jeho podobjektov **SO.09.2 Terenné a sadovnicke úpravy, SO.09.3 Drobé exteriérové prvky - Prezentácia archeologických nálezov**. Uvedené práce (na objekte SO.09.3) vyplývajú z projektovej dokumentácie vypracovanej v zmysle požiadaviek "Nálezovej správy z archeologického výskumu na území stavby : Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry SOŠ, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok, na pozemku KN-C parc. č. 101 v k. ú. Kežmarok". Jedná sa hlavne o priznanie a prezentovanie objavených archeologických nálezov - základov bývalého opevnenia mesta, ktoré budú nad terénom prezentované kamenou nadmúrovkou a drobnou architektúrou (lavičkou, prezentačnými tabuľami) . Ďalšia zmena (na objekte 09.2) vyplýva jednak zo zmeny riešenia objektu 09.3 (zmeny dispozície) jednak z prehodnotenia stavu drevín, ktoré boli v čase spracovávaia projektu určené na dožitie a medzičasom došlo k zhoršeniu ich stavu. Tým došlo k naviac výrubom, a potrebe výsadby viac stromov ako predpokladal pôvodný projekt. Všetky zmeny sú podchytené v priložených rozpočtoch a projektovej dokumentácii spracovanej spoločnosťou TATRA ATELIÉR, s.r.o., Poprad a celkovo to tvorí 62 141,62 EUR vrátane DPH naviac prác a 9467,69 EUR vrátane DPH menej prác, čo činí rozdiel 52 673,93 vrátane DPH.

Vyjadrenie technického dozora

viď. samostatná príloha

Prílohy:

rozpočet

Úprava PD

Dohodnutá cena zmeny:

52 673,93

€ vrátane DPH