

Stavba : **Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave**

VECNÝ HARMONOGRAM

P.Č.		Názov	Deň-začiatok prac	Trvanie (dní)	Deň- Ukončenia prac		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Stavba :	Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave	1	87	87																											
1	Časť : 01	Stavebná časť	12	76	87																											
2		Prípravné práce	1	3	3																											
3	Časť : 01.2	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4	8	11																											
4	Časť : 01.2	Izolácie striech, povlakové krytiny	47	6	52																											
5	Časť : 01.3	Izolácie tepelné plochej strechy	53	5	57																											
6	Časť : 01.4	Konštrukcie doplnkové kovové	64	8	71																											
7	Časť : 01.5	Ostatné - systém zelenej strechy	58	6	63																											
8	Časť : 02	Elektroinštalácia	72	3	74																											
9	Časť : 03	Ústredné kúrenie	75	2	76																											
10	Časť : 04	Zdravotechnika	77	2	78																											
11	Časť : 05	Dažďová kanalizácia	79	4	82																											
12		Dokončovacie práce a odovzdanie diela	85	3	87																											

Dátum: 16.03.2023

Vypracoval: Ing. Erik Sabol

Stavba :

Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave

VECNÝ HARMONOGRAM

P.Č.		Názov	Deň-začiatok prac	Trvanie (dní)	Deň- Ukončenia prac	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	Stavba :	Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave	1	87	87																											
1	Časť : 01	Stavebná časť	12	76	87																											
2		Prípravné práce	1	3	3																											
3	Časť : 01.2	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4	8	11																											
4	Časť : 01.2	Izolácie striech, povlakové krytiny	47	6	52																											
5	Časť : 01.3	Izolácie tepelné plochej strechy	53	5	57																											
6	Časť : 01.4	Konštrukcie doplnkové kovové	64	8	71																											
7	Časť : 01.5	Ostatné - systém zelenej strechy	58	6	63																											
8	Časť : 02	Elektroinštalácia	72	3	74																											
9	Časť : 03	Ústredné kúrenie	75	2	76																											
10	Časť : 04	Zdravotechnika	77	2	78																											
11	Časť : 05	Dažďová kanalizácia	79	4	82																											
12		Dokončovacie práce a odovzdanie diela	85	3	87																											

Dátum: 16.03.2023

Vypracoval: Ing. Erik Sabol

Stavba : **Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave** **VECNÝ HARMONOGRAM**

1. Míľnik

P.Č.	Názov	Deň-začiatok prác	Trvanie (dní)	Deň-Ukončenia prác	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	Stavba : Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave	1	87	87																											
1	Časť : 01 Stavebná časť	12	76	87																											
2	Prípravné práce	1	3	3																											
3	Časť : 01.2 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4	8	11																											
4	Časť : 01.2 Izolácie striech, povlakové krytiny	47	6	52																											
5	Časť : 01.3 Izolácie tepelné plochej strechy	53	5	57																											
6	Časť : 01.4 Konštrukcie doplnkové kovové	64	8	71																											
7	Časť : 01.5 Ostatné - systém zelenej strechy	58	6	63																											
8	Časť : 02 Elektroinštalácia	72	3	74																											
9	Časť : 03 Ústredné kúrenie	75	2	76																											
10	Časť : 04 Zdravotechnika	77	2	78																											
11	Časť : 05 Dažďová kanalizácia	79	4	82																											
12	Dokončovacie práce a odovzdanie diela	85	3	87																											

Dátum: 16.03.2023

Vypracoval: Ing. Erik Sabol

Stavba : **Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave** **VECNÝ HARMONOGRAM**

2. Míľnik



P.Č.		Názov	Deň-začiatok prac	Trvanie (dní)	Deň- Ukončenia prac	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
	Stavba :	Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave	1	87	87																									
1	Časť : 01	Stavebná časť	12	76	87																									
2		Prípravné práce	1	3	3																									
3	Časť : 01.2	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4	8	11																									
4	Časť : 01.2	Izolácie striech, povlakové krytiny	47	6	52																									
5	Časť : 01.3	Izolácie tepelné plochej strechy	53	5	57																									
6	Časť : 01.4	Konštrukcie doplnkové kovové	64	8	71																									
7	Časť : 01.5	Ostatné - systém zelenej strechy	58	6	63																									
8	Časť : 02	Elektroinštalácia	72	3	74																									
9	Časť : 03	Ústredné kúrenie	75	2	76																									
10	Časť : 04	Zdravotechnika	77	2	78																									
11	Časť : 05	Dažďová kanalizácia	79	4	82																									
12		Dokončovacie práce a odovzdanie diela	85	3	87																									

Dátum: 16.03.2023

Vypracoval: Ing. Erik Sabol

Stavba : **Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave** **VECNÝ HARMONOGRAM**

P.Č.		Názov	Deň-začiatok prac	Trvanie (dní)	Deň- Ukončenia prac	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
	Stavba :	Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave	1	87	87																				
1	Časť : 01	Stavebná časť	12	76	87																				
2		Prípravné práce	1	3	3																				
3	Časť : 01.2	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4	8	11																				
4	Časť : 01.2	Izolácie striech, povlakové krytiny	47	6	52																				
5	Časť : 01.3	Izolácie tepelné plochej strechy	53	5	57																				
6	Časť : 01.4	Konštrukcie doplnkové kovové	64	8	71																				
7	Časť : 01.5	Ostatné - systém zelenej strechy	58	6	63																				
8	Časť : 02	Elektroinštalácia	72	3	74																				
9	Časť : 03	Ústredné kúrenie	75	2	76																				
10	Časť : 04	Zdravotechnika	77	2	78																				
11	Časť : 05	Dažďová kanalizácia	79	4	82																				
12		Dokončovacie práce a odovzdanie diela	85	3	87																				

Dátum: 16.03.2023

Vypracoval: Ing. Erik Sabol

Stavba : **Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave** **VECNÝ HARMONOGRAM**

P.Č.		Názov	Deň-začiatok prac	Trvanie (dní)	Deň- Ukončenia prac	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	Stavba :	Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni v Bratislave	1	87	87															
1	Časť : 01	Stavebná časť	12	76	87															
2		Prípravné práce	1	3	3															
3	Časť : 01.2	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4	8	11															
4	Časť : 01.2	Izolácie striech, povlakové krytiny	47	6	52															
5	Časť : 01.3	Izolácie tepelné plochej strechy	53	5	57															
6	Časť : 01.4	Konštrukcie doplnkové kovové	64	8	71															
7	Časť : 01.5	Ostatné - systém zelenej strechy	58	6	63															
8	Časť : 02	Elektroinštalácia	72	3	74															
9	Časť : 03	Ústredné kúrenie	75	2	76															
10	Časť : 04	Zdravotechnika	77	2	78															
11	Časť : 05	Dažďová kanalizácia	79	4	82															
12		Dokončovacie práce a odovzdanie diela	85	3	87															

Dátum: 16.03.2023
 Vypracoval: Ing. Erik Sabol