

## HARMONOGRAM VŠETKÝCH PRÁC ZHOTOVITEĽA

**D1 BRATISLAVA - SENEC, 6 PRUH**  
**ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC**  
**DÁTUM : 25.3.2014**

ČINNOSŤ		Účinnosť ZoD		DSP																										
		Mesiac	0	1		2		3		4		5		6																
		Týdeň	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Získanie mapových podkladov (rastrové mapy, ortofotomapy)																													
	Naštudovanie všetkých dostupných podkladov (od NDS)																													
	Poľohopísané a výškopísané domeranie územia																													
	Návrh smerového a výškového vedenia trasy																													
	Odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy																													
	Odsúhlasenie objektovej skladby																													
	Odsúhlasenie návrhu mostných objektov																													
	Rokovanie so správcami vyvolaných investícií																													
	Pracovné rokovania s NDS																													
	Záverečné prerokovanie PD																													
	Odovzdanie konceptu PD																													
A.	SPRIEVODNÁ SPRÁVA																													
B.1	PREHLADNÁ SITUÁCIA M = 1:50 000																													
B.2	CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY M = 1:10 000																													
B.3	POZDĹŽNÝ PROFIL M = 1:10 000/1:1 000																													
B.4	ORTOFOTOMAPA M = 1:10 000																													
B.5	ORTOFOTOMAPA M = 1:2 000																													
B.6	VIZUALIZÁCIA																													
C.1	KOORDINAČNÉ VÝKRESY M = 1:1 000																													
C.2	DOPRAVNÉ ZNAČENIE CELEJ STAVBY M = 1:2 000																													
D.	PÍSMONOSTI A VÝKRESY OBJEKTŮV																													
E.	DOKLADY																													
F.	DOKUMENTÁCIA MERAČSKÝCH PRÁČ																													
G.	DOKUMENTÁCIA PRE MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE																													
H.	DOKUMENTÁCIA PRE TRVALÉ A DOČASNÉ VÝNATIE PŮDY Z PPF A LPF																													
I.	DOKUMENTÁCIA PRIESKUMOV																													
I.7	Podrobný inžiniersko-geologický prieskum																													
I.8	Diagnostika existujúcich mostov																													
K.	PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI																													
L.	PROJEKT MONITORINGU VPLYVU STAVBY NA VYBRANÉ ZLOŽKY ŽP																													
M.	VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE																													
N.	PODKLADY K ŽIADOSTI O USPORIADANIE CESTNEJ SIETE																													
O.	NÁVRH POV																													
P.	BULLETIN																													
R.	ORIENTAČNÝ ROZPOČET																													

ČINNOSŤ	8a						
	podľa ZoD						
	Mesiac	0	1				2
Týždeň	0	1	2	3	4	5	6
Textová časť							
Prilohová časť:							
- Prehľadná situácia v mierke 1: 10 000							
- Ortofotomapa							
- Záverečné stanovisko MŽP SR							
- Vyjadrenie dotknutého štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny							
- Stanovisko orgánu územného plánovania							
- Technické riešenie stavby na DVD							
- Netechnické zhnutie							

[illegible]